MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO-CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SAN ISIDRO- RESISTENCIA-LOTE 1

LMCN No.30/2025 ID N°: 475,979 CONTRATO Nº 29/2025

EMPRESA CONTRATISTA: PSL PROVISION DE SERVICIO LOGISTICO

PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01

PERIODO: 05 DE NOVIEMBRE 2025 - 05 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE PRESENTACION	5/12/2025
FECHA DE INICIO	5/11/2025
PLAZO INICIAL (DIAS)	60
DIAS DE LLUVIA	0
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	
DIAS TRANSCURRIDOS	31
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO	3/1/2026

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN		MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO-CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SAN ISIDRO- RESISTENCIA-LOTE 1		268.885.000	0,00%	6,61%	6,61%	-	17.778.176	17.778.176
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1	0,05% x dia	MULTAS	134.443				-	-	-
B.2	20%	DESCUENTO DEL ANTICIPO	53.777.000	0,00%	6,61%	6,61%	-	3.555.635	3.555.635
B.3	5%	RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	13.444.250	0,00%	6,61%	6,61%	-	888.909	888.909
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		**67.221.250**	0,00%	6,61%	6,61%	-	**4.444.544**	4.444.544
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						**0**	**13.333.632**	**13.333.632**

SON GUARANÍES: TRECE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

-REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO-CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SAN ISIDRO- RESISTENCIA-LOTE 1
LMCN No.30/2025 ID N°: 475,979 CONTRATO N° 29/2025
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01
PERIODO: 05 DE NOVIEMBRE 2025 - 05 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE PRESENTACION	5/12/2025
FECHA DE INICIO	5/11/2025
PLAZO INICIAL (DIAS)	60
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	
DIAS TRANSCURRIDOS	31
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO	3/1/2026

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación	m2	2671	2.080	5.555.680		2.671,00	2.671,00		5.555.680	5.555.680		100,00%	100,00%
2	Desmonte de terreno - Desmonte de cañerias / traslado y/o reposición de cañerías averiadas desmontes varios	m2	2671	1.456	3.888.976		2.671,00	2.671,00		3.888.976	3.888.976		100,00%	100,00%
3	Cartel con impresion	Unid	1	1.907.848	1.907.848									
4	Preparacion de obra - Preparación de terreno para caja de empedrado	m2	2671	3.120	8.333.520		2.671,00	2.671,00		8.333.520	8.333.520		100,00%	100,00%
5	Relleno y compactacion de terreno	m3	800	37.648	30.118.400									
6	Construcción de cordón - Provisión y colocación de cordón cuneta prefabricado de hormigón	ml	655	72.800	47.684.000									
7	Construccion de cordon - Provision y colocacion de cordón simple prefabricado de hormigón	ml	46	44.200	2.033.200									
8	Construccion de cuneta - Construccion de baden de H°A° de 20 cm. de espesor ancho 2,00m.	m3	10,8	1.976.000	21.340.800									
9	Relleno y compactacion de terreno - Relleno lateral de contencion de cordon	m2	120	28.080	3.369.600									
10	Construcción de empedrado - Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50%)	m2	2671	44.200	118.058.200									
11	Construcción de empedrado - Compactación manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final	m2	2671	3.224	8.611.304									
12	Construcción de empedrado - Ripiado final con ripio basáltico, piedra VI	m2	2671	3.328	8.889.088									
13	Construccion de muro - Muro de P.B.C	m3	4,5	416.000	1.872.000									
14	Limpieza de obra- retiro de escombros y entrega de obra	m2	2671	2.704	7.222.384									
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**268.885.000**					**17.778.176**	**17.778.176**		**6,61%**	**6,61%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO-CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SAN ISIDRO-RESISTENCIA-LOTE 1

LMCN No.30/2025 ID N°: 475,979 CONTRATO N° 29/2025

EMPRESA CONTRATISTA: PSL PROVISION DE SERVICIO LOGISTICO

PLANILLA DE CERTIFICADO N°:02

PERIODO: 06 DE DICIEMBRE 2025 - 05 DE ENERO DE 2026

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 05 días del mes de enero del año 2026, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA PSL PROVISION SERVICIO Y LOGISTICA, REPRESENTADA POR el ABOG. LUIS MIGUEL AGUILERA GALEANO y la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación	m2	2.671,00	2671,00		2671,00
2	Desmonte de terreno - Desmonte de cañerias / traslado y/o reposición de cañerías averiadas desmontes varios	m2	2.671,00	2671,00		2671,00
3	Cartel con impresion	Unid	1,00			
4	Preparacion de obra - Preparación de terreno para caja de empedrado	m2	2.671,00	2671,00		2671,00
5	Relleno y compactacion de terreno	m3	800,00			0,00
6	Construcción de cordón - Provisión y colocación de cordón cuneta prefabricado de hormigón	ml	655,00		200,00	200,00
7	Construccion de cordon - Provision y colocacion de cordón simple prefabricado de hormigón	ml	46,00			
8	Construccion de cuneta - Construccion de baden de H°A° de 20 cm. de espesor ancho 2,00m.	m3	10,80			
9	Relleno y compactacion de terreno - Relleno lateral de contencion de cordon	m2	120,00			
10	Construcción de empedrado - Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50%)	m2	2.671,00			0,00
11	Construcción de empedrado - Compactación manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final	m2	2.671,00			
12	Construcción de empedrado - Ripiado final con ripio basáltico. piedra VI	m2	2.671,00			
13	Construccion de muro - Muro de P.B.C	m3	4,50			
14	Limpieza de obra- retiro de escombros y entrega de obra	m2	2.671,00			
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

P.S.L.
Provisión Servicio Logistica
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra