21	Limpieza final de obra	644.35	995	641,128			0.00		-	-		0%	0%
Barrio: Pradera Alta - TRAMO 1 Ubicación: Calle													
22	Excavación no clasificada	196.50	26,455	5,198,408		196.50	196.50		5,198,408	5,198,408		100%	100%
23	Terraplén (DMT=3 Km)	14.00	23,842	333,788		14.00	14.00		333,788	333,788		100%	100%
24	Pavimento: Tipo Empedrado	1,029.30	38,174	39,292,498		600.00	600.00		22,904,400	22,904,400		58%	58%
25	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	1,029.30	2,998	3,085,841			0.00		-	-		0%	0%
26	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 A= 0,075 m2 (Incluye ampliación de 50 cm)	21.14	1,046,428	22,121,488		21.14	21.14		22,121,488	22,121,488		100%	100%
27	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	11.34	2,418,098	27,421,231		7.56	7.56		18,280,821	18,280,821		67%	67%
28	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7,00*0,15*0,30)	7.00	49,410	345,870		0.00	0.00		-	-		0%	0%
29	Señalización de obra	2.00	424,431	848,862		2.00	2.00		848,862	848,862		100%	100%
30	Limpieza final de obra	1,029.30	995	1,024,154		0.00	0.00		-	-		0%	0%
Barrio: Pradera Alta - TRAMO 2 Ubicación: Calle camino a Independencia													
31	Excavación no clasificada (Incluye limpieza de canal y tubos)	388.25	26,455	10,271,154		388.25	388.25		10,271,154	10,271,154		100%	100%
32	Terraplén (DMT=3 Km)	14.00	28,910	404,740		14.00	14.00		404,740	404,740		100%	100%
33	Pavimento: Tipo Empedrado	1,202.55	37,374	44,944,104		650.00	650.00		24,293,100	24,293,100		54%	54%
34	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	1,202.55	2,998	3,605,245			0.00		-	-		0%	0%
35	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 A= 0,075 m2 (Incluye ampliación de 50 cm)	24.86	1,043,762	25,947,923		24.86	24.86		25,947,923	25,947,923		100%	100%
36	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	11.34	2,418,098	27,421,231		7.56	7.56		18,280,821	18,280,821		67%	67%
37	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7,00*0,15*0,30)	7.00	49,410	345,870		7.00	7.00		345,870	345,870		100%	100%
38	Señalización de obra	2.00	424,431	848,862		2.00	2.00		848,862	848,862		100%	100%
39	Limpieza final de obra	1,202.55	995	1,196,537			0.00		-	-		0%	0%
Total por Grupo:				354,191,072					162,457,447	162,457,447	0%	45.87%	46%

TOTAL CERTIFICADO	0	162,457,447	162,457,447	
DEVOLUCION DEL ANTICIPO	0	32,491,489	32,491,489	
FONDOS DE REPARO 5%	0	8,122,872	8,122,872	
SALDO A FACTURAR		121,843,086		

Ing. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
Representante Legal

Ing. RENE MEGLIO
FISCAL DE OBRA

Licitación: 439026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO PRADERA ALTA Y PACU CUA

Grupo 1 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO PRADERA ALTA Y PACU CUA Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		CONTRATO			CANTIDAD			PRECIO			AVANCE %		
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
Barrio: Pacú Cuá TRAMO 1 Ubicación: Calle F e/ Teodoro Mongelos y Roque Zarza													
1	Excavación no clasificada	254.50	26,455	6,732,798		254.50	254.50	0.00	6,732,798	6,732,798		100%	100%
2	Terraplén (DMT=3 km)	14.00	23,842	333,788		14.00	14.00		333,788	333,788		100%	100%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	986.15	38,174	37,645,290		0.00	0.00		-	-		0%	0%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	986.15	2,998	2,956,478		0.00	0.00		-	-		0%	0%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado Fck: 180 kg/cm2 A= 0,075 m2 (Incluye ampliación de 50 cm)	16.34	1,046,428	17,098,634		0.00	0.00		-	-		0%	0%
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	7.56	2,418,098	18,280,821		0.00	0.00		-	-		0%	0%
7	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7,00*0,15*0,30)	84.00	49,410	4,150,440		0.00	0.00		-	-		0%	0%
8	Levantamiento de registros cloacales a nivel final de rasante de empedrado	5.00	272,195	1,360,975		0.00	0.00		-	-		0%	0%
9	Señalización de obra	3.00	424,431	1,273,293		3.00	3.00		1,273,293	1,273,293		100%	100%
10	Limpieza final de obra	1,272.48	995	1,266,118		0.00	0.00		-	-		0%	0%
Barrio: Pacú Cuá - TRAMO 2 Ubicación: Calle Teodoro S. Mongelos e/ Bomberos Voluntarios de Encarnación y Calle F													
11	Excavación no clasificada	80.00	26,455	2,116,400		80.00	80.00		2,116,400	2,116,400		100%	100%
12	Excavación en roca	15.00	47,293	709,395		15.00	15.00		709,395	709,395		100%	100%
13	Terraplén (DMT=3 Km)	14.00	23,842	333,788		14.00	14.00		333,788	333,788		100%	100%
14	Pavimento: Tipo Empedrado	644.35	38,174	24,597,417		0.00	0.00		-	-		0%	0%
15	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	644.35	2,998	1,931,761		0.00	0.00		-	-		0%	0%
16	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2 (Incluye reparaciones de CC existente y bocacalle)	14.30	1,046,428	14,963,920		0.00	0.00		-	-		0%	0%
17	Cordón escondido de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	35.00	49,410	1,729,350		0.00	0.00		-	-		0%	0%
18	Levantamiento de tapa de Hº Aº cloacal	2.00	266,862	533,724			0.00		-	-		0%	0%
19	Reconexión de agua corriente	1.00	453,317	453,317		1.00	1.00		453,317	453,317		100%	100%
20	Señalización de obra	1.00	424,431	424,431		1.00	1.00		424,431	424,431		100%	100%

José Aníbal Pérez Chaparro
Representante
C.I. N° 1.614.291-8

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal