Municipalidad de Minga Guazú
Departamento de Obras

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero - km 16 Minga Guazú
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: (0644) 20334

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 01

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM 14 ACARAY Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE HºAº PORTAL DE MINGA GUAZÚ – AD REFERÉNDUM – CONTRATO Nº 05/2020 – ID Nº 373.526.

FECHA: 15 DE JULIO DE 2020

						CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1					
						CERTIFICADOS ANTERIORES			CERTIFICADO ACTUAL		
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	CANTIDAD A CERTIFICAR	% EN CANTIDADES	ACUMULADO
1	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Acaray - Fracción Tierra Grande**										
1.1	**Trabajos Preliminares**										
1.1.1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	m2	2.00	450.000	900.000	-	0%	-	2.00	100%	900.000
1.1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	800.00	2.430	1.944.000	-	0%	-	800.00	100%	1.944.000
1.1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	800.00	2.700	2.160.000	-	0%	-	800.00	100%	2.160.000
1.2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**										
1.2.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	160.00	2.430	388.800	-	0%	-	160.00	100%	388.800
1.2.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	800.00	25.200	20.160.000	-	0%	-		0%	-
1.2.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	800.00	2.700	2.160.000	-	0%	-		0%	-
1.3	**Cordón de Ho.**										
1.3.1	Cordón Prefabricado de Ho. 10x30x50 (cm) c/ protección lateral	ml	208.00	24.300	5.054.400	-	0%	-		0%	-
1.4	**Compactación**										
1.4.1	Compactación preliminar	m2	800.00	2.610	2.088.000	-	0%	-		0%	-
1.4.2	Compactación Final	m2	800.00	2.700	2.160.000	-	0%	-		0%	-
1.5	**Limpieza**										
1.5.1	Limpieza final de obra	m2	800.00	1.080	864.000	-	0%	-		0%	-
2	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Acaray - 6000 Fondo**										
	Trabajos Preliminares										
[illegible].2	Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	m2	2.00	450.000	900.000	-	0%	-	2.00	100%	900.000
2.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.440.00	2.430	3.499.200	-	0%	-	1.440.00	100%	3.499.200
2.2.1	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.440.00	2.700	3.888.000	-	0%	-	1.440.00	100%	3.888.000
2.2.2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**										
2.3	Colchón: Tierra Colorada	m3	288.00	2.430	699.840	-	0%	-	288.00	100%	699.840
2.3.1	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	1.440.00	25.200	36.288.000	-	0%	-	1.440.00	100%	36.288.000
2.3.2	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	1.440.00	2.700	3.888.000	-	0%	-	-	0%	-
2.3.3	**Cordón de Ho.**										
2.4	Cordón Prefabricado de Ho. 10x30x50 (cm) c/ protección lateral	ml	408.00	24.300	9.914.400	-	0%	-	408.00	100%	9.914.400
2.4.1	**Compactación**										
2.4.2	Compactación preliminar	m2	1.440.00	2.610	3.758.400	-	0%	-	1.440.00	100%	3.758.400
2.4.3	Compactación Final	m2	1.440.00	2.700	3.888.000	-	0%	-	-	0%	-
2.5	**Limpieza**										
2.5.1	Limpieza final de obra	m2	1.440.00	1.080	1.555.200	-	0%	-	-	0%	-
3	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Acaray - Los Álamos**										
3.1	**Trabajos Preliminares**										
3.1.1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	m2	2.00	450.000	900.000	-	0%	-	2.00	100%	900.000
3.1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	766.00	2.430	1.861.380	-	0%	-	766.00	100%	1.861.380
3.1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	766.00	2.700	2.068.200	-	0%	-	766.00	100%	2.068.200
3.2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**										
3.2.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	153.20	2.430	372.276	-	0%	-	153.20	100%	372.276
3.2.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	766.00	25.200	19.303.200	-	0%	-		0%	-
3.2.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	766.00	2.700	2.068.200	-	0%	-		0%	-
3.3	**Cordón de Ho.**										
[illegible]	Cordón Prefabricado de Ho. 10x30x50 (cm) c/ protección lateral	ml	222.00	24.300	5.394.600	-	0%	-		0%	-
[illegible].4	**Compactación**										
3.4.1	Compactación preliminar	m2	766.00	2.610	1.999.260	-	0%	-		0%	-
3.4.2	Compactación Final	m2	766.00	2.700	2.068.200	-	0%	-		0%	-
3.5	**Limpieza**										
3.5.1	Limpieza final de obra	m2	766.00	1.080	827.280	-	0%	-		0%	-
4	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Acaray - Portal de Minga**										
4.1	**Trabajos Preliminares**										
4.1.1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	m2	2.00	450.000	900.000	-	0%	-	2.00	100%	900.000
4.1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	305.00	2.430	741.150	-	0%	-	305.00	100%	741.150
4.1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	305.00	2.700	823.500	-	0%	-	305.00	100%	823.500
4.2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**										
4.2.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	61.00	2.430	148.230	-	0%	-	61.00	100%	148.230
4.2.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	305.00	25.200	7.686.000	-	0%	-	305.00	100%	7.686.000

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortín Toledo
[illegible] - Paraguay

4.2.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	305.00	2.700	823.500	-	0%	-	305.00	100%	823.500
4.3	**Cordón de Ho.**					-					
4.3.1	Cordón Prefabricado de Ho. 10x30x50 (cm) c/ protección lateral	ml	90.00	24.300	2.187.000	-	0%	-	90.00	100%	2.187.000
4.4	**Compactación**										
4.4.1	Compactación preliminar	m2	305.00	2.610	796.050	-	0%	-	305.00	100%	796.050
4.4.2	Compactación Final	m2	305.00	2.700	823.500	-	0%	-	-	0%	-
4.5	**Limpieza**										
4.5.1	Limpieza final de obra	m2	305.00	1.080	329.400	-	0%	-	-	0%	-
5	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Acaray - Tramo III Los Álamos**										
5.1	**Trabajos Preliminares**										
5.1.1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	m2	2.00	450.000	900.000	-	0%	-	2.00	100%	900.000
5.1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	704.00	2.430	1.710.720	-	0%	-	704.00	100%	1.710.720
5.1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	704.00	2.700	1.900.800	-	0%	-	704.00	100%	1.900.800
5.2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**										
5.2.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	140.80	2.430	342.144	-	0%	-	140.80	100%	342.144
5.2.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	704.00	25.200	17.740.800	-	0%	-	422.40	60%	10.644.480
5.2.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	704.00	2.700	1.900.800	-	0%	-		0%	-
5.3	**Cordón de Ho.**										
5.3.1	Cordón Prefabricado de Ho. 10x30x50 (cm) c/ protección lateral	ml	202.00	24.300	4.908.600	-	0%	-	202.00	100%	4.908.600
5.4	**Compactación**										
5.4.1	Compactación preliminar	m2	704.00	2.610	1.837.440	-	0%	-	-	0%	-
5.4.2	Compactación Final	m2	704.00	2.700	1.900.800	-	0%	-	-	0%	-
5.5	**Limpieza**										
5.5.1	Limpieza final de obra	m2	704.00	1.080	760.320	-	0%	-	-	0%	-
6	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Acaray - Tramo IV Los Álamos**										
6.1	**Trabajos Preliminares**										
6.1.1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	m2	2.00	450.000	900.000	-	0%	-	2.00	100%	900.000
6.1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	773.00	2.430	1.878.390	-	0%	-	773.00	100%	1.878.390
6.1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	773.00	2.700	2.087.100	-	0%	-	773.00	100%	2.087.100
6.2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**										
6.2.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	154.60	2.430	375.678	-	0%	-	154.60	100%	375.678
6.2.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	773.00	25.200	19.479.600	-	0%	-	773.00	100%	19.479.600
6.2.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	773.00	2.700	2.087.100	-	0%	-	-	0%	-
[illegible]	**Cordón de Ho.**										
[illegible].1	Cordón Prefabricado de Ho. 10x30x50 (cm) c/ protección lateral	ml	224.00	24.300	5.443.200	-	0%	-	224.00	100%	5.443.200
6.4	**Compactación**										
6.4.1	Compactación preliminar	m2	773.00	2.610	2.017.530	-	0%	-	773.00	100%	2.017.530
6.4.2	Compactación Final	m2	773.00	2.700	2.087.100	-	0%	-	-	0%	-
6.5	**Limpieza**										
6.5.1	Limpieza final de obra	m2	773.00	1.080	834.840	-	0%	-	-	0%	-
7	**Construcción de Canal de HºAº - Portal de Minga**										
7.1	**Trabajos Preliminares**										
7.1.1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	m2	3.00	450.000	1.350.000	-	0%	-	3.00	100%	1.350.000
7.1.2	Replanteo y Marcación	m2	52.40	2.700	141.480	-	0%	-	52.40	100%	141.480
7.2	**Movimiento de Suelo**										
7.2.1	Excavación para Zanja 1.70 x 1.00	m3	86.70	81.000	7.022.700	-	0%	-	86.70	100%	7.022.700
7.3	**Hormigón Armado**										
7.3.1	Canal de HºAº (1.40x1.00)x43 metros	m3	20.55	1.440.000	29.592.000	-	0%	-	11.00	54%	15.840.000
7.3.2	Loseta de HºAº (3.00x1.40)	m3	4.20	1.485.000	6.237.000	-	0%	-	-	0%	-
7.4	**Tubos de 80º**										
7.4.1	Provisión y Colocación de Tubos de 80º incluye base de nivelación	un	8.00	630.000	5.040.000	-	0%	-	-	0%	-
7.5	**Limpieza Final**										
7.5.1	Limpieza final y Retiro de Escombros	gl	1.00	1.016.820	1.016.820	-	0%	-	-	0%	-
TOTAL SEGÚN CONTRATO					**279.772.128**	**TOTAL CERTIFICACIONES ANTERIORES**		**-**	**TOTAL CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**160.590.348**
						% DE CERTIFICACIONES ANTERIORES		**0%**	**% DE CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**57%**

Monto de Certificado	160.590.348
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	8.029.517
Total a pagar por Certificado	**152.560.831**

Ing. Lider Jiménez
Bramante S.A.
Fiscal de Obras

Juan Carlos Bernal
Elián Construcciones

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

Municipalidad de Minga Guazú
Obras.

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero - km 16 Minga Guazú
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: (0644) 20334

ACTA DE MEDICION 01

En Minga Guazú, a los **15 días del mes de Julio del año 2020** se reúnen el **Ing. Lider Jiménez**, el Fiscal de Obras designado por la Empresa **Bramante S.A.** en representación de la Municipalidad de Minga Guazú. y el sr. **Juan Carlos Bernal,** representante de la Empresa Contratista de Obras **Elián Construcciones** , a efectos de realizar las mediciones del **Certificado Nº 01,** correspondiente a de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM 14 ACARAY Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE HºAº PORTAL DE MINGA GUAZÚ – AD REFERÉNDUM – CONTRATO Nº 05/2020 – ID Nº 373.526.**, firmado entre la Municipalidad de Minga Guazú y el Contratista de Obras.

Ítem	Rubros	Unidad	Cant. Anterior	Cant. Actual	Cant. Acumulada
1	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Acaray - Fracción Tierra Grande**				
1.1	**Trabajos Preliminares**		-		-
1.1.1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	m2	-	2.00	2.00
1.1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	-	800.00	800.00
1.1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	-	800.00	800.00
1.2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**		-		-
1.2.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	-	160.00	160.00
1.2.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	-		-
1.2.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	-		-
1.3	**Cordón de Ho.**		-		-
1.3.1	Cordón Prefabricado de Ho. 10x30x50 (cm) c/ protección lateral	ml	-		-
1.4	**Compactación**		-		-
1.4.1	Compactación preliminar	m2	-		-
1.4.2	Compactación Final	m2	-		-
1.5	**Limpieza**		-		-
1.5.1	Limpieza final de obra	m2	-		-
2	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Acaray - 6000 Fondo**		-		-
2.1	**Trabajos Preliminares**		-		-
2.1.2	Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	m2	-	2.00	2.00
2.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	-	1.440.00	1.440.00
2.2.1	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	-	1.440.00	1.440.00
2.2.2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**		-		-
2.3	Colchón: Tierra Colorada	m3	-	288.00	288.00
2.3.1	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	-	1.440.00	1.440.00
2.3.2	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	-		-
2.3.3	**Cordón de Ho.**		-		-
2.4	Cordón Prefabricado de Ho. 10x30x50 (cm) c/ protección lateral	ml	-	408.00	408.00
2.4.1	**Compactación**		-		-
2.4.2	Compactación preliminar	m2	-	1.440.00	1.440.00
2.4.3	Compactación Final	m2	-		-
2.5	**Limpieza**		-		-
2.5.1	Limpieza final de obra	m2	-		-
3	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Acaray - Los Álamos**		-		-
3.1	**Trabajos Preliminares**		-		-
3.1.1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	m2	-	2.00	2.00
3.1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	-	766.00	766.00
3.1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	-	766.00	766.00

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. [illegible] Toledo
[illegible]

3.2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**		-		-
3.2.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	-	153.20	153.20
3.2.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	-		-
3.2.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	-		-
3.3	**Cordón de Ho.**		-		-
3.3.1	Cordón Prefabricado de Ho. 10x30x50 (cm) c/ protección lateral	ml	-		-
3.4	**Compactación**		-		-
3.4.1	Compactación preliminar	m2	-		-
3.4.2	Compactación Final	m2	-		-
3.5	**Limpieza**		-		-
3.5.1	Limpieza final de obra	m2	-		-
4	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Acaray - Portal de Minga**		-		-
4.1	**Trabajos Preliminares**		-		-
4.1.1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	m2	-	2.00	2.00
4.1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	-	305.00	305.00
4.1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	-	305.00	305.00
4.2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**		-		-
4.2.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	-	61.00	61.00
4.2.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	-	305.00	305.00
4.2.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	-	305.00	305.00
4.3	**Cordón de Ho.**		-		-
4.3.1	Cordón Prefabricado de Ho. 10x30x50 (cm) c/ protección lateral	ml	-	90.00	90.00
4.4	**Compactación**		-		-
4.4.1	Compactación preliminar	m2	-	305.00	305.00
4.4.2	Compactación Final	m2	-		-
4.5	**Limpieza**		-		-
4.5.1	Limpieza final de obra	m2	-		-
5	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Acaray - Tramo III Los Álamos**		-		-
5.1	**Trabajos Preliminares**		-		-
5.1.1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	m2	-	2.00	2.00
5.1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	-	704.00	704.00
5.1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	-	704.00	704.00
5.2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**		-		-
5.2.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	-	140.80	140.80
5.2.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	-	422.40	422.40
5.2.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	-		-
5.3	**Cordón de Ho.**		-		-
5.3.1	Cordón Prefabricado de Ho. 10x30x50 (cm) c/ protección lateral	ml	-	202.00	202.00
5.4	**Compactación**		-		-
5.4.1	Compactación preliminar	m2	-		-
5.4.2	Compactación Final	m2	-		-
5.5	**Limpieza**		-		-
5.5.1	Limpieza final de obra	m2	-		-

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

6	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Acaray - Tramo IV Los Álamos**		-		-
6.1	**Trabajos Preliminares**		-		-
6.1.1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	m2	-	2.00	2.00
6.1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	-	773.00	773.00
6.1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	-	773.00	773.00
6.2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**		-		-
6.2.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	-	154.60	154.60
6.2.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	-	77.30	77.30
6.2.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	-		-
6.3	**Cordón de Ho.**		-		-
6.3.1	Cordón Prefabricado de Ho. 10x30x50 (cm) c/ protección lateral	ml	-	224.00	224.00
6.4	**Compactación**		-		-
6.4.1	Compactación preliminar	m2	-	773.00	773.00
6.4.2	Compactación Final	m2	-		-
6.5	**Limpieza**		-		-
6.5.1	Limpieza final de obra	m2	-		-
7	**Construcción de Canal de HºAº - Portal de Minga**		-		-
7.1	**Trabajos Preliminares**		-		-
7.1.1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	m2	-	3.00	3.00
7.1.2	Replanteo y Marcación	m2	-	52.40	52.40
7.2	**Movimiento de Suelo**		-		-
7.2.1	Excavación para Zanja 1.70 x 1.00	m3	-	86.70	86.70
7.3	**Hormigón Armado**		-		-
7.3.1	Canal de HºAº (1.40x1.00)x43 metros	m3	-	11.00	11.00
7.3.2	Loseta de HºAº (3.00x1.40)	m3	-		-
7.4	**Tubos de 80º**		-		-
7.4.1	Provisión y Colocación de Tubos de 80º incluye base de nivelación	un	-		-
7.5	**Limpieza Final**		-		-
7.5.1	Limpieza final y Retiro de Escombros	gl	-		-

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

Ing. Lider Jiménez
Bramante S.A.
Fiscal de Obras

Sr. Juan Carlos Bernal
Elian Construcciones
Contratista

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1