CONSTRU-MAPCH
MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ- ARQUITECTO
RUC: 3002924-4
0984 917 901 / 0971 515 639 / 0983 619 267 (Portabilidad Claro)
migpat1379@gmail.com - migpat1379@outlook.com
Ricardo Esperanza Leiva esq. San Ramón - Zeballos cué – Asunción

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 1

Ítems del llamado OBRAS CON FONDO DEL FONACIDE con ID: 374554

LOTE NRO: 1

BAÑOS ESCOLARES INCLUSIVOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

em	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Certificada			Monto de Certificado			Porcentaje de la Obra
							Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
	72131601-007	CONSTRUCCION DE BAÑO ESCOLAR INCLUSIVO - ESCUELA BASICA JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	Unidad Medida Global	1	35.504.245	35.504.245							
1		Relleno y compactación	Metros cúbicos	5	115.784	578.920	0,00	5,00	5,00	0	578.920	578.920	100%
2		Excavación para pozo ciego	Metros cúbicos	6,25	194.811	1.217.569	0,00	6,25	6,25	0	1.217.569	1.217.569	100%
3		Pilares metálicos de diam. 15 cm (incluye base de Hormigón de (0,45x0,45x0,60) m	Unidad	2	1.391.250	2.782.500	0,00	2,00	2,00	0	2.782.500	2.782.500	100%
4		Base y tapa de losa de hormigón armado de fosa (espesor 10 cm)	Unidad Medida Global	1	1.878.096	1.878.096	0,00	1,00	1,00	0	1.878.096	1.878.096	100%
5		Encadenado inferior de H° A°, (0,40x0,30) m	Unidad Medida Global	1	1.979.792	1.979.792	0,00	1,00	1,00	0	1.979.792	1.979.792	100%
6		Mamposteria de 0,30 m, de ladrillo cerámico prensado	Metros cuadrados	4,4	227.106	999.266	0,00	4,40	4,40	0	999.264	999.264	100%
7		Mamposteria de 0,15 m, de ladrillo cerámico prensado	Metros cuadrados	46	115.246	5.301.316	0,00	17,00	17,00	0	1.959.174	1.959.174	37%
8		Revoque de paredes, con hidrófugo, 2 capas e=2 cm	Metros cuadrados	30,1	54.499	1.640.420	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
9		Piso alisado de hormigón, e=5 cm	Metros cuadrados	23	67.646	1.555.858	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
10		Mesada de H° A°, Incluye 4 bachas metálicas empotradas	Unidad Medida Global	1	1.647.583	1.647.583	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
11		Baldes con sistema de lavado de mano, galvanizado	Unidad	6	151.229	907.374	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
12		Instalación de baño, agua fría, incluye 2 Inodoros, 2 lavatorios	Unidad Medida Global	1	2.620.833	2.620.833	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
13		Puertas metálicas con marco, bisagra y pasador interno (0,90x2,10) m	Unidad	2	1.157.558	2.315.116	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
14		Techo de chapa galvanizada sobre correas metálicas de (5x10) cm y vigas metalicas adicionales.	Metros cuadrados	27	313.976	8.477.352	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
15		Desague cloacal (cañeria, RPS, Sifones)	Unidad Medida Global	1	1.000.167	1.000.167	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
16		Rampa incluyente	Unidad Medida Global	1	602.083	602.083	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
	72131601-007	CONSTRUCCION DE BAÑO ESCOLAR INCLUSIVO - ESCUELA BASICA CACIQUE ANTON	Unidad Medida Global	1	35.504.245	35.504.245							
1		Relleno y compactación	Metros cúbicos	5	115.784	578.920	0,00	5,00	5,00	0	578.920	578.920	100%
2		Excavación para pozo ciego	Metros cúbicos	6,25	194.811	1.217.569	0,00	6,25	6,25	0	1.217.569	1.217.569	100%
3		Pilares metálicos de diam. 15 cm (incluye base de Hormigón de (0,45x0,45x0,60) m	Unidad	2	1.391.250	2.782.500	0,00	2,00	2,00	0	2.782.500	2.782.500	100%
4		Base y tapa de losa de hormigón armado de fosa (espesor 10 cm)	Unidad Medida Global	1	1.878.096	1.878.096	0,00	1,00	1,00	0	1.878.096	1.878.096	100%
5		Encadenado inferior de H° A°, (0,40x0,30) m	Unidad Medida Global	1	1.979.792	1.979.792	0,00	1,00	1,00	0	1.979.792	1.979.792	100%
6		Mamposteria de 0,30 m, de ladrillo cerámico prensado	Metros cuadrados	4,4	227.106	999.266	0,00	4,40	4,40	0	999.264	999.264	100%
7		Mamposteria de 0,15 m, de ladrillo cerámico prensado	Metros cuadrados	46	115.246	5.301.316	0,00	17,00	17,00	0	1.959.174	1.959.174	37%
8		Revoque de paredes, con hidrófugo, 2 capas e=2 cm	Metros cuadrados	30,1	54.499	1.640.420	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
9		Piso alisado de hormigón, e=5 cm	Metros cuadrados	23	67.646	1.555.858	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
10		Mesada de H° A°, Incluye 4 bachas metálicas empotradas	Unidad Medida Global	1	1.647.583	1.647.583	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
11		Baldes con sistema de lavado de mano, galvanizado	Unidad	6	151.229	907.374	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
12		Instalación de baño, agua fría, incluye 2 Inodoros, 2 lavatorios	Unidad Medida Global	1	2.620.833	2.620.833	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
13		Puertas metálicas con marco, bisagra y pasador interno (0,90x2,10) m	Unidad	2	1.157.558	2.315.116	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
14		Techo de chapa galvanizada sobre correas metálicas de (5x10) cm y vigas metalicas adicionales.	Metros cuadrados	27	313.976	8.477.352	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
15		Desague cloacal (cañeria, RPS, Sifones)	Unidad Medida Global	1	1.000.167	1.000.167	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
16		Rampa incluyente	Unidad Medida Global	1	602.083	602.083	0,00	0,00	-	0	0	0	0%

CONSTRU-MAPCH
Arq. Miguel Patiño

ING. VICTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata

3	72131601-007	CONSTRUCCION DE BAÑO ESCOLAR INCLUSIVO - ESCUELA BASICA GRAL. RAMON BEJARANO	Unidad Medida Global	1	35.504.245	35.504.245							
3.1		Relleno y compactación	Metros cúbicos	5	115.784	578.920	0,00	5,00	5,00	0	578.920	578.920	100%
3.2		Excavación para pozo ciego	Metros cúbicos	6,25	194.811	1.217.569	0,00	6,25	6,25	0	1.217.569	1.217.569	100%
3.3		Pilares metálicos de diam. 15 cm (incluye base de Hormigón de (0,45x0,45x0,60) m	Unidad	2	1.391.250	2.782.500	0,00	2,00	2,00	0	2.782.500	2.782.500	100%
3.4		Base y tapa de losa de hormigón armado de fosa (espesor 10 cm)	Unidad Medida Global	1	1.878.096	1.878.096	0,00	1,00	1,00	0	1.878.096	1.878.096	100%
3.5		Encadenado inferior de H° A°, (0,40x0,30) m	Unidad Medida Global	1	1.979.792	1.979.792	0,00	1,00	1,00	0	1.979.792	1.979.792	100%
3.6		Mamposteria de 0,30 m, de ladrillo cerámico prensado	Metros cuadrados	4,4	227.106	999.266	0,00	4,40	4,40	0	999.264	999.264	100%
3.7		Mamposteria de 0,15 m, de ladrillo cerámico prensado	Metros cuadrados	46	115.246	5.301.316	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
3.8		Revoque de paredes, con hidrófugo, 2 capas e=2 cm	Metros cuadrados	30,1	54.499	1.640.420	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
3.9		Piso alisado de hormigón, e=5 cm	Metros cuadrados	23	67.646	1.555.858	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
3.10		Mesada de H° A°, Incluye 4 bachas metálicas empotradas	Unidad Medida Global	1	1.647.583	1.647.583	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
3.11		Baldes con sistema de lavado de mano, galvanizado	Unidad	6	151.229	907.374	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
3.12		Instalación de baño, agua fría, incluye 2 Inodoros, 2 lavatorios	Unidad Medida Global	1	2.620.833	2.620.833	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
3.13		Puertas metálicas con marco, bisagra y pasador interno (0,90x2,10) m	Unidad	2	1.157.558	2.315.116	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
3.14		Techo de chapa galvanizada sobre correas metálicas de (5x10) cm y vigas metalicas adicionales.	Metros cuadrados	27	313.976	8.477.352	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
3.15		Desague cloacal (cañeria, RPS, Sifones)	Unidad Medida Global	1	1.000.167	1.000.167	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
3.16		Rampa incluyente	Unidad Medida Global	1	602.083	602.083	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
	72131601-007	CONSTRUCCION DE BAÑO ESCOLAR INCLUSIVO - ESCUELA BASICA ACOSTA ÑU	Unidad Medida Global	1	35.504.245	35.504.245							
4.1		Relleno y compactación	Metros cúbicos	5	115.784	578.920	0,00	5,00	5,00	0	578.920	578.920	100%
4.2		Excavación para pozo ciego	Metros cúbicos	6,25	194.811	1.217.569	0,00	6,25	6,25	0	1.217.569	1.217.569	100%
4.3		Pilares metálicos de diam. 15 cm (incluye base de Hormigón de (0,45x0,45x0,60) m	Unidad	2	1.391.250	2.782.500	0,00	2,00	2,00	0	2.782.500	2.782.500	100%
4.4		Base y tapa de losa de hormigón armado de fosa (espesor 10 cm)	Unidad Medida Global	1	1.878.096	1.878.096	0,00	1,00	1,00	0	1.878.096	1.878.096	100%
4.5		Encadenado inferior de H° A°, (0,40x0,30) m	Unidad Medida Global	1	1.979.792	1.979.792	0,00	1,00	1,00	0	1.979.792	1.979.792	100%
4.6		Mamposteria de 0,30 m, de ladrillo cerámico prensado	Metros cuadrados	4,4	227.106	999.266	0,00	4,40	4,40	0	999.264	999.264	100%
4.7		Mamposteria de 0,15 m, de ladrillo cerámico prensado	Metros cuadrados	46	115.246	5.301.316	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
4.8		Revoque de paredes, con hidrófugo, 2 capas e=2 cm	Metros cuadrados	30,1	54.499	1.640.420	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
4.9		Piso alisado de hormigón, e=5 cm	Metros cuadrados	23	67.646	1.555.858	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
4.10		Mesada de H° A°, Incluye 4 bachas metálicas empotradas	Unidad Medida Global	1	1.647.583	1.647.583	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
4.11		Baldes con sistema de lavado de mano, galvanizado	Unidad	6	151.229	907.374	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
4.12		Instalación de baño, agua fría, incluye 2 Inodoros, 2 lavatorios	Unidad Medida Global	1	2.620.833	2.620.833	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
4.13		Puertas metálicas con marco, bisagra y pasador interno (0,90x2,10) m	Unidad	2	1.157.558	2.315.116	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
4.14		Techo de chapa galvanizada sobre correas metálicas de (5x10) cm y vigas metalicas adicionales.	Metros cuadrados	27	313.976	8.477.352	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
4.15		Desague cloacal (cañeria, RPS, Sifones)	Unidad Medida Global	1	1.000.167	1.000.167	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
4.16		Rampa incluyente	Unidad Medida Global	1	602.083	602.083	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
					Precio Total	**142.016.980**	**0%**	**29%**	**29%**	**0**	**41.662.914**	**41.662.914**	**29%**

		Descuento Retención	%	A Cobrar	Saldo	Fecha
ontrato	142.016.980	2.083.146			142.016.980	17/12/2020
nticipo		-		-		17/12/2020
ertificación N° 1		-	29%	41.662.914	100.354.066	19/1/2021
escuento Retención 5%		2.083.146	5%	2.083.146		19/1/2021
otal Neto a Cobrar				39.579.768		19/1/2021

Son Guaranies: Treinta y nueve millones quinientos setenta y nueve mil setecientos sesenta y ocho.-

CONSTRU-MAPCH
Arq. Miguel Patiño

MIGUEL PATIÑO
CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Dpto. de Obras y Urbanismo

ING. VICTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata

ING VICTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS