MUNICIPALIDAD DE GENERAL DELGADO - ITAPÚA

CERTIFICADO BASICO DE OBRA FINAL

OBRA: CONTRATO CD 03/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA – ACCESO A PUESTO DE SALUD SAN ISIDRO"

UBICACIÓN: COMPAÑÍA SAN ISIDRO

TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2023 – ID 431656

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ZARZA – RUC 2.296.529 - 7 – SR. CEFERIANO ZARZA

FECHA: 31/08/2023

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	20,11%
Ejecutado Anterior:	79,89%
Ejecutado Acumulado:	100,00%

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						CANTIDADES CERTIFICADAS							MONTOS CERTIFICADOS				
Nº	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CERTIF. Nº 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	CERTIF. Nº 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.803,25	1.025	1.848.331	1.803,25	0,00	0,00	1.803,25	0,00	100,00	1.848.331	0	0	1.848.331	0	100,00
2	Demolición de pavimento tipo asfaltado existente.	M2	900,00	7.000	6.300.000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00	6.300.000	0	0	6.300.000	0	100,00
3	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1.803,25	650	1.172.113	1.803,25	0,00	0,00	1.803,25	0,00	100,00	1.172.113	0	0	1.172.113	0	100,00
4	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	GL	1,00	1.016.634	1.016.634	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	1.016.634	0	0	1.016.634	0	100,00
5	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	UN	4,00	426.667	1.706.668	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	100,00	1.706.668	0	0	1.706.668	0	100,00
6	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	1.803,25	3.267	5.891.218	1.803,25	0,00	0,00	1.803,25	0,00	100,00	5.891.218	0	0	5.891.218	0	100,00
7	Compactación Mecánica de suelo.	M2	1.803,25	2.750	4.958.938	1.803,25	0,00	0,00	1.803,25	0,00	100,00	4.958.938	0	0	4.958.938	0	100,00
8	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1.472,50	7.905	11.640.113	1.472,50	0,00	0,00	1.472,50	0,00	100,00	11.640.113	0	0	11.640.113	0	100,00
9	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,35m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	493,85	97.667	48.232.848	293,85	200,00	0,00	493,85	0,00	100,00	28.699.448	19.533.400	0	48.232.848	0	100,00
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	1.472,50	37.333	54.972.843	972,50	500,00	0,00	1.472,50	0,00	100,00	36.306.343	18.666.500	0	54.972.843	0	100,00
11	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.	ML	21,00	62.667	1.316.007	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	100,00	0	1.316.007	0	1.316.007	0	100,00
12	BADEN de Hº ,espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.- (detalles en planos)	ML	13,00	300.000	3.900.000	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	100,00	0	3.900.000	0	3.900.000	0	100,00
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta. sobre pavimento empedrado.	M2	1.472,50	3.167	4.663.408	0,00	1.472,50	0,00	1.472,50	0,00	100,00	0	4.663.408	0	4.663.408	0	100,00
14	Compactación inicial, diaria y final .	M2	1.472,00	3.250	4.784.000	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	100,00	0	4.784.000	0	4.784.000	0	100,00
15	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	ML	493,85	8.100	4.000.185	0,00	493,85	0,00	493,85	0,00	100,00	0	4.000.185	0	4.000.185	0	100,00
16	Provisión y colocación de tubos de Hº de 60 cm.	UN	45,00	369.626	16.633.170	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	100,00	0	0	16.633.170	16.633.170	0	100,00
17	Construcción de cabeceras de PBC de 0,30 cm de ancho (detalles en planos)	M3	23,05	780.025	17.979.576	0,00	0,00	23,05	23,05	0,00	100,00	0	0	17.979.576	17.979.576	0	100,00
18	Canalización para desague; incluye excavación de suelo y retiro de tierra.	M3	48,50	76.000	3.686.000	0,00	0,00	48,50	48,50	0,00	100,00	0	0	3.686.000	3.686.000	0	100,00
19	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.803,25	600	1.081.950	0,00	0,00	1.803,25	1.803,25	0,00	100,00	0	0	1.081.950	1.081.950	0	100,00
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO					195.784.000							99.539.804	56.863.500	39.380.696	195.784.000	-	100,00
															Ejecutado actual %:		*20,11%*

MONTO TOTAL DEL AVANCE	39.380.696
DESCUENTO ANTICIPO DE 20 %	7.876.139
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	1.969.035
IMPORTE NETO A COBRAR	29.535.522

SON GUARANIES: Veintinueve millones quinientos treinta y cinco mil quinientos veintidós.-

FISCAL DE OBRAS

Hector Fernández
Arquitecto
Reg. Nº 2.115

CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE GRAL JOSÉ [illegible] DELGADO INTENDENCIA

INTENDENTE MUNICIPAL