CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS Nº: 3 (TRES)

OBRA: Licitación: 455081 - PAVIMENTACIÓN AREA OPERATIVA Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRAMADA - PLURIANUAL

CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A.

CONTRATO Nº: 60/2024 - LPN Nº: 21/2024 - ID Nº: 455081

Resumen General

PERIODO DE EJECUCIÓN: del 01/03/2025 al 31/03/2025

Concepto	Montos Contractuales		Acumulado Certificados		Presente Certificado		Total Certificado		CONTRATISTA:	
Certificado Básico de obras Ejecutadas	%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2) + (3)	MES	**MARZO**
Certificado Básico de Obra	100%	4.867.911.150	3,49%	169.918.692	4,34%	211.164.600	7,83%	381.083.292	AÑO	2.025
Anticipo	0%	973.582.230								
TOTAL POR OBRA		4.867.911.150	3,49%	**169.918.692**	4,34%	**211.164.600**	7,83%	**381.083.292**	MONTO	**211.164.600**
DEDUCCIONES										
Anticipo 20%		973.582.230	33.983.738		42.232.920		76.216.658			
							TOTAL CERTIFICADO	211.164.600		
Total deducciones								**42.232.920**		
							IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO	**168.931.680**		

Son Guaranies: Ciento sesenta y ocho millones novecientos treinta y un mil seiscientos ochenta

ING. RODRIGO DUARTE
Fiscal de Obras
ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

ANNP | Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048824-2
CONTRATISTA

ING. PABLO RODRIGUEZ
CONTRATISTA
CORPORACION LEMURIA S.A.

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

CERTIFICADO DE OBRA

CONTRATO Nº: 60/2024 - LPN Nº: 21/2024 - ID Nº: 455081

Fecha: 31/3/2025

OBRA: Licitación: 455081 - PAVIMENTACIÓN AREA OPERATIVA Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRAMADA - PLURIANUAL

Periodo: 01/03/2025 al 31/03/2025

PROPIETARIO: ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS
CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A.

Certificado N°: 3

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)			AVANCE
							Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	%
1	72131601-002	Construcciónde l obrador	Unidad	1,00	12.000.000	12.000.000	1,00		1,00	12.000.000	-	12.000.000	100%
2	72131601-002	Carteleria de obra.	Unidad	1,00	3.200.000	3.200.000	1,00		1,00	3.200.000	-	3.200.000	100%
3	72101703-011	Demolición de muro colapsado espesor variable por medio mecánico y retiro de escombro	Metros cúbicos	80,00	85.000	6.800.000	80,00		80,00	6.800.000	-	6.800.000	100%
4	72101703-011	Excavación para sumuración y anclaje	Metros cúbicos	25,00	65.000	1.625.000	25,00		25,00	1.625.000	-	1.625.000	100%
5	72101703-011	Sumuración de muro PBC	Metros cúbicos	25,00	478.800	11.970.000	10,00		10,00	4.788.000	-	4.788.000	40%
6	72101703-011	Construcción de 2 estructura de anclaje de HƎAƎ, Fck= 210kg/cm2 y según diseño	Unidad	2,00	3.500.000	7.000.000	-	1,00	1,00	-	**3.500.000**	3.500.000	50%
7	72101703-011	Reparación de muro de PBC, sector norte	Metros cúbicos	135,00	478.800	64.638.000	135,00		135,00	64.638.000	-	64.638.000	100%
8	72101703-011	Construcción de muro de PBC, sector deposito, altura promedio 1,6 m. 0,6m como cimiento y 1m afuera.	Metros cúbicos	40,00	478.800	19.152.000	40,00		40,00	19.152.000	-	19.152.000	100%
9	72101703-011	Enrocado por lanzamiento	Metros cúbicos	75,00	186.960	14.022.000	50,00		50,00	9.348.000	-	9.348.000	67%
10	72101703-011	Relleno con arena lavada borde de muro	Metros cúbicos	30,00	75.000	2.250.000	-		-	-	-	-	
11	72101703-011	Reparación de 2 escaleras de HƎAƎ	Global	1,00	2.850.000	2.850.000	-		-	-	-	-	
12	72131601-009	Construcción de cordon de ladrillo comun 0,15cm, h: 40cm, incluye revoque	Metro lineal	70,00	75.000	5.250.000	-	70,00	70,00	-	**5.250.000**	5.250.000	100%
13	72131601-009	Construcción de contrapiso de cascote de 10 cm	Metros cuadrados	240,00	45.000	10.800.000	-	240,00	240,00	-	**10.800.000**	10.800.000	100%
14	72131601-009	Construcción de piso alizado de cemento esp: 5cm	Metros cuadrados	240,00	41.040	9.849.600	-	240,00	240,00	-	**9.849.600**	9.849.600	100%
15	72131601-009	Construcción de dado de HƎ 40x40cm esp: 15 cm	Unidad	46,00	42.000	1.932.000	-		-	-	-	-	
16	72131601-009	Construcción de cuneta de HƎ esp: 12cm y desarrollo de 80 cm, incluye excavación	Metro lineal	40,00	165.000	6.600.000	-		-	-	-	-	

POR LA CONTRATANTE

Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

POR LA CONTRATISTA

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

CERTIFICADO DE OBRA

CONTRATO Nº: 60/2024 - LPN Nº: 21/2024 - ID Nº: 455081

Fecha: 31/3/2025

OBRA: Licitación: 455081 - PAVIMENTACIÓN AREA OPERATIVA Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRAMADA - PLURIANUAL

Periodo: 01/03/2025 al 31/03/2025

PROPIETARIO: ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS
CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A.

Certificado N°: 3

ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)			AVANCE %
							Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
17	72131701-004	Relleno y adensamiento de base con material granular seleccionado macadam hidraulico con espesor media, de 20cm, incluye compactación mecanica.	Metros cúbicos	930,00	123.120	114.501.600	392,85	125,00	517,85	48.367.692	15.390.000	63.757.692	56%
18	72131701-004	Construcción de cordon de HƎ 15x40 cm, incluye excavación	Metro lineal	150,00	125.000	18.750.000	-	35,00	35,00	-	4.375.000	4.375.000	23%
19	72131701-004	Pavimento rigido de hormigón armado de 15 cm, fck=240 kgr/cm2, malla ortogonal principal de 1 Ø 8mm cada 20 cm, esparcido con regla vibratoria. Incluye relleno de juntas de construcción y contracción.	Metros cuadrados	4.600,00	300.000	1.380.000.000	-	540,00	540,00	-	162.000.000	162.000.000	12%
20	72131701-004	Movimiento de suelo (excavación para saneamiento de bolsones profundidad promedio 30cm),	Metros cúbicos	1.560,00	52.000	81.120.000	-		-	-	-	-	
21	72131701-004	Relleno y adensamiento de base con material granular seleccionado macadam hidraulico con espesor media, de 25cm, incluye compactación mecanica.	Metros cúbicos	1.560,00	123.120	192.067.200	-		-	-	-	-	
22	72131701-004	Construcción de cordon de HƎ 15x40 cm, incluye excavación	Metro lineal	150,00	94.600	14.190.000	-		-	-	-	-	
23	72131701-004	Sello de HƎ pobre esp: 5cm fck=100kg/cm2	Metros cuadrados	5.200,00	58.500	304.200.000	-		-	-	-	-	
24	72131701-004	Pavimento de HƎ AƎ espeso 20 cm, fck=240Kg/cm2, con malla ortogonal de ¹/ 8mm c/ 20cm	Metros cuadrados	5.200,00	360.000	1.872.000.000	-		-	-	-		
25	72131701-026	Bacheo y regularización con HƎ asfaltico con rendimiento de 75 kg/m2	Metros cuadrados	810,00	117.975	95.559.750	-		-	-	-	-	
26	72131701-026	Carpeta de Hº asfáltico modificado con polimeros del tipo SBS, esp= 7cm, rendimiento 175 kg/m2	Metros cuadrados	3.200,00	188.370	602.784.000	-		-	-	-	-	
27	72131701-026	Limpieza Final	Global	1,00	12.800.000	12.800.000	-		-	-	-	-	
Total por Grupo:						**4.867.911.150**				**169.918.692**	**211.164.600**	**381.083.293**	**7,83%**

Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

POR LA CONTRATANTE

POR LA CONTRATISTA