MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Licitación: 469189 - Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Barrio América

Contrato Nº 15/2025

Certificado N° 3

CONTRATISTA	Arq. Fabio A. López Curtido
FECHA DE PRESENTACIÓN	19/9/2025
FECHA DE INICIO	30/6/2025
PLAZO INICIAL	90
PLAZO DE ADENDA	
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO PRORROGADO	
DIAS TRANSCURRIDOS	81
RECEPCIÓN PROVISORIA	

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Barrio América

						Cantidades			Monto (Guaranies)			
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado	% de Avance
1	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1,00	1.115.000	1.115.000	1,00	-	1,00	1.115.000	-	1.115.000	100,00%
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.508,20	1.850	2.790.170	1.508,20	-	1.508,20	2.790.170	-	2.790.170	100,00%
3	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1.508,20	4.330	6.530.506	1.508,20	-	1.508,20	6.530.506	-	6.530.506	100,00%
4	Preparacion de obra	Metros cúbicos	224,44	72.300	16.227.012	224,44	-	224,44	16.227.012	-	16.227.012	100,00%
5	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.508,20	4.560	6.877.392	1.508,20	-	1.508,20	6.877.392	-	6.877.392	100,00%
6	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1.316,91	49.800	65.582.118	1.251,91	65,00	1.316,91	62.345.118	3.237.000	65.582.118	100,00%
7	Construcción de empedrado	Metros cúbicos	17,56	298.250	5.237.270	0,00	17,56	17,56	-	5.237.270	5.237.270	100,00%
8	Construcción de empedrado	Metros cúbicos	4,68	2.200.000	10.296.000	4,68	-	4,68	10.296.000	-	10.296.000	100,00%
9	Construcción de empedrado	Metros cúbicos	27,25	1.450.000	39.512.500	27,25	-	27,25	39.512.500	-	39.512.500	100,00%
10	Construcción de empedrado.	Metro lineal	7,00	79.780	558.460	7,00	-	7,00	558.460	-	558.460	100,00%
11	Cartel metalico con soporte	Unidad	6,00	882.477	5.294.862	0,00	6,00	6,00	-	5.294.862	5.294.862	100,00%
12	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.508,20	1.600	2.413.120	0,00	1.508,20	1.508,20	-	2.413.120	2.413.120	100,00%
				Total	**162.434.410**							

Total certificado	146.252.158	16.182.252	162.434.410
Fondo de reparo 5%:		-	-
Devolucion Anticipo 20 %			
Neto a cobrar Gs.:	146.252.158	**16.182.252**	**162.434.410**

Son Guaraníes: DIECISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

.....
Arq. Fabio López
Contratista
RUC: 4112425-1

Arq. Fabio López

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ Dpto. de Obras y Pro... DIRECCIÓN ... Itapúa - Paraguay

Ing. Yessica Sánchez
.....Fiscal de Obras
Fiscal de Obras Municipalidad de Cambyretá
Municipalidad de Cambyretá

Escaneado con CamScanner