GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

ADDENDA - Unidad de Hemodialisis Hospital Regional de Pilar

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: PV CONSTRUCCIONES
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 09/09/2020

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 133.718.248
ANTICIPO RECIBIDO

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 2

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	100.001.212	33.717.036	133.718.248
DESCUENTO ANTICIPO		0	0
OTROS CERTIFICADOS			0
TOTALES		**33.717.036**	

SON GUARANIES: treinta y tres millones setecientos diez y siete mil treinta y seis.----------

.....
p/ CONTRATISTA
PV CONSTRUCCIONES
DE PABLO A. VELAZQUEZ
RUC: 3246917-9

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
PLANIFICACIÓN

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

ADDENDA - Unidad de Hemodialisis Hospital Regional de Pilar

		Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	RUBROS DE PLANILLA DE CONTRATO A SER DESCONTADOS				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- Ventanas metálicas tipo balancin de 0,80 x 0,40	un	7,00	- 306.900	-2.148.300		7	7,00	0	-2.148.300	-2.148.300	100%
	b- Ventanas metálicas tipo balancin de 1,50 x 0,40	un	15,00	- 438.900	-6.583.500		15	15,00	0	-6.583.500	-6.583.500	100%
	c- Ventana metálicas tipo balancin de 1,50 x 1,10	un	4,00	- 702.900	-2.811.600		4	4,00	0	-2.811.600	-2.811.600	100%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	RUBROS DE PLANILLA DE CONTRATO A SER AMPLIADOS				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Ventanas Tipo Blindex	m2	23,00	1.310.100	30.132.300	23		23,00	30.132.300	0	30.132.300	100%
	Demolición de Muralla Existente	ml	130,00	55.000	7.150.000	130		130,00	7.150.000	0	7.150.000	100%
	Retiro de escombros y materiales procedentes de demoliciones	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1		1,00	1.000.000	0	1.000.000	100%
	Excavación para Zapatas y cimentación (Muralla)	m3	8,90	29.700	264.330	8,9		8,90	264.330	0	264.330	100%
	Zapatas de HºAº (Muralla)	m3	4,30	2.080.650	8.946.795	3,5	0,8	4,30	7.282.275	1.664.520	8.946.795	100%
	Encadenado de HºAº (Muralla)	m3	4,60	2.186.250	10.056.750	3,7	0,9	4,60	8.089.125	1.967.625	10.056.750	100%
	Columnas de HºAº (Muralla)	m3	3,30	2.186.250	7.214.625	2,6	0,7	3,30	5.684.250	1.530.375	7.214.625	100%
	Mampostería de elevaciòn de 0,15 (Muralla)	m2	240,00	104.412	25.058.880	180	60	240,00	18.794.160	6.264.720	25.058.880	100%
	Revoque (Muralla lado interior)	m2	260,00	25.872	6.726.720		260	260,00	0	6.726.720	6.726.720	100%
	Salpicado (Muralla lado exterior)	m2	260,00	25.872	6.726.720		260	260,00	0	6.726.720	6.726.720	100%
	Pintura al latex (Muralla)	m2	260,00	20.163	5.242.380		260	260,00	0	5.242.380	5.242.380	100%
	Contrapiso de hormigòn	m2	60,00	40.920	2.455.200	45	15	60,00	1.841.400	613.800	2.455.200	100%
	Baldozones de 40 x 40	m2	60,00	77.748	4.664.880	45	15	60,00	3.498.660	1.166.220	4.664.880	100%
	Cordòn de Mamposterìa de 0,15	m2	39,00	104.412	4.072.068	26	13	39,00	2.714.712	1.357.356	4.072.068	100%
	Tapas de HºAº para registros existentes	un	6,00	425.000	2.550.000	6		6,00	2.550.000	0	2.550.000	100%
	Estructura metàlica con media sombra para estacionamiento (150m2)	un	1,00	22.000.000	22.000.000	0,5	0,5	1,00	11.000.000	11.000.000	22.000.000	100%
	Limpieza de Obras complementarias	gl	1,00	1.000.000	1.000.000		1	1,00	0	1.000.000	1.000.000	100%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					133.718.248				100.001.212	33.717.036	133.718.248	100,00

Mariano Saucedo
M. de Obras, Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista
PV CONSTRUCCIONES
DE PABLO A. VELAZQUEZ
RUC: 3246917-9

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	33.717.036
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	133.718.248
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	100,00