ANDE

DR/CAN6/0073/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
4	8	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0073

LOCALIDAD: **Araujo Cue y Maracana** Presupuesto Nº: **229.697**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, terr. Normal	Nº	1	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	1	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	1	-
45	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas monofasicas tipo 1 y 8	Nº	1	1
64	Montaje de transformador trif. de hasta 100 kVA.	Nº	1	1
100	Montaje de un seccionador fusible aéreo de MT	Nº	1	1
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	17	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	17	1
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	17	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	14	14
36	Montaje de estructura monofasica rural	Nº	3	3

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPÓSITO ANDE C = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	2	12		14
2	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	18	-		18
3	Poste de HºAº 12/200 Kgf	un	-	1		1
4	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	17		17
5	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	1	-		1
6	Transf trif. de distrib de 100 KVA Nº ANDE	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Luis R. Cabral

Representante Técnico: Reg. Nº [illegible], Categ. B Representante Técnico

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :04/08/19

Fiscal de Obras: Alfredo Benitez Fiscal de Obras DR/CAN 6

Firma

FECHA :04/08/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0074/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
12	8	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0074

LOCALIDAD: **Maracaná 5to Encuadre 1ra Línea** | Presupuesto Nº: **229.679**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, terr. Normal	Nº	13	-
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	1	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	13	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	13	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
35	Tendido cond. Desnudo de hasta 95 mm2	m	1.120	-
45	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas monofasicas tipo 1 y 8	Nº	14	-
47	Montaje de una estr,de MT,p/ lineas aéreas monofasicas tipo 2,3,5,6 y 7	Nº	1	-
55	Montaje de rienda simple p/ MT tipo RMS II	Nº	1	1
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	2	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en terre	Nº	3	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	3	2
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	3	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	16	18
24	Montaje de estructura de BT vertical, tipo 4 y 6	Nº	2	-
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	260	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPOSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	B	C	TOTAL
1	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A AN	un	-	4		4
2	Arena lavada	m3	0,35	-		0,35
3	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	13		13
4	Aislador porcelana p/ rienda MT D/ 20x8 CM	un	-	2		2
5	Aislador polimericode anclaje de 23kv p/ MT	un	-	2		2
6	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	-	10		10
7	Alambre preformado p/ cabo de acero 3/8	jgo	6	-		6
8	Armadura Vertical AR 44 (4 Horq. recuperado)	un	-	2		2
9	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	14	-		14
10	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	-	22		22
11	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	18	-		18
12	Cable de Cu aislado de 50 mm2 p/ BT.	m	12	-		12
13	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	1.200		1.200
14	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	70	-		70
15	Cabo de acero galv. 3/8	m	-	15		15
16	Cemento T1	kl	175	-		175
17	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	30		30
18	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	14	-		14
19	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	2		2
20	Guarda cabo ACCGALV rienda CAC 3/8	un	-	4		4
21	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	2		2
22	Jabalina acero cobreado (Coperwell) de 3/4 " x 3 m	un	-	6		6
23	Mano francesa normal ACCgalv 666 X 38 X 5 mm (MF2)	un	14	-		14
24	Mano francesa T/MF2 Recuperado	un	-	1		1
25	Perno ojal abierto 5/8" x 8"	un	-	2		2
26	Piedra triturada Nº 4	tn	1,35	-		1,35
27	Poste de HºAº 12/200 Kgf	un	-	13		13
28	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	1		1
29	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	1		1
30	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	2	-		2
31	Prensa estribo p/cable de 70 mm2	un	2	-		2
32	Prensa paralela CU - CU de 25/95 mm2	un	-	6		6
33	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	2	-		2
34	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. BT	un	-	2		2
35	Soporte de hierro planchuela Tipo 2 p/ trafo monofásico	un	-	2		2
36	Transf monof. de distrib de 25 KVA Nº ANDE	un	-	2		2
37	Tuerca con ojal de 5/8"	un	-	2		2
38	Varrila de anclaje de 5/8 x 2,10 m VA2	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Luis R. Cabral
Reg. Nº 6837 Categ. B
Representante Técnico

Representante Técnico: ..... Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :12/08/19

Fiscal de Obras: Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6
..... Firma

FECHA :12/08/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0075/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
16	8	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0075

LOCALIDAD: **Santa Rosa mí - Reserva** | Presupuesto Nº: **229.693**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	-	1
62	Montaje de un PD Banco trif. de hasta 3 x 25 kVA, completo.	Nº	1	
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	11	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	11	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	11	-
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2	m	1.760	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	24	24

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales. Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A CN	un	-	20		20
2	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	50		50
3	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	-	4		4
4	Alambre preformado para aisl. Roldana BT	un	-	40		40
5	Arandela cuadrada 2"x 2"x 5/8" AC 5	un	10	-		10
6	Armadura Vertical AR 44 (4 Horq. recuperado)	un	-	24		24
7	Bulon cab. Hexag. 1/2" x 3.1/2" con tuerca y arandela	un	-	20		20
8	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	-	22		22
9	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	4	-		4
10	Cable de Cu aislado de 50 mm2 p/ BT.	m	18	-		18
11	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	2.000		2.000
12	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	10	-		10
13	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	10		10
14	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	3		3
15	Elemento fusible p/MT de 2 A	un	-	3		3
16	Fusible NH 160 A	un	-	3		3
17	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	1		1
18	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	un	2	-		2
19	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	11		11
20	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	3	-		3
21	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. B	un	-	2		2
22	Soporte planchuela tipo SBTH - B, 12/200 (banco trifásico	un	-	2		2
23	Transf monof. de distrib de 25 KVA Nº ANDE	un	-	2		2

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [X] NO

Representante Técnico: Luis R. Cabral
Reg. Nº 6837 Categ. B
Representante Técnico
Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :16/08/19

Fiscal de Obras: Alfredo Benítez Fiscal de Obras DR/CAN 6
Firma

FECHA :16/08/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0076/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
16	8	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0076

LOCALIDAD: **Manduará 5ta Línea** | Presupuesto Nº: **229.637**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	2	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	3	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	3	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	3	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	3	6
24	Montaje de estructura de BT vertical, tipo 4 y 6	Nº	3	-
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	450	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	8		8
2	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	-	8		8
3	Arandela cuadrada 2"x 2"x 5/8" AC 5	un	10	-		10
4	Armadura Vertical AR 44 (4 Horq. recuperado)	un	-	4		4
5	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	-	2		2
6	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	-	6		6
7	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	4	-		4
8	Cable de Cu aislado de 95 mm2 p/ BT.	m	12	-		12
9	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	70	-		70
10	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	20		20
11	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	2	-		2
12	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	2		2
13	Elemento fusible p/MT de 3 A	un	-	2		2
14	Fusible NH 160 A 500V BT	un	-	2		2
15	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	2		2
16	Jabalina acero cobreado (Coperwell) de 3/4 " x 3 m	un	-	6		6
17	Mano francesa normal ACCgalv 666 X 38 X 5 mm (MF2	un	2	-		2
18	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	un	4	-		4
19	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	3		3
20	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	2	-		2
21	Prensa estribo p/cable de 70 mm2	un	2	-		2
22	Prensa paralela CU - CU de 25/95 mm2	un	-	6		6
23	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	2	-		2
24	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. B	un	-	2		2
25	Soporte planchuela tipo SBTH - B, 12/200 (banco trifásic	un	-	2		2
26	Transf monof. de distrib de 25 KVA Nº ANDE	un	-	2		-

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

Alfredo Benítez [ ] NO

Fiscal de Obras

DR/CAN 6

Luis R. Cabral
Reg. Nº 6837 Categ. B
Representante Técnico

Representante Técnico: ..... **Fiscal de Obras:** .....

Firma Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA :16/08/19** **FECHA :16/08/19**

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0078/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
29	8	19

REGISTRO DIARIO

[X] **OBRAS** [ ] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo						Modalidad de Contratación: HHP 1
Bueno	x	Nublado		Lluvia		

UNIDAD EMITENTE: Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty	CONTRATISTA: INGELMEC.
Corresponde al Reclamo Nº:	O.E.T.Nº :0078
LOCALIDAD: Pastoral Social	Presupuesto Nº: 229.691

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, terr. Normal	Nº	2	-
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	1	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	2	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	2	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
35	Tendido cond. Desnudo de hasta 95 mm2	m	228	-
45	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas monofasicas tipo 1 y 8	Nº	3	-
47	Montaje de una estr,de MT,p/ lineas aéreas monofasicas tipo 2,3,5,6 y 7	Nº	1	-
55	Montaje de rienda simple p/ MT tipo RMS II	Nº	1	1
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	3	1
61	Montaje de un transformador de hasta 25 kVA.	Nº	1	1
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en terre	Nº	7	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	7	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	7	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	10	12
24	Montaje de estructura de BT vertical, tipo 4 y 6	Nº	2	-
40	Montaje de puente por conductor de red de BT	Nº	1	1
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	320	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A AN	un	-	20		20
2	Arena lavada	m3	0,35	-		0,35
3	Aislador roldana Marron 0,38 KV 19 x 76 mm (recuperad	un	-	6		6
4	Aislador porcelana p/ rienda MT D/ 20x8 CM	un	-	2		2
5	Aislador polimericode retención de 23kv p/ MT	un	-	2		2
6	Aislador de porcelana p/perno recto MT (recuperado)	un	-	2		2
7	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	-	14		14
8	Alambre preformado p/ cabo de acero 3/8	jgo	6	-		6
9	Armadura Vertical AR 44 (4 Horq. recuperado)	un	-	3		3
10	Bulon cab. Hexag. 1/2" x 3.1/2" con tuerca y arandela	un	-	20		20
11	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	-	5		5
12	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	-	20		20
13	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	10	-		10
14	Cable de Cu aislado de 95 mm2 p/ BT.	m	18	-		18
15	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	250		250
16	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	100	-		100
17	Cabo de acero galv. 3/8	m	-	15		15
18	Cemento TI	kl	175	-		175
19	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	40		40
20	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	6	-		6
21	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	4		4
22	Elemento fusible p/MT de 3 A	un	-	4		4
23	Fusible NH 160 A	un	-	4		4
24	Guarda cabo ACCGALV rienda CAC 3/8	un	-	4		4
25	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	4		4
26	Jabalina acero cobreado (Coperwell) de 3/4 " x 3 m	un	-	9		9
27	Mano francesa normal ACCgalv 666 X 38 X 5 mm (MF2)	un	5	-		5
28	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	un	6	-		6
29	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP.I	un	2	-		2
30	Perno ojal abierto 5/8" x 8"	un	-	2		2
31	Piedra triturada N° 4	tn	1,35	-		1,35
32	Poste de HºAº 12/200 Kgf	un	-	2		2
33	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	1		1
34	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	7		7
35	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	3	-		3
36	Prensa estribo p/cable de 70 mm2	un	3	-		3
37	Prensa paralela CU - CU de 25/95 mm2	un	-	9		9
38	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	2	-		2
39	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. BT	un	-	2		2
40	Soporte planchuela tipo SBTH - B, 12/200 (banco trifásico	un	-	2		2
41	Transf monof. de distrib de 10 KVA Nº ANDE	un	-	3		3
42	Tuerca con ojal de 5/8"	un	-	2		2
43	Varrila de anclaje de 5/8 x 2,10 m VA2	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Luis R. Cabral
Reg. Nº 6837 Categ. B
Representante Técnico

Representante Técnico: Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :29/08/19

Fiscal de Obras: Firma

FECHA :29/08/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0079/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
30	8	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty**	CONTRATISTA: **INGELMEC.**
Corresponde al Reclamo Nº:	O.E.T.Nº :0079
LOCALIDAD: **Villa Ygatimí**	Presupuesto Nº: **229.705**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	5	-
5	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/500kgf, en terreno normal	Nº	2	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	5	-
12	Erección de poste de HºAº de 9m/500kgf	Nº	2	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	7	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	7	7
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	180	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveidos por: A = CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	8		8
2	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	-	8		8
3	Armadura Vertical AR 44 (4 Horq. recuperado)	un	-	3		3
4	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	-	10		10
5	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	6	-		6
6	Poste de HºAº 9/500 Kgf.	un	-	2		2
7	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	5		5

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: Luis R. Cabral Reg. Nº 6837 Categ. B Representante Técnico

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA :30/08/19**

Fiscal de Obras:

Firma

FECHA :30/08/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista