GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Construcción de Tinglado Multiuso, graderia y Pista Deportiva en Escuela Nº 171 Defensores del Chaco de Laureles

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: TECNO INGENIERÍA
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 19/03/2021

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 730.674.314
ANTICIPO RECIBIDO 146.134.863

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 2

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		127.592.640	367.328.752	494.921.392
DESCUENTO ANTICIPO	25%	36.533.716	36.533.716	73.067.432
OTROS CERTIFICADOS				0
TOTALES			**330.795.036**	

SON GUARANIES: trescientos treinta millones setecientos noventa y cinco mil treinta y seis.---------
---

.....
p/ CONTRATISTA
Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
PLANIFICACIÓN

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

Construcción de Tinglado Multiuso, graderia y Pista Deportiva en Escuela Nº 171 Defensores del Chaco de Laureles

		Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	TINGLADO				0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	m3	17,50	2.797.760	48.960.800	17,5		17,50	48.960.800	0	48.960.800	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	m3	15,00	2.813.440	42.201.600	11	4	15,00	30.947.840	11.253.760	42.201.600	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	m3	7,00	2.813.440	19.694.080	5	2	7,00	14.067.200	5.626.880	19.694.080	100%
	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	m3	11,00	2.813.440	30.947.840		11	11,00	0	30.947.840	30.947.840	100%
	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	m3	9,50	2.813.440	26.727.680	8,5	1	9,50	23.914.240	2.813.440	26.727.680	100%
	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	5.418.560	5.418.560			0,00	0	0	0	0%
	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	893,00	293.664	262.241.952		893	893,00	0	262.241.952	262.241.952	100%
	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	120,00	106.064	12.727.680			0,00	0	0	0	0%
	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,00	2.615.200	20.921.600			0,00	0	0	0	0%
	Destronque de 1 arbol (previa solicitud de autorizaciòn gestionada por la contratista)	gl	1,00	5.636.960	5.636.960	1		1,00	5.636.960	0	5.636.960	100%
	Demoliciòn de Sanitario en desuso	gl	1,00	2.089.920	2.089.920	1		1,00	2.089.920	0	2.089.920	100%
	Pista Deportiva				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Relleno y compactación	m3	160,00	98.896	15.823.360		160	160,00	0	15.823.360	15.823.360	100%
	Contrapiso de Cascote	m2	840,00	42.896	36.032.640			0,00	0	0	0	0%
	Piso Tipo calcáreo	m2	700,00	104.496	73.147.200			0,00	0	0	0	0%
	Alisado de cemento	m2	140,00	42.896	6.005.440			0,00	0	0	0	0%
	Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación	m2	480,00	40.992	19.676.160			0,00	0	0	0	0%
	Arcos con redes	cant	2,00	2.537.920	5.075.840			0,00	0	0	0	0%
	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	2,00	10.941.280	21.882.560			0,00	0	0	0	0%
	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	1.477.280	1.477.280			0,00	0	0	0	0%
	Valla protectora tras los arcos				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Excavación	m3	3,00	38.595	115.785			0,00	0	0	0	0%
	Hormigón Simple	m3	2,50	1.611.680	4.029.200			0,00	0	0	0	0%
	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	94.080	5.644.800			0,00	0	0	0	0%
	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,00	77.280	10.510.080			0,00	0	0	0	0%
	Tejido de alambre	ml	34,00	168.224	5.719.616			0,00	0	0	0	0%
	Pintura sintética de caños	gl	1,00	1.072.288	1.072.288			0,00	0	0	0	0%
	Graderia				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Replanteo de obra	gl	1,00	568.400	568.400		1	1,00	0	568.400	568.400	100%
	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	17,00	216.160	3.674.720		17	17,00	0	3.674.720	3.674.720	100%
	Mampostería de 0,30	m2	43,00	213.920	9.198.560		43	43,00	0	9.198.560	9.198.560	100%
	Hormigón Armado esp=0,10	m3	9,00	2.797.760	25.179.840		9	9,00	0	25.179.840	25.179.840	100%
	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	36,00	108.528	3.907.008			0,00	0	0	0	0%
	Limpieza de obra	m²	1,00	1.045.185	1.045.185			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1,00	1.975.680	1.975.680	1		1,00	1.975.680	0	1.975.680	100%
	Placa Conmemorativa	un	1,00	1.344.000	1.344.000			0,00	0	0	0	0%
					730.674.314				127592640	367.328.752	494.921.392	67,73

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	367.328.752
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	730.674.314
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	67,73

Mariano Saucedo
M. de Obras. Mat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista
Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1