CERTIFICADO DE OBRA Nº 12

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 5/2019 "PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL) - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ" - Id. 367.394

Certificado Nº: 12

Periodo: MES DE AGOSTO

Año: 2.020

Contratista: BGF S.A.

Monto del Contrato (en Gs e IVA Incluido): 38.493.427.100

Monto de Trabajos Ejecutados del Presente Certificado: 1.885.795.000

Monto de Trabajos Acumulados hasta el Presente Certificado: 25.315.875.841

AVANCE DE OBRA

Ejecutado Presente Certif:	4,90%
Ejecutado acumulado:	70,67%

PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDADES: Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	MONTO EN Gs.: Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
1	72131701-014	Desbroce y Despeje	Hectáreas	16,5	9.900.000	163.350.000		12,00	12,00	72,73%	4,50	0	118.800.000	118.800.000
2	72131701-014	Remoción de Estructuras Existentes	Unidad	5	24.200.000	121.000.000	3,00	2,00	5,00	100,00%	0,00	72.600.000	48.400.000	121.000.000
3	72131701-014	Excavaciòn no Clasificada	Metros cúbicos	101.251	19.100	1.933.894.100	3.100,00	86.549,00	89.649,00	88,54%	11.602,00	59.210.000	1.653.085.900	1.712.295.900
4	72131701-014	Excavaciòn de bolsones	Metros cúbicos	106.779	19.200	2.050.156.800	4.900,00	89.194,00	94.094,00	88,12%	12.685,00	94.080.000	1.712.524.800	1.806.604.800
5	72131701-014	Excavaciòn de zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	226.106	18.600	4.205.571.600	6.200,00	185.271,00	191.471,00	84,68%	34.635,00	115.320.000	3.446.040.600	3.561.360.600
6	72131701-014	Terraplenes	Metros cúbicos	197.188	22.700	4.476.167.600	4.750,00	176.237,00	180.987,00	91,78%	16.201,00	107.825.000	4.000.579.900	4.108.404.900
7	72131701-014	Pavimento tipo enripiado	Metros cuadrados	732.298	25.200	18.453.909.600	29.550,00	336.047,23	365.597,23	49,92%	366.700,77	744.660.000	8.468.390.241	9.213.050.241
8	72131701-014	Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	Metro lineal	584	982.200	573.604.800		557,00	557,00	95,38%	27,00	0	547.085.400	547.085.400
9	72131701-014	Cabeceras para alcantarillas Tubulares	Metro lineal	500	1.229.000	614.500.000		435,00	435,00	87,00%	65,00	0	534.615.000	534.615.000
10	72131701-014	Construcciòn de Alambrado	Metro lineal	5.303	15.100	80.075.300		0,00	0,00	0,00%	5.303,00	0	0	0
11	72131701-014	Traslado de Alambrado	Metro lineal	4.513	11.200	50.545.600		0,00	0,00	0,00%	4.513,00	0	0	0
12	72131701-014	Señalizaciòn Vertical	Metros cuadrados	115,5	1.361.800	157.287.900		30,00	30,00	25,97%	85,50	0	40.854.000	40.854.000
13	72131701-014	Empastado de taludes	Metros cuadrados	5.642	8.900	50.213.800		0,00	0,00	0,00%	5.642,00	0	0	0
14	72131701-014	Reparacion de Puentes de Madera	Metro lineal	15	450.000	6.750.000		0,00	0,00	0,00%	15,00	0	0	0
15	72131701-014	Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	Unidad	6	461.400.000	2.768.400.000	1,50	4,50	6,00	100,00%	0,00	692.100.000	2.076.300.000	2.768.400.000
16	72131701-014	Movilizacion	Unidad Medida Global	2	1.394.000.000	2.788.000.000		2,00	2,00	100,00%	0,00	0	2.788.000.000	2.788.000.000
		Precio Total				38.493.427.100						1.885.795.000	25.315.875.841	27.201.670.841

TOTALES - CERTIFICADO

ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO:	1.885.795.000
ACUMULADO HASTA EL CERTIFICADO ANTERIOR:	25.315.875.841
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS DEL PRESENTE CERTIFICADO:	1.885.795.000
DESCUENTO POR ANTICIPO:	377.159.000
TOTAL A FACTURAR:	1.508.636.000

ANTICIPO RECIBIDO	7.698.685.420	20,00%

Son Guaraníes: Un mil quinientos ocho millones seiscientos treinta y seis mil. IVA Incluido.

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

CARLOS SOLANO REHNFELDT
ARQUITECTO - FISCAL DE OBRAS
PAT. 1117 - PILAR
GOBERNACION ÑEEMBUCU