GOBERNACION DEL GUAIRA

CERTIFICADO DE OBRA N°2

OBRA: REFACCION DE LA COMISARIA LOMAS VALENTINA

CONTRATO N°: 529/2019 FECHA: 13/12/19

CONTRATISTA: JM Distribuidora S.A.

ITEM	RUBROS	UNID	CANTID	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA 30%				CANTIDAD PRESENTADA 30%
	Rubros					Suficiencia del rubro sobre el total %	CERTIFICADO 1	CERTIFICADO 2	ACUMULADO	PRESENTE
1	Trabajo Preliminares	m2	1	1.295.338	1.295.338	0,00593705	0,00593705	0,00000000	0,00593705	0
2	Provision de Muros para desmonte	m2	1	1.939.465	1.939.465	0,00888934	0,00888934	0,00000000	0,00888934	0
3	Desmonte de Terreno	gl	1	914.845	914.845	0,41930975	0,41930975	0,00000000	0,41930975	0
4	Cartel de Obra	gl	1	1.935.428	1.935.428	0,88708342	0,88708342	0,00000000	0,88708342	0
5	Marcacion y Replanteo	m2	210	5.491	1.153.110	0,52851605	0,52851605	0,00000000	0,52851605	0
6	Cimiento de Hormigon Armado con Hidrof	m3	25	1.469.298	36.732.450	16,83593877	16,83593877	0,00000000	16,83593877	0
7	Construcción de Muro de 30 Hidrof	m3	30,1	1.376.407	41.429.851	18,98894382	15,19115506	3,79778876	18,98894382	8.285.970
8	Cimiento	m3	3,4	279.628	950.735	0,43575965	0,43575965	0,00000000	0,43575965	0
9	Rampa Peatonal	m2	14	1.295.320	18.134.480	8,31175146	4,15587573	4,15587573	8,31175146	8.928.180
10	Baranda metálica de acero inoxidable incluye pintura	gl	1	2.496.959	2.496.959	1,14445535	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
11	RAMPA VEHICULAR	m2	21	1.289.131	27.071.751	12,40805724	0,00000000	12,40805724	12,40805724	27.071.751
12	Carpeta de H° area de estacionamiento	m2	210	98.630	20.712.300	9,49326861	0,00000000	7,59461489	7,59461489	16.569.840
13	Adoquines de H° para area de Estacionamiento	m2	210	129.760	27.249.600	12,48957249	0,00000000	2,12322732	2,12322732	4.597.900
14	Revestido de piedra natural	m2	100	219.156	21.915.600	10,04478873	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
15	Pintura latex para rampas	gl	1	497.882	497.882	0,22819907	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
16	Alumbrado público tipo led	gl	1	8.962.250	8.962.250	4,10775465	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
17	Jardinería	gl	1	3.990.481	3.990.481	1,82899572	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
18	Limpieza final	gl	1	796.280	796.280	0,36496671	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
					-		40	30	70	
									TOTAL EJECUTADO: 70%	

	TOTAL DE AVANCE DE LA OBRAS	65.453.641
ANTICIPO OTORGADO:	DESCUENTO DE ANTICIPO	
	CERTIFICADO N° 2 DE AVANCE DE OBRAS	65.453.641

ARNALDO JOSE BAEZA
Contratista
JM DISTRIBUIDORA S.A.
RUC: 80034259 - 3
Vca. - Py.

ARQ. ANDRESA BRUNO
Fiscal de Obras

Andresa Bruno
ARQUITECTA
Fiscal de Obras
Gobernación del Guairá