De: Travepar

Para: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas / Entes Autónomos y Autárquicos

ID LLamado: 427835

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EDIFICIOS DE LA DNCP - TERCER LLAMADO

Informe Técnico de Trabajos Realizados en Ascensores 1 y 2 del Edificio Principal de la DNCP

Fecha: 06/12/2023

Resumen Ejecutivo: El presente informe detalla los trabajos realizados en los ascensores 1 y 2 del Edificio Principal de la DNCP, específicamente relacionados con los ítems 53, 54, 55, 56, 71, 72, 136, 137, 153 y 154, según la orden de servicio correspondiente. Los trabajos incluyeron la provisión de componentes, mano de obra para su instalación o cambio, y se llevaron a cabo de acuerdo con los estándares y normativas establecidas.

1. Ítem 53 - PROVISIÓN DE GUIADOR DE CABINA (8 unidades): Se procedió a la provisión e instalación de 8 unidades de guiador de cabina según lo especificado en la orden de servicio. Se verificó que los nuevos componentes cumplen con las normativas de seguridad y rendimiento requeridas.

2. Ítem 54 - Mano de Obra de cambio de GUIADOR DE CABINA (8 unidades): El personal técnico llevó a cabo la sustitución de los guiadores de cabina de ambos ascensores, cumpliendo con los procedimientos y estándares de seguridad. Se realizó una revisión exhaustiva para garantizar el correcto funcionamiento de los nuevos componentes.

3. Ítem 55 - PROVISIÓN DE GUIADOR DE CONTRAPESO (10 unidades): Se procedió a la adquisición e instalación de 8 unidades de guiador de contrapeso, siguiendo las especificaciones técnicas proporcionadas en la orden de servicio.

4. Ítem 56 - Mano de Obra de cambio de GUIADOR DE CONTRAPESO (10 unidades): El equipo técnico llevó a cabo la sustitución de los guiadores de contrapeso en ambos ascensores. Se realizaron pruebas operativas y se verificó el correcto alineamiento de los nuevos componentes.

5. Ítem 71 - PROVISIÓN DE INSERTO DE PUERTA DE PISO (22 unidades): Se realizó la adquisición e instalación de 20 unidades de inserto de puerta de piso, asegurando su correcta integración con el sistema existente.

6. Ítem 72 - Mano de Obra de instalación o cambio de INSERTO DE PUERTA DE PISO (22 unidades): El personal técnico ejecutó la instalación de los nuevos insertos de puerta de piso, garantizando su funcionamiento óptimo y la sincronización adecuada con el sistema de puertas.

7. Ítem 136 - Provision de juego de Fibra de Freno (2 unidades): Se procedió a la provisión e instalación de 2 juegos de fibra de freno de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativas aplicables.

Reg. Prof. Nro. 3116

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dpto. Servicios Generales

C. P. Carlos Alfonzo
Jefe de Dpto. de Servicios Generales
DNCP
06-12-2023

TRAVEPAR
Transportes Verticales Paraguay

Marcos Antonio Mareco Arzamendia
Gerente Técnico

8. Ítem 137 - Mano de Obra de cambio de juego de Fibra de Freno (2 unidades): El cambio de los juegos de fibra de freno se realizó siguiendo los procedimientos recomendados por el fabricante. Se llevaron a cabo pruebas de funcionamiento para garantizar la efectividad de los nuevos componentes.

9. Ítem 153 - Provisión de Encoder para Motor de Tracción (2 unidades): Se llevó a cabo la adquisición e instalación de 2 encoders para los motores de tracción, asegurando la precisión en la lectura de la posición.

10. Ítem 154 - Mano de Obra de instalación o cambio de Encoder para Motor de Tracción (2 unidades): El personal técnico realizó la instalación de los encoders, calibrándolos adecuadamente para garantizar su correcto funcionamiento.

Conclusiones: Los trabajos realizados en los ascensores 1 y 2 del Edificio Principal de la DNCP, correspondientes a los ítems mencionados, fueron ejecutados con éxito. Se ha mejorado la confiabilidad y el rendimiento de los ascensores, cumpliendo con las normativas y estándares aplicables.

Recomendaciones: Se sugiere llevar a cabo un programa de mantenimiento preventivo periódico para asegurar el óptimo funcionamiento continuo de los ascensores y prolongar su vida útil.

Ing. Lorenzo Castillo Barúa
Ingeniero Electricista
Reg. Prof. Nro. 3116

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dpto. Servicios Generales

C.P. Carlos Alfonzo
Jefe de Dpto. de Servicios Generales
DNCP
06-12-2023

TRAVEPAR
Transportes Verticales Paraguay

Marcos Antonio Mareco Arzamendia
Gerente Técnico