MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".
CONTRATO N° 27/2023 - LOTE 15

UBICACION: BARRIO FELIX DE AZARA TRAMO II

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 6

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGUN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	524.800	1.049.600	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimetrico y Marcación	Metros cuadrados	3684	3.271	12.050.364	0,0	0%	3684,00	100%	3.684,00	100%	0	12.050.364	12.050.364	100%
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	3684	3.890	14.330.760	0,0	0%	3684,00	100%	3.684,00	100%	0	14.330.760	14.330.760	100%
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	656.000	1.312.000	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
5	Colchón. Tierra Colorada	Metros cúbicos	736,8	3.161	2.329.025	0,0	0%	736,80	100%	736,80	100%	0	2.329.025	2.329.025	100%
6	Piedra Bruta Basáltica (0.20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada)	Metros cuadrados	3684	27.511	101.350.524	0,0	0%	200,00	5%	200,00	5%	0	5.502.200	5.502.200	5%
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0.02 tn/m²)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	3684	3.161	11.645.124	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	1228	23.288	28.597.664	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	3684	2.857	10.525.188	0,0	0%	3684,00	100%	3.684,00	100%	0	10.525.188	10.525.188	100%
10	Compactación Final	Metros cuadrados	3684	3.103	11.431.452	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3684	1.348	4.966.032	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
	TOTAL CONTRATO				**199.587.733**			**TOTAL CERTIFICACION**				**0**	**44.737.537**	**44.737.537**	**22%**

CERTIFICADO N° 6		44.737.537
DEDUCCION DE ANTICIPO		0
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	2.236.877
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 6		**42.500.660**

Arq. Ronald Justiniano
Director de Obras y Urbanismo

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras
Beatriz Villalba Luguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

PABLO ISAAC ARMOA
PAC CONSTRUCCIONES
PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

Arq. Claudio González A.
Perito (CSJ) Mat 184

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

ACTA DE MEDICION

ACTA Nº 06/2023

En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, el 29 del mes de Mayo del año 2024, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

CONTRATO N° 27/2023 - LOTE 15

UBICACION: BARRIO FELIX DE AZARA TRAMO II

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	3684	0,0	0%	3684,00	100%	3.684,0	100%
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	3684	0,0	0%	3684,00	100%	3.684,0	100%
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	736,8	0,0	0%	736,80	100%	736,8	100%
6	Colorada)	Metros cuadrados	3684	0,0	0%	200,00	5%	200,0	5%
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	3684	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	1228	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	3684	0,0	0%	3684,00	100%	3.684,0	100%
10	Compactación Final	Metros cuadrados	3684	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3684	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

PABLO ISAAC ARMOA
PAC CONSTRUCCIONES

Municipalidad de Hernandarias - Dirección de Obras y Urbanismo

Beatriz Villalba Liguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

Arq. Claudio González A.
Perito (CSJ) Mat 1844

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

CONTRATO Nº 27/2023 - LOTE 15

UBICACION: BARRIO FELIX DE AZARA TRAMO II

		SEGÚN CONTRATO			
ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	524.800	1.049.600
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	3684	3.271	12.050.364
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	3684	3.890	14.330.760
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	656.000	1.312.000
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	736,8	3.161	2.329.025
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada)	Metros cuadrados	3684	27.511	101.350.524
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	3684	3.161	11.645.124
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	1228	23.288	28.597.664
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	3684	2.857	10.525.188
10	Compactación Final	Metros cuadrados	3684	3.103	11.431.452
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3684	1.348	4.966.032
					199.587.733

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Loguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

PABLO ISAAC ARMOA
PAC CONSTRUCCIONES

Arq. Claudio Gonzalez A.
Perito (CSJ) Mat 184

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".
CONTRATO Nº 27/2023 - LOTE 21

UBICACION: BARRIO LOS TRIGALES TRAMO III

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 6

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGUN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	524.800	1.049.600	0,0	0%	2,00	100%	2,00	100%	0	1.049.600	1.049.600	100%
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.155	3.271	3.778.005	1155,0	100%	0,00	0%	1.155,00	100%	3.778.005	-	3.778.005	100%
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.155	3.890	4.492.950	1155,0	100%	0,00	0%	1.155,00	100%	4.492.950	-	4.492.950	100%
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	656.000	1.312.000	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	231	3.161	730.191	231,0	100%	0,00	0%	231,00	100%	730.191	-	730.191	100%
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada)	Metros cuadrados	1.155	27.511	31.775.205	995,0	86%	160,00	14%	1.155,00	100%	27.373.445	4.401.760	31.775.205	100%
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	1.155	3.161	3.650.955	0,0	0%	1155,00	100%	1.155,00	100%	0	3.650.955	3.650.955	100%
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	446	23.288	10.386.448	446,0	100%	0,00	0%	446,00	100%	10.386.448	-	10.386.448	100%
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.155	2.857	3.299.835	1155,0	100%	0,00	0%	1.155,00	100%	3.299.835	-	3.299.835	100%
10	Compactación Final	Metros cuadrados	1.155	3.103	3.583.965	0,0	0%	1155,00	100%	1.155,00	100%	0	3.583.965	3.583.965	100%
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.155	1.348	1.556.940	0,0	0%	1155,00	100%	1.155,00	100%	0	1.556.940	1.556.940	100%
	TOTAL CONTRATO				**65.616.094**			**TOTAL CERTIFICACION**				**50.060.874**	**14.243.220**	**64.304.094**	**98%**

CERTIFICADO Nº 6		**14.243.220**
DEDUCCION DE ANTICIPO		**0**
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	**712.161**
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 6		**13.531.059**

Arq. Ronald Justiniano
Director de Obras y Urbanismo

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Fernández
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

PABLO ISAAC ARMOA
PAC CONSTRUCCIONES

Arq. Claudio González R.
Perito (CSJ) Mat 184

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

ACTA DE MEDICION

ACTA Nº 06/2023

En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, el 29 del mes de Mayo del año 2024, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

CONTRATO N° 27/2023 - LOTE 21

UBICACION: BARRIO LOS TRIGALES TRAMO III

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	0,0	0%	2,00	100%	2,0	100%
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.155	1155,0	100%	0,00	0%	1.155,0	100%
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.155	1155,0	100%	0,00	0%	1.155,0	100%
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	231	231,0	100%	0,00	0%	231,0	100%
6	Colorada)	Metros cuadrados	1.155	995,0	86%	160,00	14%	1.155,0	100%
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	1.155	0,0	0%	1155,00	100%	1.155,0	100%
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	446	446,0	100%	0,00	0%	446,0	100%
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.155	1155,0	100%	0,00	0%	1.155,0	100%
10	Compactación Final	Metros cuadrados	1.155	0,0	0%	1155,00	100%	1.155,0	100%
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.155	0,0	0%	1155,00	100%	1.155,0	100%

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Loguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

PABLO ISAAC ARMOA
PAC CONSTRUCCIONES

Arq. Claudio González
Perito (CSJ) Mat 1844

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

CONTRATO Nº 27/2023 - LOTE 21

UBICACION: BARRIO LOS TRIGALES TRAMO III

		SEGÚN CONTRATO			
ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	524.800	1.049.600
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.155	3.271	3.778.005
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.155	3.890	4.492.950
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	656.000	1.312.000
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	231	3.161	730.191
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada)	Metros cuadrados	1.155	27.511	31.775.205
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	1.155	3.161	3.650.955
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	446	23.288	10.386.448
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.155	2.857	3.299.835
10	Compactación Final	Metros cuadrados	1.155	3.103	3.583.965
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.155	1.348	1.556.940
					65.616.094

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Loguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

PABLO ISAAC ARMOA
PAC CONSTRUCCIONES

Arq. Claudio González
Perito (CSJ) Mat 18100

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 807896-8

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".
CONTRATO Nº 27/2023 - LOTE 30

UBICACION: BARRIO VILLA DEPORTIVA

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 6

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGUN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	524.800	1.049.600	0,0	0%	2,00	100%	2,00	100%	0	1.049.600	1.049.600	100%
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.600	3.271	5.233.600	1600,0	100%	0,00	0%	1.600,00	100%	5.233.600	-	5.233.600	100%
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.600	3.890	6.224.000	1600,0	100%	0,00	0%	1.600,00	100%	6.224.000	-	6.224.000	100%
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	656.000	1.312.000	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	320	3.161	1.011.520	320,0	100%	0,00	0%	320,00	100%	1.011.520	-	1.011.520	100%
6	Piedra Bruta Basaltica (0.20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada)	Metros cuadrados	1.600	27.511	44.017.600	1300,0	81%	300,00	19%	1.600,00	100%	35.764.300	8.253.300	44.017.600	100%
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	1.600	3.161	5.057.600	0,0	0%	1600,00	100%	1.600,00	100%	0	5.057.600	5.057.600	100%
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	380	23.286	8.849.440	380,0	100%	0,00	0%	380,00	100%	8.849.440	-	8.849.440	100%
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.600	2.857	4.571.200	1600,0	100%	0,00	0%	1.600,00	100%	4.571.200	-	4.571.200	100%
10	Compactación Final	Metros cuadrados	1.600	3.103	4.964.800	0,0	0%	1600,00	100%	1.600,00	100%	0	4.964.800	4.964.800	100%
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.600	1.348	2.156.800	0,0	0%	1600,00	100%	1.600,00	100%	0	2.156.800	2.156.800	100%
	TOTAL CONTRATO				**84.448.160**			**TOTAL CERTIFICACION**				**61.654.060**	**21.482.100**	**83.136.160**	**98%**

CERTIFICADO Nº 6		21.482.100
DEDUCCION DE ANTICIPO		0
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	1.074.105
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 6		**20.407.995**

Arq. Ronald Justiniano
Director de Obras y Urbanismo

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Loguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

PABLO ISAAC ARMOA

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

ACTA DE MEDICION

ACTA Nº 06/2023

En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, el 29 del mes de Mayo del año 2024, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".
CONTRATO Nº 27/2023 - LOTE 30

UBICACION: BARRIO VILLA DEPORTIVA

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	0,0	0%	2,00	100%	2,0	100%
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.600	1600,0	100%	0,00	0%	1.600,0	100%
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.600	1600,0	100%	0,00	0%	1.600,0	100%
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	320	320,0	100%	0,00	0%	320,0	100%
6	Colorada)	Metros cuadrados	1.600	1300,0	81%	300,00	19%	1.600,0	100%
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	1.600	0,0	0%	1600,00	100%	1.600,0	100%
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	380	380,0	100%	0,00	0%	380,0	100%
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.600	1600,0	100%	0,00	0%	1.600,0	100%
10	Compactación Final	Metros cuadrados	1.600	0,0	0%	1600,00	100%	1.600,0	100%
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.600	0,0	0%	1600,00	100%	1.600,0	100%

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

PABLO ISAAC ARMOA
PAC CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

Beatriz Villalba Loguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4377

Arq. Claudio González A.
Perito (CSJ) Mat. 1844

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

CONTRATO Nº 27/2023 - LOTE 30

UBICACION: BARRIO VILLA DEPORTIVA

		SEGÚN CONTRATO			
ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	524.800	1.049.600
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.600	3.271	5.233.600
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.600	3.890	6.224.000
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	656.000	1.312.000
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	320	3.161	1.011.520
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada)	Metros cuadrados	1.600	27.511	44.017.600
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	1.600	3.161	5.057.600
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	380	23.288	8.849.440
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.600	2.857	4.571.200
10	Compactación Final	Metros cuadrados	1.600	3.103	4.964.800
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.600	1.348	2.156.800
					84.448.160

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras
Beatriz Villalba Loguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

PABLO ISAAC ARMOA
PAC CONSTRUCCIONES

Arq. Claudio González A.
Perito (CSJ) Mat 184

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8