CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE AGOSTO, ENTRE MANZANAS 3326, 3327, 3328, 4076, 4077, 4078 Y 4079, DE LA COMPAÑÍA 7º YBYRARO, BARRIO GIRASOL.

CONTRATO: Nº 4/2022

Fecha: 24/02/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 10/02/2.022	al: 24/02/2.022
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE AGOSTO, ENTRE MANZANAS 3326, 3327, 3328, 4076, 4077, 4078 Y 4079, DE LA COMPAÑÍA 7º YBYRARO, BARRIO GIRASOL													
						PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	UNIT.	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
		TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.808,00	1.600	2.892.800	0	1.808,00	1.808,00	0	2.892.800	2.892.800	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	720.000	720.000	0	1,00	1,00	0	720.000	720.000	100%
1.3	72131701-002	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	550	14.400	7.920.000	0	550,00	50,00	0	7.920.000	7.920.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	452,00	25.600	11.571.200	0	452,00	452,00	0	11.571.200	11.571.200	100%
1.5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1808,00	44.000	79.552.000	0	1.808,00	1.808,00	0	79.552.000	79.552.000	100%
1.6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.808,00	2.000	3.616.000	0	1.808,00	1.808,00	0	3.616.000	3.616.000	100%
1.7	72131701-002	MURO DE PBC DE 8,00 x 0,40 x 0,50	M3	EVENTO	1,60	440.000	704.000	0	1,60	1,60	0	704.000	704.000	100%
1.8	72131701-002	RELLENO DE PROTECCION PARA CORDON CON CASCALLO DE CANTERA	M2	EVENTO	442,00	8.000	3.536.000	0	442,00	442,00	0	3.536.000	3.536.000	100%
1.9	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	113,00	6.000	678.000	0	113,00	113,00	0	678.000	678.000	100%
1.10	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1808	1.600	2.892.800	0	1.808,00	1.808,00	0	2.892.800	2.892.800	100%
		TOTAL					114.082.800						114.082.800	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	114.082.800
5% Retención	5.704.140
Neto a cobrar	108.378.660

Joel F. Benitez C.
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. N° 4382

"S.R." Construcciones
de Cáceres Cañete Rolón
RUC: 1.201.240-9