DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANA con ID: 357.459

CERTIFICADO DE OBRA Nº 10

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO SERVIAR

LPN 19/2019

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 29/06/2020

PERIODO DE CERTIFICACION: 01/04/21 al 30/04/21

							AVANCE FISICO EN CANTIDAD			EN MONTOS			
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131601-002	Trabajos preliminares-Obrador - Depósito - Baños para el personal	Unidad	1	12.117.600	12.117.600	1,00	-	1,00	12.117.600	-	12.117.600	100%
2	72131601-011	Trabajos preliminares- obrador-Instalacion provisoria de Agua Corriente	Unidad	1	1.346.400	1.346.400	1,00	-	1,00	1.346.400	-	1.346.400	100%
3	72131601-001	Trabajos preliminares- obrador-Instalacion provisoria de Energia Electrica	Unidad	2	1.346.400	2.692.800	2,00	-	2,00	2.692.800	-	2.692.800	100%
4	72131601-002	Trabajos preliminares- obrador-Vallado de obra frente y fondo	Metros cuadrados	110	87.516	9.626.760	110,00	-	110,00	9.626.760	-	9.626.760	100%
5	72131601-002	Trabajos preliminares- Demolicion- Galpon de deposito existente	Metros cuadrados	125	94.248	11.781.000	125,00	-	125,00	11.781.000	-	11.781.000	100%
6	72131601-002	Trabajos preliminares- Demolicion-Galpon de oficinas existentes	Metros cuadrados	106	94.248	9.990.288	106,00	-	106,00	9.990.288	-	9.990.288	100%
7	72131601-014	Trabajos preliminares- Demolicion-Escalera existente y otros	Unidad	1	4.039.200	4.039.200	1,00	-	1,00	4.039.200	-	4.039.200	100%
8	72131601-013	Trabajos preliminares-Estiba y retiro de escombros	Unidad	1	16.156.800	16.156.800	1,00	-	1,00	16.156.800	-	16.156.800	100%
9	72131601-002	Trabajos preliminares-Relleno y compactación	Metros cúbicos	95	80.784	7.674.480	95,00	-	95,00	7.674.480	-	7.674.480	100%
10	72131601-002	Trabajos preliminares-Marcación y replanteo	Metros cuadrados	3572	4.712	16.831.264	3.456,70	115,30	3.572,00	16.287.970	543.294	16.831.264	100%
11	72131601-002	Trabajos preliminares-Desmonte de tierra	Metros cúbicos	238	80.784	19.226.592	238,00	-	238,00	19.226.592	-	19.226.592	100%
12	72131601-002	Trabajos preliminares-Excavacion para fundaciones y tanque enterrado	Metros cúbicos	65	40.392	2.625.480	65,00	-	65,00	2.625.480	-	2.625.480	100%
13	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- FUNDACIONES Prof 6 m segun estudio de Suelos-Pilotes o 60	Metro lineal	86	683.990	58.823.140	78,00	-	78,00	53.351.220	-	53.351.220	91%
14	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- FUNDACIONES Prof 6 m segun estudio de Suelos - Pilotes o 80	Metro lineal	72	1.008.323	72.599.256	54,00	-	54,00	54.449.442	-	54.449.442	75%
15	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- FUNDACIONES Prof 6 m segun estudio de Suelos-Pilotes o 100	Metro lineal	79	1.432.005	113.128.395	60,00	-	60,00	85.920.300	-	85.920.300	76%
16	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- FUNDACIONES Prof 6 m segun estudio de Suelos-Cabezales Hormigon Armado	Metros cúbicos	87	2.399.285	208.737.795	87,00	-	87,00	208.737.795	-	208.737.795	100%
17	72131601-003	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Sub Suelo - SS- Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	27	2.843.597	76.777.119	27,00	-	27,00	76.777.119	-	76.777.119	100%
18	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - PB- Pilares de H A	Metros cúbicos	19	2.695.493	51.214.367	19,00	-	19,00	51.214.367	-	51.214.367	100%
19	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Vigas de H A	Metros cúbicos	28	2.843.597	79.620.716	28,00	-	28,00	79.620.716	-	79.620.716	100%
20	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Losas de H A	Metros cúbicos	69	2.547.389	175.769.841	69,00	-	69,00	175.769.841	-	175.769.841	100%
21	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.052.289	12.209.156	4,00	-	4,00	12.209.156	-	12.209.156	100%
22	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Tanque enterrado	Metros cúbicos	8	2.762.813	22.102.504	-	-	-	-	-	-	0%
23	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Caja de ascensor	Metros cúbicos	6	2.688.761	16.132.566	6,00	-	6,00	16.132.566	-	16.132.566	100%
24	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Primer Piso - Pilares de H A	Metros cúbicos	22	2.695.493	59.300.846	22,00	-	22,00	59.300.846	-	59.300.846	100%
25	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Primer Piso -Vigas de H A	Metros cúbicos	27	2.843.597	76.777.119	27,00	-	27,00	76.777.119	-	76.777.119	100%
26	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Primer Piso - Losas de H A	Metros cúbicos	55	2.547.389	140.106.395	55,00	-	55,00	140.106.395	-	140.106.395	100%
27	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Primer Piso - Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.052.289	12.209.156	4,00	-	4,00	12.209.156	-	12.209.156	100%
28	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Primer Piso - Caja de ascensor	Metros cúbicos	5	2.688.761	13.443.805	5,00	-	5,00	13.443.805	-	13.443.805	100%
29	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Segundo Piso - Pilares de H°A°	Metros cúbicos	18	2.695.493	48.518.874	18,00	-	18,00	48.518.874	-	48.518.874	100%
30	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Segundo Piso - Vigas de H°A°	Metros cúbicos	27	2.843.597	76.777.119	27,00	-	27,00	76.777.119	-	76.777.119	100%
31	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Segundo Piso - Losas de H°A°	Metros cúbicos	51	2.547.389	129.916.839	51,00	-	51,00	129.916.839	-	129.916.839	100%
32	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Segundo Piso - Escalera de H°A°	Metros cúbicos	5	3.052.289	15.261.445	5,00	-	5,00	15.261.445	-	15.261.445	100%
33	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Segundo Piso - Caja de ascensor	Metros cúbicos	5	2.688.761	13.443.805	5,00	-	5,00	13.443.805	-	13.443.805	100%
34	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Tercer Piso -Pilares de H A	Metros cúbicos	18	2.695.493	48.518.874	18,00	-	18,00	48.518.874	-	48.518.874	100%
35	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Tercer Piso - Vigas de H A	Metros cúbicos	27	2.843.597	76.777.119	27,00	-	27,00	76.777.119	-	76.777.119	100%
36	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Tercer Piso - Losas de H A	Metros cúbicos	52	2.547.389	132.464.228	52,00	-	52,00	132.464.228	-	132.464.228	100%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras de Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Oscar Sotomayor Rojas
Ingeniero Civil

Ing. Domingo Benítez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Víctor Ayala
Fiscalización de Obra

Arq. Víctor Ayala
Consorcio Veratec

Ing. Oscar Sotomayor
Residente de Obra

Arq. Sebastián Pérez Conte
Representante Legal

37	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Tercer Piso - Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.052.289	12.209.156	4,00	-	4,00	12.209.156	-	12.209.156	100%
38	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Tercer Piso - Caja de ascensor	Metros cúbicos	5	2.688.761	13.443.805	5,00	-	5,00	13.443.805	-	13.443.805	100%
39	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel cuarto Piso - Pilares de H A	Metros cúbicos	18	2.695.493	48.518.874	18,00	-	18,00	48.518.874	-	48.518.874	100%
40	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel cuarto Piso- Vigas de H A	Metros cúbicos	27	2.843.597	76.777.119	27,00	-	27,00	76.777.119	-	76.777.119	100%
41	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel cuarto Piso- Losas de H A	Metros cúbicos	52	2.547.389	132.464.228	52,00	-	52,00	132.464.228	-	132.464.228	100%
42	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel cuarto Piso- Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.052.289	12.209.156	4,00	-	4,00	12.209.156	-	12.209.156	100%
43	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel cuarto Piso- Caja de ascensor	Metros cúbicos	5	2.688.761	13.443.805	5,00	-	5,00	13.443.805	-	13.443.805	100%
44	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel quinto Piso- Pilares de H A	Metros cúbicos	17	2.695.493	45.823.381	17,00	-	17,00	45.823.381	-	45.823.381	100%
45	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel quinto Piso- Vigas de H A	Metros cúbicos	27	2.843.597	76.777.119	27,00	-	27,00	76.777.119	-	76.777.119	100%
46	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel quinto Piso- Losas de H A	Metros cúbicos	52	2.547.389	132.464.228	52,00	-	52,00	132.464.228	-	132.464.228	100%
47	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel quinto Piso-Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.052.289	12.209.156	4,00	-	4,00	12.209.156	-	12.209.156	100%
48	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel quinto Piso- Caja de ascensor	Metros cúbicos	5	2.688.761	13.443.805	5,00	-	5,00	13.443.805	-	13.443.805	100%
49	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel sexto Piso- Pilares de H°A°	Metros cúbicos	17	2.695.493	45.823.381	17,00	-	17,00	45.823.381	-	45.823.381	100%
50	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel sexto Piso- Vigas de H A	Metros cúbicos	27	2.843.597	76.777.119	-	27,00	27,00	-	76.777.119	76.777.119	100%
51	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel sexto Piso - Losas de H A	Metros cúbicos	53	2.547.389	135.011.617	-	53,00	53,00	-	135.011.617	135.011.617	100%
52	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel sexto Piso- Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.052.289	12.209.156	-	4,00	4,00	-	12.209.156	12.209.156	100%
53	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel sexto Piso- Caja de ascensor	Metros cúbicos	6	2.688.761	16.132.566	6,00	-	6,00	16.132.566	-	16.132.566	100%
54	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel azotea - Pilares de H A	Metros cúbicos	11	2.695.493	29.650.423	-	11,00	11,00	-	29.650.423	29.650.423	100%
55	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel azotea - Vigas de H A	Metros cúbicos	21	2.843.597	59.715.537	-	21,00	21,00	-	59.715.537	59.715.537	100%
56	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel azotea - Losas de H A	Metros cúbicos	33	2.547.389	84.063.837	-	33,00	33,00	-	84.063.837	84.063.837	100%
57	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel azotea - Caja de ascensor	Metros cúbicos	6	2.688.761	16.132.566	-	5,00	5,00	-	13.443.805	13.443.805	83%
58	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel tanque - Pilares de H A	Metros cúbicos	1	2.695.493	2.695.493	-	-	-	-	-	-	0%
59	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel tanque - Vigas de H A	Metros cúbicos	3	2.843.597	8.530.791	-	-	-	-	-	-	0%
60	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel tanque - Losas de H A	Metros cúbicos	4	2.547.389	10.189.556	-	-	-	-	-	-	0%
61	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel tapa tanque - Muros de H A	Metros cúbicos	12	2.688.761	32.265.132	-	-	-	-	-	-	0%
62	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel tapa tanque - Losas de H A	Metros cúbicos	3	2.547.389	7.642.167	-	-	-	-	-	-	0%
63	72131601-005	ALBANILERIA - SUB SUELO - Mamposteria de elevacion de 0 15 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	88	83.629	7.359.952	-	-	-	-	-	-	0%
64	72131601-005	ALBANILERIA - SUB SUELO - Mamposteria de elevacion de 0 20 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	95	117.376	11.150.720	-	-	-	-	-	-	0%
65	72131601-006	ALBANILERIA - SUB SUELO - Aislacion horizontal asfaltica	Metro lineal	69	21.471	1.481.499	-	-	-	-	-	-	0%
66	72131601-006	ALBANILERIA - SUB SUELO - Aislacion vertical asfaltica	Metros cuadrados	251	64.412	16.167.412	-	-	-	-	-	-	0%
67	72131601-008	ALBANILERIA - SUB SUELO - Revoque de paredes	Metros cuadrados	493	32.004	15.777.972	-	-	-	-	-	-	0%
68	72131601-009	ALBANILERIA - SUB SUELO - Contrapiso e - 10 cm	Metros cuadrados	150	37.670	5.650.500	-	-	-	-	-	-	0%
69	72131601-009	ALBANILERIA - SUB SUELO - Carpeta base para piso	Metros cuadrados	47	25.151	1.182.097	-	-	-	-	-	-	0%
70	72131601-009	ALBANILERIA - SUB SUELO - Piso Alisada de cemento	Metros cuadrados	94	41.052	3.858.888	-	-	-	-	-	-	0%
71	72131601-009	ALBANILERIA - SUB SUELO - Piso ceramico	Metros cúbicos	47	80.515	3.784.205	-	-	-	-	-	-	0%
72	72131601-009	ALBANILERIA - SUB SUELO - Zocalo ceramico	Metro lineal	24	19.635	471.240	-	-	-	-	-	-	0%

Arq. Víctor Ayala
Fiscalización de Obra
Arq. Víctor Ayala
Consorcio Veratec

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Oscar Sotomayor Rojas
Ingeniero Civil
Ing. Oscar Sotomayor
Residente de Obra

Ing. Domingo Benítez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Sebastián Pérez Codas
Refrendo Fiscal

301	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Mamparas de cristal templado arenado color blanco para bano altura 1 80 m	Metros cuadrados	10	1.073.754	10.737.540	-	-	-	-	-	-	0%
302	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Separador de cristal templado para mingitorio 1 20m x 0 50m	Unidad	1	195.228	195.228	-	-	-	-	-	-	0%
303	72101601-002	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Cielorraso placa de yeso desmontable 60 cm x 60cm con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	345	122.859	42.386.355	-	-	-	-	-	-	0%
304	72131601-012	PINTURA - SEGUNDO PISO- De paredes interiores al latex con enduido	Metros cuadrados	487	36.487	17.769.169	-	-	-	-	-	-	0%
305	72131601-012	PINTURA - SEGUNDO PISO- De paredes exteriores al latex con enduido	Metros cuadrados	155	52.644	8.159.820	-	-	-	-	-	-	0%
306	72131601-005	ALBANILERIA - TERCER PISO- Mamposteria de elevacion de 0 15 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	179	83.629	14.969.591	179,00	-	179,00	14.969.591	-	14.969.591	100%
307	72131601-005	ALBANILERIA - TERCER PISO- Mamposteria de elevacion de 0 20 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	132	117.376	15.493.632	132,00	-	132,00	15.493.632	-	15.493.632	100%
308	72131601-008	ALBANILERIA - TERCER PISO- Revoque de paredes	Metros cuadrados	516	32.004	16.514.064	-	-	-	-	-	-	0%
309	72131601-009	ALBANILERIA - TERCER PISO- Contrapiso e 0 07 cm	Metros cuadrados	364	37.670	13.711.880	220,00	144,00	364,00	8.287.400	5.424.480	13.711.880	100%
310	72131601-009	ALBANILERIA - TERCER PISO- Carpeta base para piso	Metros cuadrados	364	25.151	9.154.964	-	-	-	-	-	-	0%
311	72131601-009	ALBANILERIA - TERCER PISO- Piso porcelanato	Metros cuadrados	364	127.336	46.350.304	-	-	-	-	-	-	0%
312	72131601-009	ALBANILERIA - TERCER PISO- Zocalo porcelanato	Metro lineal	122	29.890	3.646.580	-	-	-	-	-	-	0%
313	72131601-008	ALBANILERIA - TERCER PISO- Revestido de azulejos h 2 10 segun detalle	Metros cuadrados	124	82.415	10.219.460	-	-	-	-	-	-	0%
314	72131601-008	ALBANILERIA - TERCER PISO- Revestido de Paller de Ascensor - porcelanato	Metros cuadrados	17	127.336	2.164.712	-	-	-	-	-	-	0%
315	72131601-008	ALBANILERIA - TERCER PISO- Revestido de escalera dos tramo 17 esc Ancho 1 25m	Unidad	17	156.182	2.655.094	-	-	-	-	-	-	0%
316	72131601-008	ALBANILERIA - TERCER PISO- Buna Perimetral	Metro lineal	114	20.196	2.302.344	-	-	-	-	-	-	0%
317	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- bano coordinador uoc - TERCER PISO - Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.093.277	1.093.277	-	-	-	-	-	-	0%
318	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- bano coordinador uoc - TERCER PISO - Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	136.660	136.660	-	-	-	-	-	-	0%
319	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- bano director financiero - TERCER PISO - Instalación de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.405.642	1.405.642	-	-	-	-	-	-	0%
320	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- bano director financiero - TERCER PISO - Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	2	136.660	273.320	-	-	-	-	-	-	0%
321	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- bano sexado - TERCER PISO - Instalación de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	4.997.837	4.997.837	-	-	-	-	-	-	0%
322	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- bano sexado - TERCER PISO -Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	3	136.660	409.980	-	-	-	-	-	-	0%
323	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO COORDINADOR UOC - TERCER PISO - Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria incluye una llave de paso	Unidad	1	1.073.754	1.073.754	-	-	-	-	-	-	0%
324	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO COORDINADOR UOC - TERCER PISO - Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	1	985.901	985.901	-	-	-	-	-	-	0%
325	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO COORDINADOR UOC - TERCER PISO - Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	346.530	346.530	-	-	-	-	-	-	0%
326	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO COORDINADOR UOC - TERCER PISO - Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	1	170.825	170.825	-	-	-	-	-	-	0%
327	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO DIRECTOR FINANCIERO - TERCER PISO -Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria y caliente incluye dos llaves de paso	Unidad	1	1.952.280	1.952.280	-	-	-	-	-	-	0%
328	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO DIRECTOR FINANCIERO - TERCER PISO - Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	1	985.901	985.901	-	-	-	-	-	-	0%
329	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO DIRECTOR FINANCIERO - TERCER PISO -Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	346.530	346.530	-	-	-	-	-	-	0%
330	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO DIRECTOR FINANCIERO - TERCER PISO - Griferia para lavatorio agua fria y caliente monocomando	Unidad	1	281.128	281.128	-	-	-	-	-	-	0%
331	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO DIRECTOR FINANCIERO - TERCER PISO - Ducha monocomando con mezcladora	Unidad	1	912.691	912.691	-	-	-	-	-	-	0%
332	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO DIRECTOR FINANCIERO - TERCER PISO - Termocalefon de 80 litros	Unidad	1	1.548.360	1.548.360	-	-	-	-	-	-	0%
333	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO -Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria incluye dos llaves de paso	Unidad	1	4.802.609	4.802.609	-	-	-	-	-	-	0%
334	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO - Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	4	985.901	3.943.604	-	-	-	-	-	-	0%
335	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO -Mesada de granito negro 0 50m x 1 40m y 2 bacha de embutir oval	Unidad	1	1.317.789	1.317.789	-	-	-	-	-	-	0%
336	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO Mesada de granito negro 0 60m x 1 60m y 2 bacha de embutir oval	Unidad	1	1.513.017	1.513.017	-	-	-	-	-	-	0%
337	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO - Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	6	170.825	1.024.950	-	-	-	-	-	-	0%
338	72131601-011	Mingitorio color blanco con pulsador presmatic	Unidad	2	727.056	1.454.112	-	-	-	-	-	-	0%
339	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO -Inodoro para discapacitado	Unidad	1	1.945.447	1.945.447	-	-	-	-	-	-	0%
340	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO -Lavatorio para discapacitado	Unidad	1	944.855	944.855	-	-	-	-	-	-	0%

Arq. Victor Ayala
Fiscalización de Obra

Arq. Victor Ayala
Consorcio Veritas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Oscar Sotomayor Rojas
Ingeniero Civil
Ing. Oscar Sotomayor
Residente de Obra

Ing. Domingo Benítez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Sebastián Báez Codas
Representante Legal

341	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO -Griferia para lavatorio discapacitado	Unidad	1	579.827	579.827	-	-	-	-	-	-	0%
342	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO -Barra para discapacitado	Unidad	1	284.691	284.691	-	-	-	-	-	-	0%
343	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO -Accesorios para banos percheros	Unidad	1	235.620	235.620	-	-	-	-	-	-	0%
344	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA - TERCER PISO-Provision y colocacion kit de puerta tipo P1 0 70 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 700 x 2100mm batiente - Marco 150mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	3	1.378.568	4.135.704	-	-	-	-	-	-	0%
345	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA - TERCER PISO- Provision y colocacion kit de puerta tipo P2 0 80 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 800 x 2100mm batiente - Marco 100mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	2	1.408.035	2.816.070	-	-	-	-	-	-	0%
346	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA - TERCER PISO- Provision y colocacion kit de puerta tipo P3 0 90 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 900 x 2100mm batiente - Marco 150mm,contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	1	1.437.380	1.437.380	-	-	-	-	-	-	0%
347	72101903-001	CARPINTERIUA METALICA - TERCER PISO - Provision y colocacion de puerta tipo Pcf 0 90 x 2 10 m Incluye marco herrajes y barra antipanico	Unidad	1	3.547.683	3.547.683	-	-	-	-	-	-	0%
348	72101903-001	ARPINTERIUA METALICA - TERCER PISO - Baranda acero inoxidable para escalera	Metro lineal	7	622.777	4.359.439	-	-	-	-	-	-	0%
349	72101903-001	ARPINTERIUA METALICA - TERCER PISO -Provision de cantoneras en union de huella y contrahuella de angulo negro 25mm x 3mm x 1 25m	Unidad	18	26.845	483.210	-	-	-	-	-	-	0%
350	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Puerta de cristal templado 0 80 x 2 10 m	Unidad	17	2.537.964	43.145.388	-	-	-	-	-	-	0%
351	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Puerta de cristal templado 0 60m x 1 80m para bano	Unidad	4	1.159.654	4.638.616	-	-	-	-	-	-	0%
352	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Ventana de cristal templado tipo V4 4 55 x 1 60 m	Unidad	6	7.516.278	45.097.668	-	-	-	-	-	-	0%
353	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Ventana de cristal templado tipo V5 5 75 x 1 60 m	Unidad	1	9.566.172	9.566.172	-	-	-	-	-	-	0%
354	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Ventana de cristal templado tipo V6 5 15 x 1 60 m	Unidad	1	7.955.541	7.955.541	-	-	-	-	-	-	0%
355	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Ventana de cristal templado tipo V7 1 00 x 1 60 m	Unidad	1	7.516.278	7.516.278	-	-	-	-	-	-	0%
356	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Ventana de cristal templado tipo V8 2 25 x 0 80 m	Unidad	2	2.147.508	4.295.016	-	-	-	-	-	-	0%
357	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Ventana de cristal templado tipo V10 5 45 x 1 60 m	Unidad	1	7.321.050	7.321.050	-	-	-	-	-	-	0%
358	72102602-005	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Mamparas de vidrio templado esp 10mm esmerilado desde nivel de piso terminado hasta h 2 10m	Metros cuadrados	225	875.160	196.911.000	-	-	-	-	-	-	0%
359	72102602-005	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Mamparas de cristal templado aranado color blanco para bano altura 1 80 m	Metros cuadrados	10	1.073.754	10.737.540	-	-	-	-	-	-	0%
360	72102602-005	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Separador de cristal templado para mingitorio 1 20m x 0 50m	Unidad	1	195.228	195.228	-	-	-	-	-	-	0%
361	72101601-002	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Cielorraso placa de yeso desmontable 60 cm x 60cm con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	346	122.859	42.509.214	-	-	-	-	-	-	0%
362	72131601-012	PINTURA - TERCER PISO- De paredes interiores al latex con enduido	Metros cuadrados	355	36.487	12.952.885	-	-	-	-	-	-	0%
363	72131601-012	PINTURA - TERCER PISO- De paredes exteriores al latex con enduido	Metros cuadrados	136	52.644	7.159.584	-	-	-	-	-	-	0%
364	72131601-005	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Mamposteria de elevacion de 0 15 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	179	83.629	14.969.591	-	-	-	-	-	-	0%
365	72131601-005	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Mamposteria de elevacion de 0 20 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	132	117.376	15.493.632	-	118,80	118,80	-	13.944.269	13.944.269	90%
366	72131601-009	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Revoque de paredes	Metros cuadrados	516	32.004	16.514.064	-	-	-	-	-	-	0%
367	72131601-008	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Contrapiso e 0 10 cm	Metros cuadrados	364	37.670	13.711.880	-	-	-	-	-	-	0%
368	72131601-008	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Carpeta base para piso	Metros cuadrados	364	25.151	9.154.964	-	-	-	-	-	-	0%
369	72131601-008	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Piso porcellanato	Metros cuadrados	364	127.936	46.350.304	-	-	-	-	-	-	0%
370	72131601-008	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Zocalo porcellanato	Metro lineal	122	29.890	3.646.580	-	-	-	-	-	-	0%
371	72131601-009	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Revestido de azulejos h 2 10 segun detalle	Metros cuadrados	124	82.415	10.219.460	-	-	-	-	-	-	0%
372	72131601-009	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Revestido de Paller de Ascensor - porcelanato	Metros cuadrados	17	127.336	2.164.712	-	-	-	-	-	-	0%
373	72131601-009	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Revestido de escalera dos tramo 17 esc Ancho 1 25m	Unidad	17	156.182	2.655.094	-	-	-	-	-	-	0%
374	72131601-009	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Buna Perimetral	Metro lineal	114	20.196	2.302.344	-	-	-	-	-	-	0%
375	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - CUARTO PISO- DESAGUE CLOACAL - BANO PRENSA RRPP- Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.093.277	1.093.277	-	-	-	-	-	-	0%
376	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - CUARTO PISO -DESAGUE CLOACAL - BANO PRENSA RRPP-Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	136.660	136.660	-	-	-	-	-	-	0%
377	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - CUARTO PISO- DESAGUE CLOACAL - BANO SECRETARIA GENERAL- Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.093.277	1.093.277	-	-	-	-	-	-	0%
378	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - CUARTO PISO- DESAGUE CLOACAL - BANO SECRETARIA GENERAL-Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	136.660	136.660	-	-	-	-	-	-	0%

Arq. Víctor Ayala
Fiscalización de Obra

Arq. Víctor Ayala
Consorcio Veratos

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Oscar Sotomayor Rojas
Ingeniero Civil
Ing. Oscar Sotomayor
Residente de Obra

Ing. Domingo Benítez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Sebastián Pérez Codas
Representante Legal

802	40101701-990	INSTALACION ESPECIAL - SISTEMA DE PCI EN DATA CENTER- Modulo de COM para 8 celulares	Unidad	1	1.219.838	1.219.838	-	-	-	-	-	-	0%
803	40101701-990	INSTALACION ESPECIAL - SISTEMA DE PCI EN DATA CENTER-Materiales varios para la Instalacion	Unidad	1	282.744	282.744	-	-	-	-	-	-	0%
804	40101701-990	INSTALACION ESPECIAL - SISTEMA DE PCI EN DATA CENTER-Servicios de Instalacion	Unidad	1	888.624	888.624	-	-	-	-	-	-	0%
805	40101701-990	INSTALACION ESPECIAL - CENTRO DE ACCESO DATA CENTER - Modulo de Control de Acceso Fuente 220V - 12vol Bateria 12 vol - 7 amp Pulsador manual de control Electro Iman Modulo fenerador de eventos Materiales varios para la Instalacion Servicios de Instalacion	Unidad	1	3.796.848	3.796.848	-	-	-	-	-	-	0%
806	40101701-002	INSTALACION ESPECIAL - CLIMATIZACION Suministro e Instalacion de equipos acondicionadores de aire modelo cassette considerando 311 6 m2 en los pisos del 1ro al 5to planta baja y 6to piso en 140 00m2 según proyecto arquitectonico	Unidad	1	417.384.000	417.384.000	-	-	-	-	-	-	0%
807	24101601-026	INSTALACION ESEPCIAL - ASECENSORES - 2 Dos Ascensores Sociales OTIS Electromecanicos sin sala de maquinas 8 personas o 630 kga Ocho Paradas 1720 mm de frente x 1820 mm de fondo	Unidad	1	370.260.000	370.260.000	-	-	-	-	-	-	0%
808	24101601-026	INSTALACION ESEPCIAL - ASECENSORES - 1 Un Ascensor Social OTIS Electromecanico sin sala de maquinas 8 personas o 630 kg Dos Paradas 1700 mm de frente x 1800 mm de fondo	Unidad	1	90.579.060	90.579.060	-	-	-	-	-	-	0%
809	30171522-001	INSTALACION ESPECIAL - SISTEMA DE PRESURIZACION - Sisteman de presurizacion de escaleras para todo el edificio segun alturas y volumenes descritos en proyecto	Unidad	1	16.830.000	16.830.000	-	-	-	-	-	-	0%
810	72131601-005	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - ALBANILERIA - Mamposteria de nivelacion de 0 30 m	Metros cuadrados	63	144.926	9.130.338	-	-	-	-	-	-	0%
811	72101703-003	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - ALBANILERIA - Muro de contención de P B C bajo rampa peatonal	Metros cúbicos	14	582.506	8.155.084	-	-	-	-	-	-	0%
812	72101703-003	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - ALBANILERIA - Relleno y compactacion	Metros cúbicos	298	40.392	12.036.816	-	-	-	-	-	-	0%
813	72131601-009	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - ALBANILERIA - Piso de hormigon armado Alisado en forma mecanica	Metros cuadrados	279	102.367	28.560.393	-	-	-	-	-	-	0%
814	72131601-009	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - ALBANILERIA - Piso baldosón de cemento	Metros cuadrados	237	60.265	14.282.805	-	-	-	-	-	-	0%
815	72131601-009	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - ALBANILERIA - peatonal de H A Un Tramo	Metros cúbicos	4	2.547.389	10.189.556	-	-	-	-	-	-	0%
816	72131601-004	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - ALBANILERIA - Bancos de hormigon segun diseno	Unidad	10	634.491	6.344.910	-	-	-	-	-	-	0%
817	82101502-001	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - OTROS RUBROS - Letras corporeas en acero inoxidable adosadas a la fachada frontal ADUANA - Paraguay 14 letras incluye iluminacion tipo led	Unidad	14	326.502	4.571.028	-	-	-	-	-	-	0%
818	82101502-001	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - OTROS RUBROS -SUB TIPOS AD2 24 cm x 30 cm - SENAL DE PVC CONROTULACION EN VINILO AUTOADHESIVO DE FORMATO PEQUENO	Unidad	48	181.057	8.690.736	-	-	-	-	-	-	0%
819	72131601-011	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - OTROS RUBROS - Espejos para banos	Metros cuadrados	25	168.300	4.207.500	-	-	-	-	-	-	0%
820	70111719-002	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - OTROS RUBROS - Jardineria empastado en plazoleta mas 4 arboles medianos	Metros cuadrados	70	61.550	4.308.500	-	-	-	-	-	-	0%
821	72131601-013	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION -LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA- Limpieza Periodica de Obra	Mes	12	2.019.600	24.235.200	9,00	1,00	10,00	18.176.400	2.019.600	20.196.000	83%
822	72131601-002	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION -LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA- Sereno	Mes	12	2.692.800	32.313.600	9,00	1,00	10,00	24.235.200	2.692.800	26.928.000	83%
823	72131601-013	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION -LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA- Retiro de Material Sobrante	Unidad	1	13.464.000	13.464.000	-	-	-	-	-	-	0%
824	72131601-013	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION -LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA- Limpieza final obra terminada	Unidad	1	12.117.600	12.117.600	-	-	-	-	-	-	0%
		MONTO SEGÚN CONTRATO											

	ACUMULADO	ACTUAL	ACUMULADO
TOTAL CERTIFICADO	2.637.966.246	435.495.937	3.073.462.183
AVANCES EN %	24,07%	3,97%	28,04%

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Oscar Sotomayor Rojas
Ingeniero Civil

Ing. Domingo Benítez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Víctor Ayala
Fiscalización de Obra

Arq. Víctor Ayala
Consorcio Veratec

Ing. Oscar Sotomayor
Residente de Obra

Arq. Sebastián Peña Codas
Representante Legal

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANA con ID: 357.459

CERTIFICADO DE OBRA Nº 10

CERTIFICADO DE ADENDA Nº1. RESOLUCIÓN Nº959 - 31/08/2020

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO SERVIAR

LPN 19/2019

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 29/06/2020

PERIODO DE CERTIFICACION: 01/04/21 al 30/04/21

							AVANCE FISICO EN CANTIDAD			EN MONTOS			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
9	72131601-002	Trabajos preliminares-Relleno y compactación	Metros cúbicos	107,58	80.784	8.690.743	107,58		107,58	8.690.743	-	8.690.743	100%
10	72131601-002	Trabajos preliminares-Marcación y replanteo	Metros cuadrados	88,00	4.712	414.656	-		-	-	-	-	0%
11	72131601-002	Trabajos preliminares-Desmonte de tierra	Metros cúbicos	308,44	80.784	24.917.017	308,44		308,44	24.917.017	-	24.917.017	100%
12	72131601-002	Trabajos preliminares-Excavacion para fundaciones y tanque enterrado	Metros cúbicos	121,44	40.392	4.905.204	108,64		108,64	4.388.187	-	4.388.187	89%
16	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- FUNDACIONES Prof 6 m segun estudio de Suelos-Cabezales Hormigon Armado	Metros cúbicos	16,86	2.399.285	40.451.945	16,86		16,86	40.451.945	-	40.451.945	100%
17	72131601-003	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Sub Suelo - SS- Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	31,93	2.843.597	90.796.052	27,14		27,14	77.175.223	-	77.175.223	85%
18	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - PB- Pilares de H A	Metros cúbicos	0,70	2.695.493	1.886.845	0,70		0,70	1.886.845	-	1.886.845	100%
20	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Losas de H A	Metros cúbicos	10,90	2.547.389	27.766.540	10,90		10,90	27.766.540	-	27.766.540	100%
23	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Caja de ascensor	Metros cúbicos	30,20	2.688.761	81.200.582	21,14		21,14	56.840.408	-	56.840.408	70%

MONTO SEGÚN CONTRATO		ACUMULADO	ACTUAL	ACUMULADO
	TOTAL CERTIFICADO	242.116.908	-	242.116.908
	AVANCES EN %	2,21%	0,00%	2,21%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Oscar Sotomayor Rojas
Ingeniero Civil

Ing. Domingo Benítez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Víctor Ayala
Fiscalización de Obra

Arq. Víctor Ayala
Consorcio Veratec

Ing. Oscar Sotomayor
Residente de Obra

Arq. Sebastián Pérez Codas
Representante Legal