ACTA DE MEDICION N°03- ADENDA 2 - 3

OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL J. AUGUSTO SALDIVAR - ID 452619
CONTRATO N° 66/2024 - LICITACION PUBLICA - ID N° 452.619
CONTRATISTA: UBALDO MARTIN BRITEZ FLAITAS

			CONTRATO ADENDA 2		ADENDA 3		CANTIDADES EJECUTADAS			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	UN	Cantidad	CANTIDAD ADENDA 3	ADENDA 2 MAS ADENDA 3	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
1	72131601-9974	Marcacion y replanteo	M2	1.690,2567		1.690,257	1.609,92	80,34	1.690,26	100%
2	72153507-003	Vallado perimetral 1,8m altura chapa ondulada	M2	120,0000		120,000	120,00	0,00	120,00	100%
3	82101502-004	Cartel de Obra 3x2m	UN	1,0000		1,000	1,00	0,00	1,00	100%
4	72103003-001	Demolicion de Construcción Existente	UN	0,0000		0,000	0,00	0,00	0,00	0%
5	72131601-004	Excavacion de Suelo para Tubulones	ML	159,8000		159,800	54,00	105,80	159,80	100%
6	72131601-004	Tubulones de 80 cm con Campana	M3	92,8100		92,810	18,09	13,3814079	31,47	34%
7	72131601-004	Tubulon con Dado de Refuerzo D=0,80 H=1,00mts	M3	28,0000		28,000	11,52		11,52	41%
8	72131601-004	Vigas de Fundación 0,20x0,45	M3	22,3400		22,340	14,40		14,40	64%
9	72131601-004	Pilares de HºAº 0,60x 0,25	M3	22,9500		22,950	22,68		22,68	99%
10	72131601-004	Vigas Intermedia de 0,20x 0,45	M3	19,8200		19,820	14,40		14,40	73%
11	72131601-004	Vigas Superior de 0,20 x 0,45	M2	17,3500	5,8900	23,240	6,48	12,3680	18,85	81%
12	72131601-004	Zapatas de HºAº 1,50 X 1,50 transversales	M3	6,7500		6,750	6,75		6,75	100%
13	72131601-004	Pilares Rectangulares de HºAº 0,40x0,20 Transversales	M3	8,1600		8,160	3,84		3,84	47%
14	72131601-004	Pilares Circulares de HºAº D: 0,30	M3	1,6956		1,696	1,70		1,70	100%
15	72131601-004	Pilares Cuadrados 20x20 de HºAº	M3	1,5600		1,560	1,44		1,44	92%
16	72131601-004	Losa de HºAº	M3	8,2200		8,220	7,60		7,60	92%
17	72131601-004	Pilares Circulares de HºAº D: 0,30	M3	2,9673		2,967	0,00		0,00	0%
18	72131601-005	Mamposteria de ladrillo Hueco 0,15	M2	72,3000	1.023,5000	1.095,800	0,00		0,00	0%
19	72131601-005	Mamposteria de ladrillo Hueco de 0,20	M2	63,1737	65,0800	128,254	0,00		0,00	0%
20	72131601-005	Ladrillo convoco Parte Superior	M2	0,0000		0,000	0,00		0,00	0%
21	72131601-005	Pared de ladrillo visto Prensado	M2	23,6000	76,4000	100,000	0,00		0,00	0%
22	72131601-007	Techo de Estructura Metalica con Chapa Trapezoidal Nº 27(con chapa translucida)	M2	1.615,0900		1.615,090	1.356,78		1.356,78	84%
23	76111701-001	Limpieza final de obra	UN	1,0000		1,000	0,00		0,00	0%

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766-0

Ing. Adrián Aquino
Reg: 3813
Fiscalizador

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL