Certificado Nº 2

CONTRATO Nº 88/2019
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO ARASA EN LOS PISOS PERTENECIENTES A LA DNA Y REPARACIONES EDILICIAS DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE CHACO`I"
LCO Nº 13/2019 - ID Nº 369479
CONTRATISTA: EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, de Nelson Segovia
EDIFICIO ARASA II - 5TO Y 7MO PISO
Fecha: 21/05/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 5TO Y 7MO PISO EDIFICIO ARASA						MEDICION				MONTO		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENTAJE	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Retiro temporal de mobiliario y mamparas divisorias de	Unidad	1	20.000.000	20.000.000	0	0,33	0,33	33,00%	0	6.600.000	6.600.000
2	Remocion de revestimientos en pisos existentes, alfombrados vinilicos de goma, ceramicos, zocalos de madera. Incluye retiro	Metros cuadrados	2094	15.500	32.457.000	0	592,53	592,53	28,30%	0	9.184.215	9.184.215
4	Regularizacion de carpeta existente	Metros cuadrados	439,74	25.000	10.993.500	0	16,74	16,74	3,81%	0	418.500	418.500
8	Provision y colocacion de pisos Ceramicos color y tamanos a definir PEI 4 en 5to piso	Metros cuadrados	134	95.000	12.730.000	0	131,73	131,73	98,31%	0	12.514.350	12.514.350
9	Provision y colocacion de zocalos Ceramicos en 5to Piso	Metro lineal	135	30.000	4.050.000	0	123,67	123,67	91,61%	0	3.710.100	3.710.100
12	Provision y colocacion de pisos Ceramicos color y tamanos a definir PEI 4 en 7mo piso	Metros cuadrados	450	95.000	42.750.000	0	450	450	100,00%	0	42.750.000	42.750.000
13	Provision y colocacion de zocalos Ceramicos en 7mo Piso	Metro lineal	284	30.000	8.520.000	0	284	284	100,00%	0	8.520.000	8.520.000
25	Interior de paredes al latex sin enduido Color similar al existente 5to Piso	Metros cuadrados	391	20.000	7.820.000	0	311,75	311,75	79,73%	0	6.235.000	6.235.000
26	Interior de cielorrasos losas al latex sin enduido Color similar al existente 5to Piso	Metros cuadrados	160	20.000	3.200.000	0	131,86	131,86	82,41%	0	2.637.200	2.637.200
27	Esmalte sintetico para puertas marcos y contramarcos de madera Color similar al existente 5to Piso	Metros cuadrados	20	30.000	600.000	0	20	20	100,00%	0	600.000	600.000
31	Interior de paredes al latex sin enduido Color similar al existente 7mo Piso	Metros cuadrados	1.210	20.000	24.200.000	0	1106,67	1106,67	91,46%	0	22.133.400	22.133.400
32	Interior de cielorrasos losas al latex sin enduido Color similar al existente 7mo Piso	Metros cuadrados	580	20.000	11.600.000	0	579,97	579,97	99,99%	0	11.599.400	11.599.400
33	Esmalte sintetico para puertas marcos y contramarcos de madera Color similar al existente 7mo Piso	Metros cuadrados	45	30.000	1.350.000	0	45	45	100,00%	0	1.350.000	1.350.000
				Total contrato	180.270.500				Total ejecutado		128.252.165	128.252.165

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras