CRONOGRAMA DE ENTREGAS - LPN ANDE (SBE) Nº 1632/2021

CONSORCIO ARANDU

Compañía de Materiales de Construcción S.A. - PREPAR S.A. - Concrechaco S.A. - Hawa S.A. y Construcciones Eléctricas Castelnovos S.R.L.

Convenio ANDE-ITAIPU

ÍTEM N° 2

Firma de Contrato N° 8414/2021 28/10/2021

Item	Tipo de Poste (m/kgf)	Depósito	Plazos contractuales		Entrega efectiva		Nota de Remisión N° 001-001	Certif.
			Cant.	*Fecha*	Cant.	Fecha		Insp.
1ra. Entrega - 60 dias								
2	9/200	San Lorenzo	306	08-mar-22	200	08/11/21	0000151	510/2021
				08-mar-22	100	17/11/21	0000152	530/2021
				08-mar-22	6	30/11/21	0000020	556/2021
2da. Entrega - 90 dias								
2	9/200	San Lorenzo	306	07-abr-22	194	30/11/21	0000020	556/2021
				07-abr-22	112	01/12/21	0000129	551/2021
3ra. Entrega - 120 dias								
2	9/200	San Lorenzo	306	07-may-22	188	01/12/21	0000129	551/2021
				07-may-22	118	01/12/21	0000153	561/2021
4ta. Entrega - 150 dias								
2	9/200	San Lorenzo	306	06-jun-22	82	01/12/21	0000153	561/2021
				06-jun-22	100	14/12/21	0000157	602/2021
				06-jun-22	124	15/12/21	0000158	606/2021
5ta. Entrega - 180 dias								
2	9/200	San Lorenzo	272	06-jul-22	76	15/12/21	0000158	606/2021
				06-jul-22	196	15/12/21	0000131	599/2021
6ta. Entrega - 240 dias								
2	9/200	San Lorenzo	272	04-sep-22	204	15/12/21	0000131	599/2021
				04-sep-22	68	26/01/22	0000132	003/2022
7ma. Entrega - 270 dias								
2	9/200	San Lorenzo	272	04-oct-22	132	26/01/22	0000132	003/2022
				04-oct-22	140	09/02/22	0000022	042/2022
8va. Entrega - 300 dias								
2	9/200	San Lorenzo	272	03-nov-22	60	09/02/22	0000022	042/2022
				03-nov-22	200	09/02/22	0000072	045/2022
				03-nov-22	12	23/02/22	0000159	072/2022
9na. Entrega - 330 dias								
2	9/200	San Lorenzo	272	03-dic-22	131	23/02/22	0000159	072/2022
				03-dic-22	141	24/02/22	0000134	015/2022
10ma. Entrega - 360 dias								
2	9/200	San Lorenzo	272	02-ene-23	101	24/02/22	0000134	015/2022
				02-ene-23	171	09/03/22	0000276	094/2022

CRONOGRAMA DE ENTREGAS - LPN ANDE (SBE) Nº 1632/2021

CONSORCIO ARANDU

Compañía de Materiales de Construcción S.A. - PREPAR S.A. - Concrechaco S.A. - Hawa S.A. y Construcciones Eléctricas Castelnovos S.R.L.

Convenio ANDE-ITAIPU

ÍTEM N° 2

Firma de Contrato N° 8414/2021 28/10/2021

Lote	Tipo de Poste (m/kgf)	Depósito	Plazos contractuales		Entrega efectiva		Nota de Remisión	Certif.
			Cant.	*Fecha*	Cant.	Fecha		Insp.
11ma. Entrega - 420 dias								
2	9/200	San Lorenzo	578	03-mar-23	29	09/03/22	0000276	094/2022
				03-mar-23	100	09/03/22	0000251	101/2022
				03-mar-23	400	29/03/22	0000252	137/2022
				03-mar-23	49	01/04/22	0000277	143/2022
12ma. Entrega - 450 dias								
2	9/200	San Lorenzo	578	02-abr-23	51	01/04/22	0000277	143/2022
				02-abr-23	200	12/04/22	0000254	167/2022
				02-abr-23	300	13/05/22	0000255	209/2022
				02-abr-23	27	24/06/22	0000328	294/2022
13ra. Entrega - 480 dias								
2	9/200	San Lorenzo	578	02-may-23	173	24/06/22	0000328	294/2022
				02-may-23	142	04/07/22	0000257	302/2022
				02-may-23	200	15/07/22	0000279	332/2022
				02-may-23	63	03/08/22	0000280	368/2022
14ta. Entrega - 510 dias								
2	9/200	San Lorenzo	578	01-jun-23	37	03/08/22	0000280	368/2022
				01-jun-23	100	03/08/22	0000329	292/2022
				01-jun-23	200	05/08/22	0000330	351/2022
				01-jun-23	100	19/08/22	0000304	382/2022
				01-jun-23	141	22/08/22	00000281	399/2022
15ta. Entrega - 540 dias								
2	9/200	San Lorenzo	544	01-jul-23	2	22/08/22	00000281	399/2022
				01-jul-23	100	17/04/23	0000376	141/2023
				01-jul-23	100	18/07/23	**0000377**	257/2023
				01-jul-23	200	25/07/23	**0000378**	280/2023
				01-jul-23	142	28/07/23	**0000379**	284/23

Resumen de: Entrega Postes, Descuento por Anticipo Cobrado y Multas por Atrasos

Postes Adjudicados	5.712 N°	
Postes Entregado	5.712 N°	100%
Pendiente Entrega	***0 N°***	***0%***