MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES

CERTIFICADO DE OBRA N° 3

Obra: "CONSTRUCCION DE TECHO TIPO TINGLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON con ID: 417299 "

Ubicación: Compañia San Ramon- Santiago Misiones

Empresa: Ing. Oscar Laureano Gaete RUC 793026-7

FECHA: 14/08/2023

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	6,38%
Ejecutado Anterior:	25,36%
Ejecutado Acumulado:	31,74%

PROYECTO: CONSTRUCCION DE TECHO TIPO TINGLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON con ID: 417299

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto															
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
CONSTRUCCION DE TECHO TIPO TINGLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON con ID: 417299															
1	Movilización y preparación de la obra, destronque de arboles.-	GL.	1,00	1.817.333	1.817.333	1,00		1,00	0,00	100,00	1.817.333	0,00	1.817.333	0	100,00
2	Replanteo, marcación De Obra.-	m2	747,25	2.601	1.943.597	747,25		747,25	0,00	100,00	1.943.597	0,00	1.943.597	0	100,00
3	Excavación para nivelación y fundación.-	m3	85,00	70.139	5.961.815	85,00		85,00	0,00	100,00	5.961.815	0,00	5.961.815	0	100,00
4	Cartel de obra.-	UN	1,00	909.334	909.334	1,00		1,00	0,00	100,00	909.334	0,00	909.334	0	100,00
5	Zapata de HºAº.-	m3	19,90	1.900.000	37.810.000	19,90		19,90	0,00	100,00	37.810.000	0,00	37.810.000	0	100,00
6	Pilar de HºAº.-	m3	12,59	1.950.000	24.550.500	2,30	10,29	12,59	0,00	100,00	4.485.000	20.065.500,00	24.550.500	0	100,00
7	Vigas de HºAº.-	m3	23,37	1.900.000	44.403.000	21,50	1,87	23,37	0,00	100,00	40.850.000	3.553.000,00	44.403.000	0	100,00
8	CUBIERTA: Chapa galvanizada N° 27 pen. 25%, con • Viga principal: Cordón inferior y superior Perfil U 160mm x 6 mm chapa 4,75mm, Diagonales y motantes Perfil 2L - 1 1/2" x 1/8" con unión c/ 25 cm. • Correa de perfil C 100 x 50 x 20 x2,00 m c/ 0,80 m.-	m2	747,25	307.700	229.928.825	0,00		0,00	747,25	0,00	0	0,00	0	229.928.825	0,00
9	Contrapiso de Hormigón pobre.-	m2	101,00	28.374	2.865.774	0,00		0,00	101,00	0,00	0	0,00	0	2.865.774	0,00
10	Carpeta de cemento de 2cm (1:3).-	m2	101,00	25.334	2.558.734	0,00		0,00	101,00	0,00	0	0,00	0	2.558.734	0,00
11	Pintura al latex de graderia.-	m2	168,00	22.932	3.852.576	0,00		0,00	168,00	0,00	0	0,00	0	3.852.576	0,00
12	Instalación Eléctrica en general,alimentación, tableros, incluye artefactos y todo lo necesario para el buen funcionamiento.-	GL	1,00	11.700.000	11.700.000	0,00		0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	11.700.000	0,00
13	Limpieza final y retiro de escombros del lugar de obras.-	M2	747,25	2.080	1.554.280	0,00		0,00	747,25	0,00	0	0,00	0	1.554.280	0,00
	SUB-TOTAL				**369.855.768**						**93.777.079**	**23.618.500**	**117.395.579**	**252.460.189**	**31,74**

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**369.855.768**	MONTO TOTAL DEL AVANCE	23.618.500
		FONDO DE REPARO	1.180.925
SON GUARANIES: Veintidos millones cuatrocientos treinta y siete millones quinientos setenta y cinco.----------		IMPORTE NETO A COBRAR	22.437.575

Fiscal de Obras

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Representante Legal

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez