CONSTRUCTORA LEGION DE SERVICIOS S.A. FECH 31-may-22	CONTRATACION DIRECTA N° 01/2022 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CANALETA EN LA ZONA DEL POLIDEPORTIVO	FISCALIZACION ARQ- ANGEL LOPEZ MONGES

CERTIFICADO N° 2 Corregido

	Calzada a=7,00 long= 355 ml A= 2.485 m2						CANTIDADES		MONTO EN GS.		CANTID	MONTO EN GS.	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	% DE EJECUC ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIF ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFIC ACTUAL	CERTIF ACUMULADO	CERTIFICACION ACUMULADO A CTUAL	MONTO OBRA PENDIENTE
1,1	Levantamiento planimétrico	ml	355,00	1.900	674.500	100%	355,00	0,00	674.500	0	355,00	674.500	0
1,2	Nivelación y compactación	m2	2.485,00	2.100	5.218.500	100%	2.485,00	0,00	5.218.500	0	2.485,00	5.218.500,00	0
1,3	Elaboracion de cordones de HºAº	ml	710,00	21.600	15.336.000	100%	710,00	0,00	15.336.000	0	710,00	15.336.000,00	0
1,4	Colocacion de cordones de HºAº	ml	710,00	3.400	2.414.000	52%	250,00	117,65	850.000	400.000	367,65	1.250.000,00	1.164.000
1,5	Colchón de arena lavada h=20 cm	m3	497,00	49.500	24.601.500	80%	300,00	100,00	14.850.000	4.950.000	400,00	19.800.000,00	4.801.500
1,6	Colocación de piedra bruta	m2	2.485,00	14.600	36.281.000	56%	150,00	1.250,00	2.190.000	18.250.000	1.400,00	20.440.000,00	15.841.000
1,7	Compactación de empedrado con trit. 6ª e=5 cm	m2	2.485,00	2.500	6.212.500	48%	0,00	1.200,00	0	3.000.000	1.200,00	3.000.000,00	3.212.500
1,8	Relleno de recostadero de cordón	ml	710,00	34.500	24.495.000	0%	0,00		0	0	0,00	0,00	24.495.000
1,9	Cimiento con piedra bruta para ducto	m3	10,00	622.000	6.220.000	100%	10,00	0,00	6.220.000	0	10,00	6.220.000,00	0
1,10	Reparacion de empedrado existente con asentamientos	m2	800,00	19.000	15.200.000	100%	800,00	0,00	15.200.000	0	800,00	15.200.000,00	0
1,11	Muro de piedra bruta colocada (lateral de ducto)	m3	43,50	411.000	17.878.500	100%	43,47	0,00	17.866.000	0	43,47	17.866.000,00	12.500
1,12	Relleno de recostadero de muro lateral del canal	m3	17,00	38.000	646.000	100%	17,00	0,00	646.000	0	17,00	646.000,00	0
1,13	Muro de piedra - cabecera de ducto 0,80 x 0,40	m3	2,00	450.000	900.000	100%	2,00	0,00	900.000	0	2,00	900.000,00	0
1,14	Construcción de losas de Hº Aº de 1,50 m x 0,12 m x 4,50	m3	0,81	2.400.000	1.944.000	100%	0,81	0,00	1.944.000	0	0,81	1.944.000,00	0
1,15	Cartel Indicador	un	1,00	1.200.000	1.200.000	100%	1,00	0,00	1.200.000	0	1,00	1.200.000,00	0
1,16	Limpieza final	ml	355,00	5.900	2.094.500	0%	0,00		0	0	0	0,00	2.094.500
	ADENDA												
	RUBROS A EXCLUIR DEL CONTRATO												
1,8	Relleno de recostadero de cordón	ml	-710,00	34.500	-24.495.000	0%		0,00		0	0	0,00	-24.495.000
	RUBROS A REALIZAR: AUMENTAR O MODIFICAR												
1,8	Relleno COMPACTADO como recostadero de cordón	ml	710,00	3.450	2.449.500	42%		300,00		1.035.000	300,00	1.035.000,00	1.414.500
1,9	Cimiento del fondo del ducto con piedra bruta - Terminacion con alisada	ml	63,00	150.000	9.450.000	100%		63,00		9.450.000	63,00	9.450.000,00	0
1,11	Muro de piedra bruta colocada (pared lateral de ducto) AUMENTO DE VOLUMEN pasa a 63 x 0,50 X 1,0	m3	20,05	411.000	8.240.550	100%		20,05		8.240.550	20,05	8.240.550,00	0
1,13	Muro de contension de PBC en extremo de canal - Ampliacon con nuevo diseño 0,5 x 0,80 x 0,50 x 5	m3	9,68	450.000	4.354.950	25%		2,39		1.074.450	2,39	1.074.450,00	3.280.500
				COSTO TOTAL DE LA ADENDA	**0,0**								
				MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO.....Gs.	**161.316.000**	**80,3%**			83.095.000	**46.400.000**		129.495.000	31.821.000

A	TRABAJOS CERTIFICADOS	
A-1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	83.095.000
A-2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	46.400.000
A-3	RETENCION EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO 5%	2.320.000
A-4	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**44.080.000**

B	RESUMEN	
B-1	MONTO DEL CONTRATO	161.316.000
B-2	MONTO TOTAL DE CERTIFICADOS	129.495.000
B-3	**SALDO DEL CONTRATO**	
B-4	RETENCION CONCEPTO DE FONDO DE REPAROS Cert. Nº 1	4.154.750
B-5	RETENCION CONCEPTO DE FONDO DE REPAROS Cert. Nº 2	2.320.000
B-7	RETENCION ACUMULADA EN CONCEPTO DE FONDO DE REPAROS	6.474.750

LEGIÓN DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA RUC N° 80091930 - 0

CONTRATISTA

Oscar S. Paredes O.
C.I. Nº 5.375.402
Gerente General

Arq Angel López Monge.
Fiscal de Obras y Proyectos
Municipalidad de Yaguarón

FISCAL DE OBRA