G C A S. A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy Nº 1.444 c/ Caaguazú
Tel/fax:(595-21)-552.207 – 562 062/3 E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay RUC: 80027085-1

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Construcción de Tinglado, Gradería y Pista Deportiva en la Escuela N° 130 Heroes de la Guerra del Chaco - LOTE N° 03

LOCALIDAD: ALBERDI - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: GCA. SA.
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

FECHA: 20/05/2020

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 605.737.500
ANTICIPO RECIBIDO 121.147.500

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 4

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		542.157.500	63.580.000	605.737.500
DESCUENTO ANTICIPO	20%	108.431.500	12.716.000	121.147.500
				0
TOTALES			**50.864.000**	

SON GUARANIES: CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL.-

Ing. Germán Flores Ozu...
Representante Legal
GCA S.A.

.....
Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA SA

.....
Arq. Carlos Solano Rehnfeldt Riestra
Fiscal de Obras
Gobernación de Ñeembucú

CARLOS SOLANO REHNFELDT
ARQUITECTO - FISCAL DE OBRAS
PAT. 1117 - PILAR
GOBERNACION ÑEEMBUCU

GCA S. A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy N° 1.444 c/ Caaguazú
Tel/fax:(595-21)-552.207 – 562 062/3 E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay RUC: 80027085-1

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ALBERDI - FONACIDE con ID: 366446

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

Construcción de Tinglado, Gradería y Pista Deportiva en la Escuela N° 130 Heroes de la Guerra del Chaco - LOTE N° 03

CERTIFICADO N° 04			Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Código Catálogo	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
		TINGLADO											
1	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	m3	17,50	1.800.000	31.500.000	17,5		17,50	31.500.000	0	31.500.000	100%
2	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	m3	15,00	2.000.000	30.000.000	15		15,00	30.000.000	0	30.000.000	100%
3	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	m3	7,00	2.000.000	14.000.000	7		7,00	14.000.000	0	14.000.000	100%
4	72131601-004	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	m3	11,00	2.000.000	22.000.000	11		11,00	22.000.000	0	22.000.000	100%
5	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	m3	9,50	2.000.000	19.000.000	9,5		9,50	19.000.000	0	19.000.000	100%
6	72131601-004	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	4.000.000	4.000.000		1,0	1,00	0	4.000.000	4.000.000	100%
7	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	893,00	200.000	178.600.000	893		893,00	178.600.000	0	178.600.000	100%
8	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	120,00	90.000	10.800.000	120		120,00	10.800.000	0	10.800.000	100%
9	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,00	2.000.000	16.000.000	8		8,00	16.000.000	0	16.000.000	100%
		Pista Deportiva											

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

CARLOS SOLANO REHNFELDT
ARQUITECTO - FISCAL DE OBRAS
FAT. 1117 - PILAR
GOBERNACION ÑEEMBUCU

G C A S. A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy Nº 1.444 c/ Caaguazú
Tel/fax:(595-21)-552.207 – 562 062/3 E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay RUC: 80027085-1

10	72131601-002	Desmonte de Piso existente	m2	720,00	13.000	9.360.000	720		720,00	9.360.000	0	9.360.000	100%
11	72131601-009	Piso de Hormigón armado alisado a maquina	m2	840,00	180.000	151.200.000	840		840,00	151.200.000	0	151.200.000	100%
12	72131601-012	Pintura de pista epoxica (16 x 30m) incluye marcación	m2	480,00	70.000	33.600.000		480,00	480,00	0	33.600.000	33.600.000	100%
13	72131601-010	Arcos con redes	cant	2,00	1.750.000	3.500.000		2,00	2,00	0	3.500.000	3.500.000	100%
14	72131601-010	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	2,00	8.500.000	17.000.000		2,00	2,00	0	17.000.000	17.000.000	100%
15	72131601-010	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	1.200.000	1.200.000		1,00	1,00	0	1.200.000	1.200.000	100%
		Valla protectora tras los arcos											
16	72131601-002	Excavación	m3	3,00	35.000	105.000	3		3,00	105.000	0	105.000	100%
17	72131601-004	Hormigón Simple	m3	2,50	1.000.000	2.500.000	2,5		2,50	2.500.000	0	2.500.000	100%
18	72131601-004	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	60.000	3.600.000	60		60,00	3.600.000	0	3.600.000	100%
19	72131601-003	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,00	55.000	7.480.000	136		136,00	7.480.000	0	7.480.000	100%
20	72131601-002	Excavación	m3	1,50	35.000	52.500	1,5		1,50	52.500	0	52.500	100%
21	72131601-004	Hormigón Simple	m3	1,50	1.000.000	1.500.000	1,5		1,50	1.500.000	0	1.500.000	100%
22	72131601-003	Provisión y anclaje de postes	ml	24,00	70.000	1.680.000	24		24,00	1.680.000	0	1.680.000	100%
23	72131601-005	Tejido de alambre	ml	34,00	95.000	3.230.000	34		34,00	3.230.000	0	3.230.000	100%
24	72131601-012	Pintura sintética de caños	gl	1,00	650.000	650.000	1		1,00	650.000	0	650.000	100%
		Gradería											
25	72131601-002	Replanteo de obra	gl	1,00	400.000	400.000	1		1,00	400.000	0	400.000	100%
26	72131601-003	Base de Hormigón según Plano	m3	5,50	2.000.000	11.000.000	5,5		5,50	11.000.000	0	11.000.000	100%
27	72131601-002	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	17,00	150.000	2.550.000	17		17,00	2.550.000	0	2.550.000	100%
28	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	43,00	150.000	6.450.000	43		43,00	6.450.000	0	6.450.000	100%

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

CARLOS SOLANO REHNFELDT
ARQUITECTO - FISCAL DE OBRAS
MAT. 1117 - PILAR
GOBERNACION ÑEEMBU

G C A S. A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy Nº 1.444 c/ Caaguazú
Tel/fax:(595-21)-552.207 – 562 062/3 E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay **RUC: 80027085-1**

	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10	m3	9,00	2.000.000	18.000.000	9		9,00	18.000.000	0	18.000.000	100%
1	72131601-005	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	36,00	80.000	2.880.000		36	36,00	0	2.880.000	2.880.000	100%
2	72131601-013	Limpieza de obra	m²	1,00	900.000	900.000		1	1,00	0	900.000	900.000	100%
3	72131601-013	Cartel de obra y placa conmemorativa	un	1,00	1.000.000	1.000.000	0,5	0,5	1,00	500.000	500.000	1.000.000	100%
TOTAL						605.737.500	TOTAL CERTIFICADO N° 04			542.157.500	63.580.000	605.737.500	100,00

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Arq. Carlos Solano Rehnfeldt Riestra
Fiscal de Obras
Gobernación de Ñeembucú

CARLOS SOLANO REHNFELDT
ARQUITECTO - FISCAL DE OBRAS
PAT. 1117 - PILAR
GOBERNACION ÑEEMBUCU

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA SA

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	63.580.000
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	605.737.500
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	100,00