MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO N° 3 DE OBRA - 02 DE OCTUBRE DE 2.025

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON EN LA CALLE JUAN MANUEL FRUTOS

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO — N° de contrato: 02/2.025

Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba. — Registro Prof. N°: 3.804

Ubicación de la obra: Mayor Otaño — Contratista: CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

						CERTIFICADO N° 1			CERTIFICADO N° 2			CERTIFICADO N° 3		
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	3.250,00	417	1.355.250	3.250,00	417	1.355.250						
2	Replanteo de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	3.250,00	668	2.171.000	3.250,00	668	2.171.000						
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.484.288	1.484.288	1,00	1.484.288	1.484.288						
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	179.659	359.318	2,00	179.659	359.318						
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	3.250,00	1.630	5.297.500	3.250,00	1.630	5.297.500						
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	3.250,00	2.401	7.803.250	1.600,00	2.401	3.841.600	1.150,00	2.401	2.761.150	500,00	2.401	1.200.500
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	2.692,00	6.345	17.080.740	1.600,00	6.345	10.152.000	792,00	6.345	5.025.240	300,00	6.345	1.903.500
8	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	725,00	89.800	65.105.000	400,00	89.800	35.920.000	225,00	89.800	20.205.000	100,00	89.800	8.980.000
9	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	70,00	66.764	4.673.480							70,00	66.764	4.673.480
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	2.692,00	41.002	110.377.384	1.600,00	41.002	65.603.200	342,00	41.002	14.022.684	750,00	41.002	30.751.500
11	BADEN DE H°. Espesor 0.15m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	19,10	1.100.000	21.010.000							19,10	1.100.000	21.010.000
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	2.692,00	1.901	5.117.492							2.692,00	1.901	5.117.492
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	2.692,00	2.205	5.935.860							2.692,00	2.205	5.935.860
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	3.250,00	376	1.222.000							3.250,00	376	1.222.000
		TOTAL CONTRACTUAL			248.992.562	TOTAL CERTIFICADO 1		126.184.156	TOTAL CERTIFICADO 2		42.014.074	TOTAL CERTIFICADO 3		80.794.332

RESUMEN DE MONTO A PAGAR

MONTO A DESCONTAR POR ANTICIPO PERCIBIDO 4/4	**12.449.628**
SON GUARANIES, DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO.-	

TOTAL A DESCONTAR FONDO DE REPARO (5 %)	**4.039.717**
SON GUARANIES, CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE.-	

TOTAL A PAGAR CERTIFICACO 3	**64.304.987**
SON GUARANIES, SECENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE.-	

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

TIMBRADO N° 15373356

Escaneado con CamScanner