GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Licitación: 467673 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR - DEPÓSITO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - Lote 6 - Construcción de Cocina - Comedor en Instituciones Educativas de Villalbín y Pilar

LOCALIDAD:	PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA:	Empresa Constructora A&R de Salvador Benitez
FISCALIZACIÓN:	GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA:	30 de Octubre 2025

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS	489.396.700
ANTICIPO RECIBIDO	0

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		126.718.600	126.718.600
DESCUENTO ANTICIPO		0	-
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		126.718.600	

SON GUARANIES: Ciento veinte y seis millones setecientos diez y ocho mil seiscientos------

.....
p/ CONTRATISTA

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

.....
Ing Miguel Santander
Fiscal de Obras
Gobernacion de Neembucu

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

Licitación: 467673 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR - DEPÓSITO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ

Lote 6 - Construcción de Cocina - Comedor en Instituciones Educativas de Villalbín y Pilar

Grupo 1 - Construcción de Cocina - Comedor en el Colegio Nacional "San Francisco" - Villalbín

									CERTIFICADO DE OBRA Nº 1						
									Avance Físico en Cantidad			En Montos			
									Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características							
1	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	94,00	-	7.000	658.000	procedencia: nacional	-	94,0	94,00	0	658.000	658.000	100,00
2	72131601-002	Replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	94,00	-	6.500	611.000	procedencia: nacional	-	94,0	94,00	0	611.000	611.000	100,00
3	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	13,00	-	896.400	11.653.200	procedencia: nacional	0	13	13,00	0	11.653.200	11.653.200	100,00
4	72131601-009	Construcción de Caminero (Contrapiso y Carpeta)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	22,00	-	131.940	2.902.680	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
5	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura metálica para Caminero de Unión	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	22,00	-	131.940	2.902.680	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
6	72131601-004	Zapatas Pilares de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	-	3.487.240	6.974.480	procedencia: nacional	0	2	2,00	0	6.974.480	6.974.480	100,00
7	72131601-004	Viga de Galería de H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,00	-	3.487.240	3.487.240	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
8	72131601-004	Vigas de Galería de H°A°- inferior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	-	3.487.240	6.974.480	procedencia: nacional	0	2	2,00	0	6.974.480	6.974.480	100,00
9	72131601-004	Encadenados de H°A° - Superior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	-	3.487.240	6.974.480	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-

EMP. CONSTRUCTORA

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

10	72131601-005	De 0,30 cm. armada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	16,00	-	252.060	4.032.960	procedencia: nacional	0	16	16,00	0	4.032.960	4.032.960	100,00
11	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	44,00	-	115.460	5.080.240	procedencia: nacional	0	44	44,00	0	5.080.240	5.080.240	100,00
12	72131601-006	De paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	46,00	-	61.660	2.836.360	procedencia: nacional	0	46	46,00	0	2.836.360	2.836.360	100,00
13	72131601-005	De 0,15 para revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	70,00	-	182.460	12.772.200	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
14	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	84,00	-	195.990	16.463.160	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
15	72131601-005	Envarillado sobre y bajo aberturas2Ø8 por hilada(2 hiladas	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	42,00	-	56.680	2.380.560	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
16	72131601-005	De 0,35 x 0,35 visto para corredor	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	11,00	-	287.870	3.166.570	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
17	72131601-007	De Chapa termoacustica montada Sobre estructura metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	120,00	-	426.160	51.139.200	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
18	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	139,00	-	65.240	9.068.360	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
19	72131601-008	De pilares HºAº	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	-	71.500	429.000	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
20	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	90,00	-	71.500	6.435.000	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
21	72131601-009	Piso Porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	90,00	-	218.560	19.670.400	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-

Ing. Miguel Santander

22	72131601-009	Zocalo	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	56,00	-	45.480	2.546.880	procedencia: nacional	0		0,00	0	0		-	-
23	72131601-010	Puerta blindex de 1,10 x 2,10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	2.842.000	2.842.000	procedencia: nacional	0		0,00	0	0		-	-
24	72131601-010	Ventanas tipo blindex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13,00	-	1.233.080	16.030.040	procedencia: nacional	0		0,00	0	0		-	-
25	72131601-010	Puerta blindex 0,80 x 2,10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-	1.774.410	5.323.230	procedencia: nacional	0		0,00	0	0		-	-
26	72131601-008	De revoque de 1:3 (cemento-arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	41,00	-	48.760	1.999.160	procedencia: nacional	0		0,00	0	0		-	-
27	72131601-012	De paredes al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	139,00	-	34.800	4.837.200	procedencia: nacional	0		0,00	0	0		-	-
28	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13,00	-	34.800	452.400	procedencia: nacional	0		0,00	0	0		-	-
29	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	85,00	-	34.800	2.958.000	procedencia: nacional	0		0,00	0	0		-	-
30	72131601-012	De aberturas de madera con barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	-	34.800	208.800	procedencia: nacional	0		0,00	0	0		-	-
31	72102503-001	Revestido de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	-	186.820	1.120.920	procedencia: nacional	0		0,00	0	0		-	-
32	72101603-002	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	37,00	-	121.660	4.501.420	procedencia: nacional	0		0,00	0	0		-	-
33	72131601-001	Instalación de tablero TS	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5,00	-	203.120	1.015.600	procedencia: nacional	0		0,00	0	0		-	-

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

EMP. CONSTRUCTORA A&B

34	72131601-001	Instalación de comandos de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-	203.120	609.360	proceclencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
35	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	-	203.120	2.031.200	proceclencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
36	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	-	203.120	1.624.960	proceclencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
37	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-	203.120	609.360	proceclencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
38	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	9,00	-	242.350	2.181.150	proceclencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
39	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-	242.350	484.700	proceclencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
40	72102201-9997	Montaje/instalación de ventiladores de techo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-	754.170	2.262.510	proceclencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
41	72131601-013	Limpieza Final de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.001.630	1.001.630	proceclencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
42	81141807-002	Agua potable	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.067.220	1.067.220	proceclencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
43	72131601-011	Desague Cloacal (pozo, camara y registro)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	4.328.660	4.328.660	proceclencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
44	81141807-002	Pileta de Cocina con grifería	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.468.000	1.468.000	proceclencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
45	72131601-013	Limpieza final	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	94,00	-	4.000	376.000	proceclencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.

Ing. Miguel Santander

46	72131601-005	Rampa para personas con capacidades diferentes, incluye baranda de apoyo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.025.440	1.025.440	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
47	82101502-007	Cartel de Obra con Porta cartel de 2,40m x 2,00m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.993.500	1.993.500	procedencia: nacional	0	1	1,00	0	1.993.500	1.993.500	100,00
48	82101502-007	Placa Conmemorativa	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.014.940	1.014.940	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
Grupo 2 - Construcción de Cocina - Comedor en el Centro Regional de Educación Pilar (CREP) - Pilar															
1	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	94,00	-	7.000	658.000	procedencia: nacional	0	94	94,00	0	658.000	658.000	100,00
2	72131601-002	Replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	94,00	-	6.500	611.000	procedencia: nacional	0	94	94,00	0	611.000	611.000	100,00
3	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	13,00	-	896.400	11.653.200	procedencia: nacional	0	13	13,00	0	11.653.200	11.653.200	100,00
4	70111503-001	Desmonte, Poda y retiro de materiales	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	3.552.000	3.552.000	procedencia: nacional	0	1	1,00	0	3.552.000	3.552.000	100,00
5	72131601-009	Construcción de Caminero (Contrapiso y Carpeta)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	50,00	-	131.940	6.597.000	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
6	72131601-004	Zapatas Pilares de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	-	3.487.240	6.974.480	procedencia: nacional	0	2	2,00	0	6.974.480	6.974.480	100,00
7	72131601-004	Viga de Galeria de H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,00	-	3.487.240	3.487.240	procedencia: nacional	0	1	1,00	0	3.487.240	3.487.240	100,00
8	72131601-004	Vigas de Galeria de H°A°- inferior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	-	3.487.240	6.974.480	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-

EMP CONSTRUCTORA A&R

Ing. Miguel Santander

9	72131601-004	Encadenados de HºAº - Superior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	-	3.487.240	6.974.480	procedencia: nacional	0	2	2,00	0	6.974.480	6.974.480	100,00
10	72131601-005	De 0,30 cm. armada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	16,00	-	252.060	4.032.960	procedencia: nacional	0	16	16,00	0	4.032.960	4.032.960	100,00
11	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	44,00	-	115.460	5.080.240	procedencia: nacional	0	44	44,00	0	5.080.240	5.080.240	100,00
12	72131601-006	De paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	46,00	-	61.660	2.836.360	procedencia: nacional	0	46	46,00	0	2.836.360	2.836.360	100,00
13	72131601-005	De 0,15 para revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	70,00	-	182.460	12.772.200	procedencia: nacional	0	70	70,00	0	12.772.200	12.772.200	100,00
14	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	84,00	-	195.990	16.463.160	procedencia: nacional	0	84	84,00	0	16.463.160	16.463.160	100,00
15	72131601-005	Envarillado sobre y bajo aberturas2Ø8 por hilada(2 hiladas	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	42,00	-	56.680	2.380.560	procedencia: nacional	0	42	42,00	0	2.380.560	2.380.560	100,00
16	72131601-005	De 0,35 x 0,35 visto para corredor	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	11,00	-	287.870	3.166.570	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
17	72131601-007	De Chapa termoacustica montada Sobre estructura metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	120,00	-	426.160	51.139.200	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
18	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	139,00	-	65.240	9.068.360	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
19	72131601-008	De pilares HºAº	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	-	71.500	429.000	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
20	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	90,00	-	71.500	6.435.000	procedencia: nacional	0	90	90,00	0	6.435.000	6.435.000	100,00

EMP. CONSTRUCTORA A&R

Ing. Miguel Santander

21	72131601-009	Piso Porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	90,00	-	218.560	19.670.400	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
22	72131601-009	Zocalo	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	56,00	-	45.480	2.546.880	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
23	72131601-010	Puerta blindex de 1,10 x 2,10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	2.842.000	2.842.000	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
24	72131601-010	Ventanas tipo blindex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13,00	-	1.233.080	16.030.040	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
25	72131601-010	Puerta blindex 0,80 x 2,10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-	1.774.410	5.323.230	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
26	72131601-008	De revoque de 1:3 (cemento-arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	41,00	-	48.760	1.999.160	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
27	72131601-012	De paredes al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	139,00	-	34.800	4.837.200	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
28	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13,00	-	34.800	452.400	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
29	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	85,00	-	34.800	2.958.000	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
30	72131601-012	De aberturas de madera con barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	-	34.800	208.800	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
31	72102503-001	Revestido de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	-	186.820	1.120.920	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
32	72101603-002	Canalela y caño de bajada Nº 26 desarrollo 33 cms	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	37,00	-	121.660	4.501.420	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-

EMP. CONSTRUCTORA A&R

Ing. Miguel Santander

33	72131601-001	Instalación del tablero TS	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5,00	-	203.120	1.015.600	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
34	72131601-001	Instalación de comandos de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-	203.120	609.360	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
35	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	-	203.120	2.031.200	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
36	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	-	203.120	1.624.960	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
37	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-	203.120	609.360	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
38	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	9,00	-	242.350	2.181.150	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
39	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-	242.350	484.700	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
40	72102201-9997	Montaje/instalación de ventiladores de techo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-	754.170	2.262.510	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
41	72131601-013	Limpieza Final de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.001.630	1.001.630	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
42	81141807-002	Agua potable	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.067.220	1.067.220	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
43	72131601-011	Desague Cloacal (pozo, camara y registro)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	4.328.660	4.328.660	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
44	81141807-002	Pileta de Cocina con griferia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.468.000	1.468.000	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-

EMP. CONSTRUCTORA A&R

Ing. Miguel Santander

45	72131601-013	Limpieza final	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	94,00	-	4.000	376.000	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
46	72131601-005	Rampa para personas con capacidades diferentes, incluye baranda de apoyo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.025.440	1.025.440	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
47	82101502-007	Cartel de Obra con Porta cartel de 2,40m x 2,00m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.993.500	1.993.500	procedencia: nacional	0	1	1,00	0	1.993.500	1.993.500	100,00
48	82101502-007	Placa Conmemorativa	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.014.940	1.014.940	procedencia: nacional	0		0,00	0	0	-	-
						Total por Grupo:	489.396.700						126.718.600	126.718.600	25,89

p/ CONTRATISTA

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

Ing Miguel Santander
Fiscal de Obras
Gobernacion de Neembucu

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**126.718.600**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**489.396.700**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**25,89**