GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CERTIFICADO Nº 2 - LOTE N° 4

CONTRATO N° 23/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY"

CONTRATISTA : MVZ INGENIERIA (De Ing. Miguel Vicente Zárate)

Fecha: 19/12/2019

Avance del mes: 50,00%

Avance de obra: 100,00%

		CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1.804	1.254	2.262.216	902,00	902,00	1.804,00	1.131.108	1.131.108	2.262.216
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	1.804	4.275	7.712.100	902,00	902,00	1.804,00	3.856.050	3.856.050	7.712.100
1.3	Cordones de H° pre-fabricado 10x50x80	Metro lineal	451	33.250	14.995.750	225,50	225,50	451,00	7.497.875	7.497.875	14.995.750
1.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	54	61.750	3.334.500	27,00	27,00	54,00	1.667.250	1.667.250	3.334.500
1.5	Relleno y compactación	Metros cúbicos	144	62.700	9.028.800	72,00	72,00	144,00	4.514.400	4.514.400	9.028.800
1.6	Colchon de arena	Metros cúbicos	270	48.450	13.081.500	135,00	135,00	270,00	6.540.750	6.540.750	13.081.500
1.7	Empedrado (piedra tipo basalto)	Metros cuadrados	1.804	38.000	68.552.000	902,00	902,00	1.804,00	34.276.000	34.276.000	68.552.000
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	1.804	14.250	25.707.000	902,00	902,00	1.804,00	12.853.500	12.853.500	25.707.000
1.9	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	435	4.750	2.066.250	217,50	217,50	435,00	1.033.125	1.033.125	2.066.250
1.10	Cartel de Obra 2mx1m	Unidad	1	1.900.000	1.900.000	1,00	0,00	1,00	1.900.000	-	1.900.000
1.11	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000	0,00	1,00	1,00	-	1.900.000	1.900.000
Totales					**150.540.116**				**75.270.058**	**75.270.058**	**150.540.116**

.....

Fiscal de Obras

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORDAREL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay

.....

Ing. Miguel V. Zárate
Representante Legal

MVZ INGENIERIA

GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
ACTA DE MEDICION N° 2 - LOTE N° 4

ITEM	DESCRIPCION	Unid.de Medida	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Acumulada	Avance
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1.804	902,00	902,00	1.804,00	100,00%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	1.804	902,00	902,00	1.804,00	100,00%
1.3	Cordones de H° pre-fabricado 10x50x80	Metro lineal	451	225,50	225,50	451,00	100,00%
1.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	54	27,00	27,00	54,00	100,00%
1.5	Relleno y compactación	Metros cúbicos	144	72,00	72,00	144,00	100,00%
1.6	Colchon de arena	Metros cúbicos	270	135,00	135,00	270,00	100,00%
1.7	Empedrado (piedra tipo basalto)	Metros cuadrados	1.804	902,00	902,00	1.804,00	100,00%
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	1.804	902,00	902,00	1.804,00	100,00%
1.9	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	435	217,50	217,50	435,00	100,00%
1.10	Cartel de Obra 2mx1m	Unidad	1	1,00	0,00	1,00	100,00%
1.11	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	0,00	1,00	1,00	100,00%

Fiscal de Obras

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Ing. Miguel V. Zárate
Representante Legal

INGENIERIA

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay