GOBERNACION DEL GUAIRA

CERTIFICADO DE OBRA N°1

OBRA: AMPLIACION DE LA AMAG — **CONTRATO N°: 522/2019** **FECHA: 15/11/19**

CONTRATISTA: Sr Marcial Larramendia

ITEM	RUBROS	UNID	CANTID	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA 40%		CANTIDAD PRESENTADA 40%	
	Rubros					Suficiencia del rubro sobre el total %	CERTIFICADO 1	ACUMULADO	PRESENTE
1	Replanteo y Marcación	m2	480	7.350	3.528.000	0,00705612	0,00705612	0,00705612	3.528.000
2	Demolición de mampostería y techo	m2	100	29.000	2.900.000	0,00580010	0,00580010	0,00580010	2.900.000
3	Excavación para fundación	m3	37	80.000	2.960.000	0,59201013	0,59201013	0,59201013	2.960.000
4	Colocación de hormigón armado -zapatas	m3	3,024	2.628.000	7.947.072	1,58944160	1,58944160	1,58944160	7.947.072
5	Colocación de hormigón armado -vigas de fundación	m3	3,51	2.628.000	9.224.280	1,84488758	1,84488758	1,84488758	9.224.280
6	Colocación de hormigon armado -pilares	m3	5,56	2.964.000	16.479.840	3,29602441	3,29602441	3,29602441	16.479.840
7	Colocación de hormigón armado -vigas intermedias y superiores	m3	9,3	2.964.000	27.565.200	5,51313436	5,51313436	5,51313436	27.565.200
8	Colocación de hormigon armado -losas entrepiso	m3	11,4	2.628.000	29.959.200	5,99194256	5,99194256	5,99194256	29.959.200
9	Colocación de hormigon armado - Escaleras	Und	1	7.500.000	7.500.000	1,50002567	1,50002567	1,50002567	7.500.000
10	Cimiento -Piedra Bruta	m3	27	550.000	14.850.000	2,97005084	2,97005084	2,97005084	14.850.000
11	Mampostería de nivelación 0.30 con ladrillo común	m2	29,1	180.000	5.238.000	1,04761793	1,04761793	1,04761793	5.238.000
12	Mampostería de nivelación 0.45 con ladrillo común	m2	5,5	220.000	1.210.000	0,24200414	0,24200414	0,24200414	1.210.000
13	Mampostería de elevación 0.15 con ladrillo común	m2	485	99.500	48.257.500	9,65166520	8,20391542	8,20391542	40.999.735
14	Mampostería de elevación 0.20 con ladrillo común	m2	151	115.000	17.365.000	3,47305944	3,47305944	3,47305944	17.365.000
15	Mampostería de elevación 0.30 con ladrillo común	m2	15	164.400	2.466.000	0,49320844	0,49320844	0,49320844	2.466.000
16	Construccción y/o colación de dinteles envarillado sobre mamposteria de nivel de aberturas	ml	55	42.500	2.337.500	0,46750800	0,46750800	0,46750800	2.337.500
17	Aisalción de paredes de 0.15	ml	172,55	35.000	6.039.250	1,20787067	1,20787067	1,20787067	6.039.250
18	Aisalción de paredes de 0.20	ml	26,5	45.000	1.192.500	0,23850408	0,23850408	0,23850408	1.192.500
19	Aisalción de paredes de 0.30	ml	5	47.000	235.000	0,04700080	0,04700080	0,04700080	235.000
								TOTAL EJECUTADO: 40%	199.996.577

	TOTAL DE AVANCE DE LA OBRAS	199.996.577
ANTICIPO OTORGADO: 20%	DESCUENTO DE ANTICIPO	99.998.288
	CERTIFICADO N° 1 DE AVANCE DE OBRAS	99.998.289

SR MARCIAL LARRAMENDIA
Contratista
"LARRAMENDIA"
Construcciones
Marcial Larramendia Peralta
GERENTE PROPIETARIO

ARQ. ANDRESA BRUNO
Fiscal de Obras
Andresa Bruno
ARQUITECTA
Fiscal de Obras
Gobernación del Guairá

(121)