CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO FRONTAL A LA ESCUELA BÁSICA MUNICIPAL Nº 15378 PROFESOR DOCTOR LUIS MARÍA ARGAÑA, ENTRE MANZANAS 4800, 4801, 4808 Y ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 7 BARRIO NIÑO

CONTRATO: Nº 121/2021

Fecha: 11/12/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 01/12/2.021	al: 10/12/2.021
Avance de obra: 100 %	

1 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO FRONTAL A LA ESCUELA BÁSICA MUNICIPAL Nº 15378 PROFESOR DOCTOR LUIS MARÍA ARGAÑA, ENTRE MANZANAS 4800, 4801, 4808 Y ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 7 BARRIO NIÑO SALVADOR DEL MUNDO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.002,00	1.850	1.853.700	0	1.002,00	1.002,00	0	1.853.700	1.853.700	100%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	1	828.800	828.800	0	1,00	1,00	0	828.800	828.800	100%
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	470	19.000	8.930.000	0	470,00	470,00	0	8.930.000	8.930.000	100%
1.4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	334,00	32.000	10.688.000	0	334,00	334,00	0	10.688.000	10.688.000	100%
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1002,00	53.000	53.106.000	0	1.002,00	1.002,00	0	53.106.000	53.106.000	100%
1.6	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.002,00	2.500	2.505.000	0	1.002,00	1.002,00	0	2.505.000	2.505.000	100%
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	83,50	7.000	584.500	0	83,50	83,50	0	584.500	584.500	100%
1.8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1002	2.000	2.004.000	0	1.002,00	1.002,00	0	2.004.000	2.004.000	100%
	TOTAL					**80.500.000**						**80.500.000**	

ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES RUC: 1.256.450-8

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**80.500.000**
5% Retención	**4.025.000**
Neto a cobrar	**76.475.000**

Arquitecta
Reg. MOPC Nº 4[illegible]