CERTIFICADO Nº 1

Fecha: 11/03/21

Ítems del llamado Construcción de Dirección, Acceso y Patio de Formación en la Esc. Niños Mártires de Acosta Ñu con ID: 383039

Avance de obra: 27,00%

CONTRATISTA : Emprendimientos Paraguay. RUC: 4485984-8

		CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
ITEM	DESCRIPCION	Unid.de Medida	Cantidad Contract.	Precio Unitario	Total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	76,15	2.000	152.300	0,00	76,15	76,15	-	152.300	152.300
2	b- Replanteo	M2	76,15	22.000	1.675.300	0,00	76,15	76,15	-	1.675.300	1.675.300
3	Excavación y carga de cimiento de PBC	M3	22,48	400.000	8.992.000	0,00	22,48	22,48	-	8.992.000	8.992.000
4	Estructura de Hº Aº a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,25	1.400.000	1.750.000	0,00	1,25	1,25	-	1.750.000	1.750.000
5	b- Encadenados de H° A°	M3	2,56	1.400.000	3.584.000	0,00	2,56	2,56	-	3.584.000	3.584.000
6	Muros de nivelación:a- De 0,45 m.	M2	8,7	180.000	1.566.000	0,00	8,7	8,7	-	1.566.000	1.566.000
7	b- De 0,30 m.	M2	6,88	150.000	1.032.000	0,00	6,88	6,88	-	1.032.000	1.032.000
8	c- De 0,60 m. para pilares	M2	0,6	284.000	170.400	0,00	0,6	0,6	-	170.400	170.400
9	Relleno y apisonado de interiores	M2	27	33.000	891.000	0,00	27	27	-	891.000	891.000
10	Aislación asfáltica : a- De paredes	M2	19,5	23.500	458.250	0,00	19,5	19,5	-	458.250	458.250
11	Muros de elevación : a- De 0,15 para revocar	M2	59,4	75.000	4.455.000	0,00	59,4	59,4	-	4.455.000	4.455.000
12	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	57,84	145.000	8.386.800	0,00	57,84	57,84	-	8.386.800	8.386.800
13	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	20,2	143.000	2.888.600	0,00	20,2	20,2	-	2.888.600	2.888.600

14	d- Envarrillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	25,2	12.500	315.000	0,00	25,2	25,2	-	315.000	315.000
15	Pilares: a- De 0,30 x 0,30 para revocar	M2	10,8	47.000	507.600	0,00	10,8	10,8	-	507.600	507.600
16	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	M2	6,6	190.000	1.254.000	0,00	6,6	6,6	-	1.254.000	1.254.000
Totales Gs.					**38.078.250**				**-**	**38.078.250**	**38.078.250**
											27%

Monto del Certificado	0	38.078.250	38.078.250
Devolución de Anticipo 20%	0	7.615.650	
ORDEN DE PAGO	0		
Retención Caucional del fondo de reparo (5%)	0	1.903.912	
Monto Neto a Cobrar	-	28.558.688	

Son Gs. Veintiocho millones quinientos cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho

.....

Arq. Julio Villate

Secretaría de obras

Julio César Villate
ARQUITECTO

.....

Ing/Sr. Wilson Cuevas

Representante Legal

Emprendimientos Paraguay
RUC: 4.485.984 - 8