Contratista:Sr. Marcos Manuel Duarte Arguello

**RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE OBRAS**

**CERTIFICADO OBRA N° 8**

**LOTE N° 5 Escuela Básica N° 208 "Contralmirante Enrique Ramón Martino"**

**"CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL"- I.D. N°433.670 - LOTE N° 5 y 8.-**

**Periodo : 12/2023**

**Licitación Pública Nacional N° 07/2023**

**Monto del contrato : Gs 549.225.000**

| DESCRIPCIÓN | | Cantidades a ejecutar | | | | MONTO EN GUARANIES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | monto de contrato | % acumulado anterior | Ejecutado en el periodo | Acumulado actual | Certificado acumulado anterior | Certificado actual | Certificado acumulado |
| CERTIFICADO OBRA N° 8 | | 549.225.000 | 67% | 21% | 88% | 367.300.139 | **114.018.570** | 481.318.709 |
| | | | | | | **ESTE CERTIFICADO:** | **Gs 114.018.570** | |

**RESUMEN**

| | Monto de contrato | Certificado acumulado anterior | Certificado actual | Certificado acumulado |
|---|---|---|---|---|
| A) Devolución de anticipo (anticipo de 20%) | 109.845.000 | 73.460.028 | 22.803.714 | 96.263.742 |
| B) Multas. Según Cláusula de Contrato: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de deduciones A+B | | | | **Gs 22.803.714** |
| MONTO DE CERTIFICADO | | | | 91.214.856 |
| C) Retenciones para fondo de reparo (5 %) | 27.461.250 | 18.365.007 | 5.700.929 | 24.065.935 |
| **MONTO DE FACTURA** | | | | **85.513.928** |
| RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS | | | | Gs 24.065.935 |

Sr. Marcos Manuel Duarte Arguello
Empresa Dos Columnas S.A
Contratista

DOS COLUMNAS S.A.
RUC.: 80112630 - 4
CONSTRUCTORA

FONACIDE
ENCARNACIÓN

Arq. Venancio Zárate
Dirección de FONACIDE
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner

**Contratista: Sr. Marcos Manuel Duarte Arguello - Empresa Dos Columnas S.A**

**"CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL"- I.D. N°433.670 - LOTE N° 5 y 8.-**

**Escuela Básica N° 208 "Contraimirante Enrique Ramón Martino"**

| Item | Descripción | CONTRATO | | | | CANTIDAD EJECUTADA | | | MONTO | | | PORCENTAJE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad | Cant. | Precio unitario | Precio Total | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado |
| 1 | Vallado Perimetral, limpieza y obrador. | global | 1,00 | 4.655.908 | 4.655.908 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 4.655.908 | 0 | 4.655.908 | 100% | 0% | 100% |
| 2 | Cartel de Obra 2x1,50 m | global | 1,00 | 528.174 | 528.174 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 528.174 | 0 | 528.174 | 100% | 0% | 100% |
| 3 | Replanteo de obras | global | 1,00 | 293.302 | 293.302 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 293.302 | 0 | 293.302 | 100% | 0% | 100% |
| 4 | Tejas Colonial (en cantina) | Metros cuadrados | 37,00 | 18.634 | 689.458 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 689.458 | 0 | 689.458 | 100% | 0% | 100% |
| 5 | Chapa de Zinc tipo teja (en aulas y galeria) c/recuperación | Metros cuadrados | 150,00 | 13.105 | 1.965.750 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 1.965.750 | 0 | 1.965.750 | 100% | 0% | 100% |
| 6 | Pared de mamposteria existentes | Metros cuadrados | 7,00 | 20.224 | 141.568 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 141.568 | 0 | 141.568 | 100% | 0% | 100% |
| 7 | Retiro de ventanas existentes c/recuperación | Unidad | 2,00 | 83.840 | 167.680 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 167.680 | 0 | 167.680 | 100% | 0% | 100% |
| 8 | Pared de mamposteria de la cantina existente | global | 1,00 | 311.466 | 311.466 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 311.466 | 0 | 311.466 | 100% | 0% | 100% |
| 9 | Excavación y carga de cimiento con PBC | metros cubicos | 6,00 | 515.128 | 3.090.768 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 3.090.768 | 0 | 3.090.768 | 100% | 0% | 100% |
| 10 | Zapata de Hormigon Armado s/generalidades | metros cubicos | 15,00 | 1.539.008 | 23.085.120 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 23.085.120 | 0 | 23.085.120 | 100% | 0% | 100% |
| 11 | Vigas de Encadenado de Hormigón Armado s/generalidades | metros cubicos | 6,00 | 2.206.914 | 13.241.484 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 13.241.484 | 0 | 13.241.484 | 100% | 0% | 100% |
| 12 | Pilares de Hormigon Armado s/generalidades | metros cubicos | 4,00 | 1.812.426 | 7.249.704 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 7.249.704 | 0 | 7.249.704 | 100% | 0% | 100% |
| 13 | Vigas de Hormigon Armado s/generalidades | metros cubicos | 10,00 | 2.206.914 | 22.069.140 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 22.069.140 | 0 | 22.069.140 | 100% | 0% | 100% |
| 14 | Losa de H° A° s/generalidades | metros cubicos | 21,00 | 1.804.320 | 37.890.720 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 37.890.720 | 0 | 37.890.720 | 100% | 0% | 100% |
| 15 | Losita p/puertas s/generalidades | metros cubicos | 0,60 | 1.700.813 | 1.020.488 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 1.020.488 | 0 | 1.020.488 | 100% | 0% | 100% |
| 16 | Techo en chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre estructura de metal – membrana termo - hidrófuga 10mm. Con pintura antióxido 3x1, Planta Alta, Sanitario del Jardin y escalera. | metros cuadrados | 290,00 | 189.512 | 54.958.480 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 54.958.480 | 0 | 54.958.480 | 100% | 0% | 100% |
| 17 | Colocación de Cielorraso PVC 10 mm con caño negro estructural de 40x40mm - Planta Alta tres aulas, Sanitario del Jardin y galeria. | metros cuadrados | 270,00 | 114.742 | 30.980.340 | 135,00 | 122,00 | 257,00 | 15.490.170 | 13.998.524 | 29.488.694 | 50% | 45% | 95% |
| 18 | Cenefa y Babetas de chapa N°26 desarrollo 0.50cm. Sanitario del Jardin y P.A (aulas). | metros lineal | 33,00 | 83.184 | 2.745.072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 19 | De 0,30 cm. | metros cuadrados | 9,00 | 147.746 | 1.329.714 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 1.329.714 | 0 | 1.329.714 | 100% | 0% | 100% |
| 20 | Con aditivo hidrofugo, en calience tipo Brea en U. y asfalto liquido en paredes. | metros cuadrados | 33,00 | 22.332 | 736.956 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 736.956 | 0 | 736.956 | 100% | 0% | 100% |
| 21 | De 0,30 para revocar de Lad. Prensados | metros cuadrados | 60,00 | 147.746 | 8.864.760 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 8.864.760 | 0 | 8.864.760 | 100% | 0% | 100% |
| 22 | De 0,20 Lad. Huecos | metros cuadrados | 233,00 | 77.205 | 17.988.765 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 17.988.765 | 0 | 17.988.765 | 100% | 0% | 100% |
| 23 | De 0,15 Lad. huecos. | metros cuadrados | 310,00 | 58.831 | 18.237.610 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 18.237.610 | 0 | 18.237.610 | 100% | 0% | 100% |
| 24 | Envarillado sobre aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | metros lineal | 42,00 | 16.967 | 712.614 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 712.614 | 0 | 712.614 | 100% | 0% | 100% |
| 25 | Envarillado entre pilares y mamposteria ambas caras cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta altura de vigas. | metros lineal | 392,00 | 8.673 | 3.399.816 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 3.399.816 | 0 | 3.399.816 | 100% | 0% | 100% |
| 26 | Pilares de Hormigón Armado, Azotada más una capa e: 1,5cm. | metros lineal | 54,00 | 61.314 | 3.310.956 | 27,00 | 27,00 | 54,00 | 1.655.478 | 1.655.478 | 3.310.956 | 50% | 50% | 100% |
| 27 | Vigas de Hormigón Armado, Azotada más una capa e: 1,5cm. | metros lineal | 116,00 | 61.314 | 7.112.424 | 116,00 | | 116,00 | 7.112.424 | 0 | 7.112.424 | 100% | 0% | 100% |
| 28 | Para cielorraso (losa), Azotada más una capa e: 1,5cm. | metros cuadrados | 165,00 | 43.674 | 7.206.210 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 7.206.210 | 0 | 7.206.210 | 100% | 0% | 100% |
| 29 | Revoque exterior c/hidrofugo a una capa e:1,5cm | metros cuadrados | 470,00 | 30.070 | 14.132.900 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 14.132.900 | 0 | 14.132.900 | 100% | 0% | 100% |
| 30 | Revoque interior a 2 capas | metros cuadrados | 540,00 | 32.730 | 17.674.200 | 380,00 | 160,00 | 540,00 | 12.437.400 | 5.236.800 | 17.674.200 | 70% | 30% | 100% |
| 31 | Contrapiso de Hormigón de cascote h:10cm. Nivelado (aulas planta alta, galerias y sanitario Jardin). | metros cuadrados | 260,00 | 40.058 | 10.415.080 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 10.415.080 | 0 | 10.415.080 | 100% | 0% | 100% |
| 32 | Carpeta de Cemento, para piso cerámico (aulas planta alta, galerias y sanitario Jardin). | metros cuadrados | 260,00 | 26.346 | 6.849.960 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 6.849.960 | 0 | 6.849.960 | 100% | 0% | 100% |
| 33 | Piso Ceramico satinado PEI 4, color gris oscuro u otro color 30x 30cm (aulas planta baja, planta alta, cantina, deposito, escalera, galerias y sanitario Jardin). | metros cuadrados | 492,00 | 96.704 | 47.578.368 | 45,00 | 370,00 | 415,00 | 4.351.680 | 35.780.480 | 40.132.160 | 9% | 75% | 84% |
| 34 | Zócalo Cerámico satinado | metros lineal | 277,00 | 31.814 | 8.812.478 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0 | 6.999.080 | 6.999.080 | 0% | 79% | 79% |
| 35 | Contrapiso de Hormigón de cascote h:10cm. | Metros cuadrados | 14,00 | 40.058 | 560.812 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 560.812 | 0 | 560.812 | 100% | 0% | 100% |
| 36 | Carpeta de Cemento | Metros cuadrados | 14,00 | 33.146 | 464.044 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 464.044 | 0 | 464.044 | 100% | 0% | 100% |
| 37 | Puerta metálica de chapa N° 20 de 1,30 x 2,10 (incluye marco y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad). | Unidad | 4,00 | 1.011.784 | 4.046.936 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 3.035.202 | 3.035.202 | 0% | 75% | 75% |
| 38 | Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,80 x 2,10 (incluye marco y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad) | Unidad | 2,00 | 584.002 | 1.168.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 39 | Puerta placa c/revestimiento en fórmica y cantonera en madera nativa, de 0,60 x 1,80 (incluye marco y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad). | Unidad | 2,00 | 684.544 | 1.369.088 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1.369.088 | 0 | 1.369.088 | 100% | 0% | 100% |
| 40 | Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,80 x 1,80 (incluye marco y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad). | Unidad | 1,00 | 514.882 | 514.882 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 41 | Abertura tipo ventana 2.00 x 1.20 de aluminio color bronce linea innova corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado con silicona con perforaciones para desagüe de agua | Unidad | 14,00 | 1.340.417 | 18.765.838 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 18.765.838 | 0 | 18.765.838 | 100% | 0% | 100% |

FONACIDE

DOS COLUMNAS S.A.

Escaneado con CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Aberturas tipo ventana 1,50 x 1,20 de aluminio color bronce linea innova corredizas de 2 hojas(un fijo) móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado con silicona. | Unidad | 8,00 | 1.233.793 | 9.230.344 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4.615.172 | 0 | 4.615.172 | 50% | 0% | 50% |
| 43 | Aberturas tipo ventana 0,70 x 1,20 de aluminio color bronce linea innova corredizas de 2 hojas(un fijo) móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado con silicona. | Unidad | 2,00 | 815.105 | 1.630.210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 44 | Aberturas tipo ventana 1,10 x 0,60 de aluminio color bronce linea innova corredizas de 2 hojas (un fijo) móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado con silicona. | Unidad | 1,00 | 786.721 | 786.721 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 786.721 | 786.721 | 0% | 100% | 100% |
| 45 | En escalera. Pintado con antióxido. H:0.90 cm | metros lineal | 15,00 | 476.586 | 7.148.790 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 7.148.790 | 7.148.790 | 0% | 100% | 100% |
| 46 | En galerías (Planta Alta), Pintado con antióxido h:1.10 cm | metros lineal | 29,00 | 476.586 | 13.820.994 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0 | 13.820.994 | 13.820.994 | 0% | 100% | 100% |
| 47 | Látex acrílica en paredes interiores c/ enduido, dos manos, color blanco. | Metros cuadrados | 540,00 | 44.026 | 23.774.040 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 11.006.500 | 0 | 11.006.500 | 46% | 0% | 46% |
| 48 | Látex acrílico en paredes exteriores, dos manos. | Metros cuadrados | 670,00 | 29.002 | 13.830.540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 49 | Látex acrílico en pilares, vigas y cielorraso, dos manos. | Metros cuadrados | 935,00 | 31.670 | 10.809.450 | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 0 | 7.442.450 | 7.442.450 | 0% | 70% | 70% |
| 50 | Canaleta y bajadas con antióxido, sintético de color gris oscuro | Metros lineal | 115,00 | 21.415 | 2.462.725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 51 | Barandas en escaleras y galerías, sintético de color asmalta grafito. | Metros cuadrados | 34,00 | 21.462 | 729.708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 52 | Azulejos Cerámicos para revestimientos blanco o claro 0.30 x 0.60cm y/o aproximadamente igual pared interior (baño) con altura de 2,40 m | Metros cuadrados | 48,00 | 75.562 | 3.626.976 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 3.626.976 | 0 | 3.626.976 | 100% | 0% | 100% |
| 53 | Inodoros para niños, de 1ª calidad y marca, con cisterna baja, color a definir | Unidad | 2,00 | 784.086 | 1.568.172 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1.568.172 | 0 | 1.568.172 | 100% | 0% | 100% |
| 54 | Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm | Unidad | 1,00 | 111.438 | 111.438 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 111.438 | 0 | 111.438 | 100% | 0% | 100% |
| 55 | Canillas para Lavatorios a presión de 1ª calidad. | Unidad | 3,00 | 183.114 | 549.342 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 549.342 | 0 | 549.342 | 100% | 0% | 100% |
| 56 | Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso c/parachoques de goma. | Unidad | 3,00 | 57.786 | 173.358 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 173.358 | 0 | 173.358 | 100% | 0% | 100% |
| 57 | Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de 0,3mm | Unidad | 3,00 | 71.574 | 214.722 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 214.722 | 0 | 214.722 | 100% | 0% | 100% |
| 58 | Porta rollo cerámico blanco o claro | Unidad | 2,00 | 45.238 | 90.476 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 90.476 | 0 | 90.476 | 100% | 0% | 100% |
| 59 | Jabonera cerámico | Unidad | 3,00 | 52.686 | 158.056 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 158.058 | 0 | 158.058 | 100% | 0% | 100% |
| 60 | Mesada de mármol 1,95 x 0,50cm,3 bachas de acero inoxidables c/griferías. | Unidad | 1,00 | 1.505.406 | 1.505.406 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1.505.406 | 0 | 1.505.406 | 100% | 0% | 100% |
| 61 | llave de paso c/campana, cromado. | Unidad | 1,00 | 138.174 | 138.174 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 138.174 | 0 | 138.174 | 100% | 0% | 100% |
| 62 | Alimentación de agua fría | global | 1,00 | 2.315.734 | 2.315.734 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2.315.734 | 0 | 2.315.734 | 100% | 0% | 100% |
| 63 | Desagüe cloacal hasta el primer registro | global | 1,00 | 1.096.534 | 1.096.534 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1.096.534 | 0 | 1.096.534 | 100% | 0% | 100% |
| 64 | Cámara de inspección (0.40cmx0.40cm) ver detalle | global | 1,00 | 414.592 | 414.592 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 414.592 | 0 | 414.592 | 100% | 0% | 100% |
| 65 | Caño PVC Ø 100mm. | metros lineal | 100,00 | 31.936 | 3.193.600 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 3.193.600 | 0 | 3.193.600 | 100% | 0% | 100% |
| 66 | Colocación de canaletas de chapa galvanizada. Nº24 desarrollo 0.55m. | metros lineal | 115,00 | 78.851 | 9.067.865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 67 | b- Construcción de canal de desagüe pluvial a cielo abierto c/ rejilla metálica (ancho 35 cm.) | metros lineal | 85,00 | 97.734 | 8.307.390 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 8.307.390 | 0 | 8.307.390 | 100% | 0% | 100% |
| 68 | Provisión e instalación de cable preensamblado 4x16mm2 ( incluye conector dentado, morsa de suspensión) | metros lineal | 100,00 | 20.282 | 2.028.200 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0 | 1.622.560 | 1.622.560 | 0% | 80% | 80% |
| 69 | Provisión e instalación de cable multifilas de 4a6 mm2 hasta el tablero seccional ( Incluye ducto pvc externo) | metros lineal | 15,00 | 70.849 | 1.062.735 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 1.062.735 | 1.062.735 | 0% | 100% | 100% |
| 70 | Provisión e instalación de tablero metal externo de 12 modulo con barras RST + NeT ( incluye llaves termomagneticas según esquema unifilar) | Unidad | 2,00 | 1.633.814 | 3.267.628 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3.267.628 | 0 | 3.267.628 | 100% | 0% | 100% |
| 71 | Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo suroamericano y Puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste). | Unidad | 25,00 | 100.496 | 2.512.400 | 15,00 | 10,00 | 25,00 | 1.507.440 | 1.004.960 | 2.512.400 | 40% | 40% | 100% |
| 72 | Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 24.000BTU. ( incluye ducto pvc, curva pvc, soporte plastico, caja de conexión con tapa ciega) tambien incluye un caño pvc pasante para el desague del Aire y interructor bipolar . | Unidad | 5,00 | 460.374 | 2.301.870 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | 2.301.870 | 2.301.870 | 0% | 100% | 100% |
| 73 | Provisión e instalación de colgante de policarbonato 30cm de diametro e27 (incluye lampara led 30W 6500k, ducto pvc, cableado multifila, caja de conexión con tapa, boca punto externo) | Unidad | 30,00 | 333.718 | 10.011.540 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0 | 8.342.950 | 8.342.950 | 0% | 83% | 83% |
| 74 | Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x18w (incluye ducto pvc, cableado multifilar, encendido por fotocelula, boca punto ebutido a la pared) | Unidad | 15,00 | 154.144 | 2.312.160 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0 | 1.849.728 | 1.849.728 | 0% | 80% | 80% |
| 75 | Provisión e instalación de circuito para ventilador de techo con ducto pvc 20mm gris, caja de conexión con tapa, cableado multifilar, soporte con grampa pvc) | Unidad | 20,00 | 121.828 | 2.436.560 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 1.949.248 | 1.949.248 | 0% | 80% | 80% |
| 76 | Limpieza final | global | 1,00 | 566.213 | 566.213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | | | Precio Total | 549.235.000 | Monto Bruto | | | 367.300.139 | 114.018.570 | 481.318.709 | 47% | 21% | 88% |
| | | | | | | Descuento 20% Anticipo | | | | | 22.803.714 | | | |
| | | | | | | Descuento 5% Retención Caucional | | | | | 5.700.929 | | | |
| | | | | | | Monto Neto a Cobrar | | | | | 85.513.926 | | | |

DOS COLUMNAS S.A.
RUC.: 80112630 - 4
CONSTRUCTORA

Contratista

FONACIDE
Dirección de FONACIDE
Municipalidad de Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner