Certificado de Avance de Obras N° 4:

OBRA:	**Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre la calle Carmen (un tramo)**
UBICACIÓN	**Calle Carmen - Carmen del Paraná**
OFERENTE	**A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.**
REPRESENTANTE LEGAL	**Ing. Civil Abundio Alejandro Avalos Galeano**
FECHA	**16/2/2022**
TIPO DE LLAMADO	**CD N° 04/2021**
ID Nº	**403,950**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TRABAJOS EJECUTADOS			TOTAL REALIZADO	
						ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	GS.	% DE AVANCE
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES. Relevamiento topografico	Metros cuadrados	1.440,00	1.200	1.728.000	1.440,00		1.440,00	-	100,00%
1.2	Cartel Indicador (1,20 x 2,00)	Unidad	1,00	724.000	724.000	1,00		1,00	-	100,00%
1.3	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.440,00	1.880	2.707.200	1.440,00		1.440,00	-	100,00%
1.4	MOVIMIENTO DE SUELO. Terraplenado vibrocompactado y perfilado	Metros cúbicos	432,00	31.000	13.392.000	432,00		432,00	-	100,00%
1.5	provisión y colocación de cuneta cordón altura: 30 cm, ancho: 50 cm y espesor: 8cm, : dosaje 1:3:5	Metro lineal	292,00	77.450	22.615.400	292,00		292,00	-	100,00%
1.6	Construcción de badén de HºAº de 1,60 m de ancho	Metro lineal	18,00	129.700	2.334.600		9,00	9,00	1.167.300	50,00%
1.7	EMPEDRADO. Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.274,00	39.550	50.386.700	585,00	507,00	1.092,00	20.051.850	85,71%
1.8	Cordón de confinamiento	Metro lineal	27,00	37.000	999.000			-	-	0,00%
1.9	Compactación y relleno de espacios entre piedras	Metros cuadrados	1.274,00	5.750	7.325.500			-	-	0,00%
1.10	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1,00	1.238.650	1.238.650			-	-	0,00%
Total					**103.451.053**				**21.219.150**	
						TOTAL CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N°4			21.219.150	
						FONDO DE REPARO N°4		5%	1.060.958	
						CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N° 4			**20.158.193**	
						SON GUARANÍES:			**VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS**	

Certificado de Avance de Obras N° 1:	17.827.200
Certificado de Avance de Obras N° 2:	21.564.680
Certificado de Avance de Obras N° 3:	24.911.470
Certificado de Avance de Obras N° 4:	21.219.150
Total	**85.522.500**
Porcentaje de avance de obras	**82,67%**

Arq. Julio Villate
Fiscal de Obras
Municipalidad de Carmen del Paraná

Julio César Villate
ARQUITECTO

Ing. Civil Abundio Alejandro Avalos Galeano
Representante legal
A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.

A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
R.U.C. 80094725 - 8