JV ARQUITECTURA
Arq. Jorge Vergara Arenas
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES

Caacupé, 21 de Setiembre del 2023

A

Lic. Diego Riveros

INTENDENTE MUNICIPAL

Presente

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda con el fin de **solicitar el cobro del Certificado de Obras Nº 01,** por los trabajos de la Obra **"CONSTRUCCION DE REFORMA DE SERVICIOS HIGUIENICOS EN EL BLOQUE ANTIGUO DEL EDIFICIO MUNICIPAL"**, correspondiente al **Contrato N° 12/2023 CON ID 434176**

Adjunto a esta nota, Planilla de Computo métrico, Certificado Nº 01

Sin otro en particular y esperando una respuesta favorable, atentamente.

Arq. Jorge Vergara
JV ARQUITECTURA

Municipalidad de Caacupé
Mesa de Entrada

Exp. N° 15.057 Folio: 570

Caacupé: 21 SEP 2023

Firma: Hora: 14:19

Aclaración: M. Lena Jara.

Escaneado con CamScanner

JV ARQUITECTURA
Arq. Jorge Vergara Arenas
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES

CERTIFICACION Nº 01

CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2023 PARA LA "REFORMA DE SERVICIOS HIGIENICOS EN EL BLOQUE ANTIGUO DEL EDIFICIO MUNICIPAL" ID: 434176

Item	DESCRIPCION	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	MONTO TOTAL
1	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	Unidad Medida Global	1	1.254.252	1.254.252
2	Demolición de mampostería de elevación de 0,15 m.	Metros cuadrados	16,4	12.656	207.553
3	Demolición de pisos	Metros cuadrados	17,6	12.609	221.914
4	Demolición de contrapiso	Metros cuadrados	17,6	9.899	174.230
5	Demolición de azulejos	Metros cuadrados	73,2	14.798	1.083.242
6	Demolición de mesadas de hormigón azulejadas	Metros cuadrados	1,8	42.706	76.872
7	Demolición de artefactos sanitarios,sus instalaciones de agua y desagüe cloacal sin recuperación	Unidad Medida Global	1	544.495	544.495
8	Demolición de balancines	Unidad	4	40.559	162.237
9	Demolición de cielorraso de madera	Metros cuadrados	17,6	25.080	441.411
10	Apertura de vano para ventanas	Metros cuadrados	1,7	31.518	53.581
11	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	10,8	36.352	392.603
12	Reparación de grietas con varillas Æ 8 c/ 0,50 m - long 1.00 m.	Metros cuadrados	10	42.799	427.986
13	Revoque de paredes interiores a una capa (reg. de sup. azulejada)	Metros cuadrados	55,4	36.312	2.011.681
14	Revoque de mochetas de aberturas	Metro lineal	11,6	43.426	503.739
15	Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	17,6	44.914	790.493
16	Carpeta base para piso de porcelanato	Metros cuadrados	17,6	76.741	1.350.639
17	Provisión y colocación de piso tipo porcelanato (acabado mate) de 60x60 cm. (color a definir)	Metros cuadrados	17,6	160.696	2.828.258
18	Provisión y colocación de revestimiento de paredes c/ porcelanato (terminación mate) - h: 2,40 m. (color a definir)	Metros cuadrados	59	160.696	9.481.092
19	Aislación hidrófuga de losa	Metros cuadrados	47,6	97.989	4.664.287
20	Cambio de cerradura para puertas de entrada existentes, reparaciones menores y contramarco (interno y externo).	Unidad	2	437.493	874.985
21	*Provisión y colocación de puerta batiente para* boxes metalicas.	Unidad	5	844.665	4.223.325
22	Provisión y colocación de ventana tipo corrediza, de vidrio templado color gris, de 8 mm. de 1,40x0,40 m.	Unidad	2	657.426	1.314.852
23	Provisión y colocación de ventana tipo banderola, de vidrio templado color gris, de 8 mm. de 0,70x0,40 m.	Unidad	2	361.607	723.215
24	Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso de 60x60cm, con junta tomada y buña perimetral	Metros cuadrados	17,5	103.49	1.817.351
25	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex	Metros cuadrados	65,4	25.696	1.680.492

JORGE VERGARA ARENAS ARQUITECTO MP 10-17-BA

Escaneado con CamScanner

26	Pintura de cielorraso	Metros cuadrados	17,5	32.270	564.732
27	Pintura de aberturas de madera con pintura sintética mate	Metros cuadrados	7,74	43.117	333.726
28	Pintura de canaleta con pintura sintética mate	Metro lineal	11,4	31.220	355.906
29	Instalación de agua fría con caños tipo termofusión, según plano	Unidad Medida Global	1	2.611.778	2.611.778
30	Desagüe cloacal de ambos baños s/ plano	Unidad Medida Global	1	2.331.838	2.331.838
31	Provisión y colocación de inodoros cisterna baja de doble descarga, tapa con freno, color blanco	Unidad	5	936.436	4.682.180
32	Provisión y colocación de bachas de embutir color blanco	Unidad	4	213.232	852.929
33	Provisión y colocación de canillas para bachas, tipo pressmatic de corte automático	Unidad	4	346.214	1.384.858
34	Provisión y colocación de mingitorios c/ sifón incorporado, color blanco	Unidad	3	647.419	1.942.258
35	Provisión y colocación de griferías para mingitorios, tipo pressmatic de corte automático	Unidad	3	360.212	1.080.635
36	Renovación de tapa metálica con piso de Registro cloacal de 40x40 cm.	Unidad	1	200.038	200.038
37	Provisión y colocación de: mesada de granito natural (color a definir) con zócalo de 8 cm. y pollerita de 10 cm	Metros cuadrados	2,25	805.573	1.812.539
38	Provisión y colocación de divisorias de granito natural (pulido ambas caras) para divisoria de los boxes; altura: 2,00 m.	Metros cuadrados	14,4	875.558	12.608.042
39	Provisión y colocación de divisorias de granito natural (pulido ambas caras) para divisoria de mingitorios; medidas: 0,60x1,00 m.	Metros cuadrados	0,6	875.558	525.335
40	Provisión y colocación de portarrollos plástico	Unidad	5	249.155	1.245.776
41	Provisión y colocación de dispensers de jabón líquido	Unidad	2	139.980	279.961
42	*Provisión y colocación de secamanos eléctrico de* acero inoxidable	Unidad	2	1.076.954	2.153.909
43	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	6	130.679	784.074
44	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	130.679	784.074
45	Provisión y colocación de artefactos tipo led de adosar redondo de 18 W, luz fria	Unidad	6	125.174	751.047
46	Canaleta colectora de chapa doblada N° 26 c/ bajada del mismo material, desarrollo 40 cm.	Metro lineal	11,4	99.164	1.130.472
47	Espejos tipo float, sobre bastidor metálico de caños 40x40 mm, con tiras led en todo el contorno.	Metros cuadrados	2,5	625.214	1.563.034
48	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	2.014.448	2.014.448
	PRECIO TOTAL:				79.298.374

TOTAL CERTIFICADO Nº 01	79.298.374
FONDO DE REPARO	3.964.919
TOTAL	75.333.455

JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS
JV ARQUITECTURA

Escaneado con CamScanner