**HOLLER INGENIERÍA S.R.L.**
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055 c/ Cmte. Caballero
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687/8
E-mail: holler@holler.com.py

Asunción, 25 de julio de 2022

**Informe Técnico**

Ref: Trabajos realizados en el Hospital de Trauma "Manuel Giagni" Contrato N° 29/2021.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato oportunamente suscripto entre el Hospital de Trauma "Manuel Giagni" y Holler Ingeniería S.R.L., cumplimos en brindar a ustedes el informe técnico acerca de los trabajos realizados trabajos a la fecha:

Orden de Servicio Nº 01-01-17

Ascensor Marca MP Nº 101.638 Código Patrimonial Nº 011-22-69-0200

En este ascensor se realizaron los siguientes trabajos:

| Ítem | Cantidad | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| 2.136 | 2 | Unidad | Mano de obra para reparación de hoja de puerta |
| 2.147 | 200 | Litro | Provisión de aceite hidráulico |
| 2.148 | 1 | Unidad | Mano de obra para la reposición y/o cambio de aceite hidráulico |
| 2.149 | 5 | Unidad | Provisión de suspensión de puerta |
| 2.150 | 5 | Unidad | Mano de obra para el cambio de suspensión de Puerta |
| 2.151 | 20 | Unidad | Provisión de guiadores inferior de puerta |
| 2.152 | 20 | Unidad | Mano de obra para el cambio de guiador inferior de puerta |
| 2.161 | 1 | Unidad | Provisión de Contacto de Puerta |
| 2.162 | 1 | Unidad | Mano de obra para el cambio de contacto de Puerta |
| 2.167 | 4 | Unidad | Provisión de guiadores plásticos de cabina |
| 2.168 | 4 | Unidad | Mano de obra para el cambio de guiadores plásticos de cabina |
| 2.187 | 1 | Unidad | Materiales y repuestos para la reparación integral de enfriador de aceite. |
| 2.188 | 1 | Unidad | Mano de obra para la reparación integral de enfriador de aceite. |
| 2.189 | 1 | Unidad | Provisión de placa electrónica de seguridad |
| 2.190 | 1 | Unidad | Mano de obra para el cambio de la placa electrónica de seguridad |
| 2.191 | 1 | Unidad | Provisión de guiador de pistón |
| 2.192 | 1 | Unidad | Mano de obra para el cambio de guiador de Pistón |
| 2.193 | 2 | Unidad | Provisión de sensor magnético |
| 2.194 | 2 | Unidad | Mano de obra para el cambio de sensor magnético |

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

Atlas Schindler