COD. 36282021

CONTRATISTA **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA** Tel: Email:	**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES** **UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS** **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 589/2020**	**FISCALIZACIÓN: MOPC** Tel:
	OBRA: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TEMPORALES EN EL MARCO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA COSTANERA SUR **Longitud Total: 2,710 Ha**	**CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS** **Certificado N°:** 3 **Mes/Año:** Septiembre/2021

RESOL. MINISTERIAL N°:	2051/2020	**FECHA PRESENTACION DE OFERTA:**	02/11/2020
FECHA DE CONTRATO:	30/12/2020	**ORDEN DE INICIO:**	29/06/2021
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 14.830.000.000	**PLAZO ORIGINAL:**	10 Meses
MONTO C.M. 1 (Con IVA):	Gs 16.058.671.606	**PLAZO C.M. 1:**	10 Meses

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Prog. Contract.	18,00 %	33,00 %
A. Prog. Modif. Vig.	18,00 %	33,00 %
Avance ejecutado	17,34 %	27,52 %
Teórico	17,34 %	27,52 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
VIVIENDAS TEMPORALES											
1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 1											**10,71 %**
1.1 Unidad Básica Habitacional Temporal UBHT Tipo 1	unidad	41,00	0,00	--	--	--	0,00 %	22.756.271	--	--	--
1.1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 1	und	22,00	22,00	--	5,00	5,00	22,73 %	37.813.749	--	189.068.745	189.068.745
TOTAL PROGRAMADO UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 1 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**1.764.909.589**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**0**	**189.068.745**	**189.068.745**
2 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 2											**4,88 %**
2.1 Unidad Básica Habitacional Temporal UBHT Tipo 2	unidad	63,00	0,00	--	--	--	0,00 %	27.878.490	--	--	--
2.1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 2A	und	45,00	45,00	--	4,00	4,00	8,89 %	47.424.312	--	189.697.248	189.697.248
TOTAL PROGRAMADO UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 2 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**3.890.438.910**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**0**	**189.697.248**	**189.697.248**
3 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3											**12,31 %**
3.1 Unidad Básica Habitacional Temporal UBHT Tipo 3	unidad	47,00	0,00	--	--	--	0,00 %	32.472.200	--	--	--
3.1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3A	uni	31,00	31,00	--	7,15	7,15	23,06 %	54.190.857	--	387.464.628	387.464.628
3.2 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3B	und	2,00	2,00	--	--	--	0,00 %	63.734.040	--	--	--

34 treinta y cuatro

.....
ING. DEBORATH PAOLA LEZCANO MARTINEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

.....
ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

3.3 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3C	und	2,00	2,00	--	--	--	0,00 %	69.860.794	--	--	--
3.4 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3D	und	2,00	2,00	0,21	0,62	0,83	41,50 %	68.893.244	14.467.581	42.713.811	57.181.392
TOTAL PROGRAMADO UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**3.611.086.123**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**14.467.581**	**430.178.439**	**444.646.020**
											6,82 %
4 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 4											
4.1 Unidad Básica Habitacional Temporal UBHT Tipo 4	unidad	29,00	0,00	--	--	--	0,00 %	35.767.200	--	--	--
4.1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 4A	und	18,00	18,00	0,48	1,65	2,13	11,83 %	59.733.179	28.671.926	98.559.745	127.231.671
4.2 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 4B	und	6,00	6,00	0,42	0,23	0,65	10,83 %	69.625.959	29.242.903	16.013.971	45.256.874
TOTAL PROGRAMADO UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 4 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**2.530.201.776**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**57.914.829**	**114.573.716**	**172.488.545**
											16,39 %
5 OBRAS COMPLEMENTARIAS											
5.1 Obras complementarias	~~unidad~~ gl	1,00	0,00	0,06	--	0,06	5,60 %	9.577.205.819	536.323.526	--	536.323.526
5.1 Obras complementarias	gl	1,00	1,00	0,10	0,178443175425511	0,28	27,71 %	9.124.052.994	900.257.347	1.628.124.989	2.528.382.336
TOTAL PROGRAMADO OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**18.701.258.813**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**1.436.580.873**	**1.628.124.989**	**3.064.705.862**
TRAMO NO ASIGNADO											
											4,90 %
6 OBRAS ADJUNTAS											
6.1 Obras adjuntas	gl	1,00	1,00	--	0,0490	0,0490	4,90 %	390.776.395	--	19.148.043	19.148.043
TOTAL PROGRAMADO OBRAS ADJUNTAS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**390.776.395**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**0**	**19.148.043**	**19.148.043**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**1.371.784.803**	**2.337.082.891**	**3.708.867.694**
IVA (10%)									**137.178.480**	**233.708.289**	**370.886.769**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**1.508.963.283**	**2.570.791.180**	**4.079.754.463**

ING. DEBORATH PAOLA LEZCANO MARTINEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

33 treinta y tres