COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA

CONTRATO Nº: 12/2021 **FECHA:** 21 JUN 2022

FECHA DEL CONTRATO: 07 DE ABRIL DEL 2021.-

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO PARA CLIENTES DE FIBRA OPTICA – AD REFERENDUN – LOTE Nº 1"

CONTRATISTA: SSD S.R.L.

PLAZO CONTRACTUAL: 90 (NOVENTA) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DIA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.-

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 07 DE ABRIL DEL 2021.-

FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL: 05 DE JULIO DEL 2021.-

FECHA DE FINALIZACIÓN REAL: 05 DE JULIO DEL 2021.-

ATRASOS EN LA PROVISION DE LICENCIAS FALTANTES: 15 (QUINCE) DIAS CALENDARIO.-

MULTA POR ATRASOS EN LA PROVISION DE LICENCIAS FALTANTES: GS. 42.375.000 (GUARANIES CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL).-

MONTO DEL CONTRATO: GS. 1.129.999.983.- (GUARANIES MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENYA Y TRES), IVA INCLUIDO.-

MONTO EJECUTADO: GS. 1.129.999.983.- (GUARANIES MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENYA Y TRES), IVA INCLUIDO.-

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 28 de marzo de 2022 y a la Nota de Remisión Nº 001-001-0001280 de fecha 05 de noviembre de 2021.

Hugo Díaz
Socio Gerente
SSD S.R.L.

SSD S.R.L
CONTRATISTA

ING. GILBERTO A. RIVAS P.
Gerente de Planificación
Adm. Del Contrato - COPACO S.A.