MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

" CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA CALLE 1 DESDE LA CALLE ARGENTINA HASTA LA CALLE AVIACION DEL BARRIO ARROYO PORA"

Contrato N° 34/2021

Certificado N°02

CONTRATISTA	JULIO CESAR GAMON BENITEZ
FECHA DE PRESENTACIÓN	23/12/2021
FECHA DE INICIO	30/9/2021
PLAZO INICIAL	150
PLAZO DE ADENDA	----
DIAS DE LLUVIA	----
PLAZO PRORROGADO	----
DIAS TRANSCURRIDOS	84
RECEPCIÓN PROVISORIA	----------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acum.	MONTO (GUARANIES) Anterior	MONTO (GUARANIES) Actual	MONTO (GUARANIES) Acumulado	% de Avance
1	**Construcción de empedrado**	**Global**	**1**									
1.1	Trabajos Preliminares -Replanteo. No Incluye movimiento de suelo	m2	2930	1.881	5.511.330	450	1.172	1.622	846.450	2.204.532	3.050.982	55%
1.2	Pavimento tipo empedrado	m2	2503	33.000	82.599.000	-	1.050	1.050	-	34.650.000	34.650.000	42%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	ml	599	91.357	54.722.843	300	110	410	27.407.100	10.049.270	37.456.370	68%
1.4	Baden de H° A° con hormigón pre elaborado(doblemente armado)	ml	50	288.662	14.433.100	-	25	25	-	7.216.550	7.216.550	50%
1.5	Cordón escondido de hormigón	ml	56,5	48.554	2.743.301	-		-	-		-	0%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	ml	599	3.453	2.068.347	300	110	410	1.035.900	379.830	1.415.730	68%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle	un	1	580.056	580.056	-	-	-	0	-	-	0%
1.8	Limpieza final de obra	m2	2930	603	1.766.790	-	-	-	0	-	-	0%
				TOTAL	**164.424.767**							

Total certificado	29.289.450	54.500.182	83.789.632
Fondo de reparo 5%:	1.464.472	2.725.009	4.189.481
Neto a cobrar Gs.:	27.824.978	51.775.173	79.600.151

Son Guaraníes: cincuenta y un millones setecientos setenta y cinco mil ciento setenta y tres

Contratista
Ing. Julio C. Gamón B.
Representante Legal
Ing. Julio C. Gamón B.
RPI N° 807052

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Fiscalización
DIRECCIÓN
Itapúa Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá