CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO 3604, 1056, 230, 3605 Y 231, COMPAÑÍA 1RA. NARANJATY.-

CONTRATO: Nº 109/2021

Fecha: 19/10/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 14/10/2.021	al: 19/10/2.021
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO 3604, 1056, 230, 3605 Y 231, COMPAÑÍA 1RA. NARANJATY

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	996,00	1.650	1.643.400	0	996,00	996,00	0	1.643.400	1.643.400	100%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	249,00	30.000	7.470.000	0	249,00	249,00	0	7.470.000	7.470.000	100%
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	996,00	46.000	45.816.000	0	996,00	996,00	0	45.816.000	45.816.000	100%
1.5	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	996,00	2.000	1.992.000	0	996,00	996,00	0	1.992.000	1.992.000	100%
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	62,25	6.000	373.500	0	62,25	62,25	0	373.500	373.500	100%
1.7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	996	1.650	1.643.400	0	996,00	996,00	0	1.643.400	1.643.400	100%
	TOTAL					**59.838.300**						**59.838.300**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**59.838.300**
5% Retención	**2.991.915**
Neto a cobrar	**56.846.385**

"S.R." Construcciones de Cándido Guillermo Rolón RUC: 1.367.240-9

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg, MOPC N° 4228