MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2021-2022

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME REFACCION DE MURALLA LATERAL PALACETE MUNICIPAL con I.D. N° 430991 – C.E. N°: 06/2023.-**

Fecha: 19 de Mayo 2023.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **REFACCION DE MURALLA LATERAL PALACETE MUNICIPAL con I.D. N° 430991.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 01.-

Es mi informe,

Fiscal de Obras
Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. N° 2321
RUC: N° 1192707-0

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2021-2026

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: "REFACCION DE MURALLA LATERAL PALACETE MUNICIPAL" -
C.E. N° 06/2023.-

CERTIFICADO N° 01 19/05/2023 I.D. N° 430991

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	**REFACCION DE MURALLA LATERAL PALACETE MUNICIPAL**				**23.590.000**						
1.1	Excavacion y Cimiento de PBC	M3	1	750.000	750.000	0	1	1	0	750.000	750.000
1.2	Zapata de H°Aº 0,71x0,70x0,40	M3	0,6	3.000.000	1.800.000	0	0,6	1	0	1.800.000	1.800.000
1.3	Pilar de H°Aº 25x25	ML	11,5	275.000	3.162.500	0	11,5	12	0	3.162.500	3.162.500
1.4	Viga encadenado 0,25x0,25	ML	6,3	275.000	1.732.500	0	6,3	6	0	1.732.500	1.732.500
1.5	Muro de PBC esp 30 cm	M3	4,5	1.250.000	5.625.000	0	4,5	5	0	5.625.000	5.625.000
1.6	Mamposteria de nivelacion de 0,30	M2	3,9	200.000	780.000	0	3,9	4	0	780.000	780.000
1.7	Mamposteria de elevacion de 0,15	M2	12	150.000	1.800.000	0	12	12	0	1.800.000	1.800.000
1.8	Revoque	M2	12	45.000	540.000	0	12	12	0	540.000	540.000
1.9	Carpeta	M2	135	40.000	5.400.000	0	135	135	0	5.400.000	5.400.000
1.10	Limpieza final	GL	1	2.000.000	2.000.000	0	1	1	0	2.000.000	2.000.000
	Precio Total				**23.590.000**				**0**	**23.590.000**	**23.590.000**
	Certificación anterior				0						
	Certificación acumulada				23.590.000						
	Certificación actual				**23.590.000**						
	Retención por fondo de reparo 5 %				0						
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)				**23.590.000**						

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

EL GATO CONSTRUCTORA
Y Trabajo Viales
Ruc 2188550-8
San Estanislao Paraguay

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente