MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN

NOMBRE DE OBRA SEGÚN CONTRATO "REPARACIÓN DE BANCOS E ILUMINACIÓN DE LAS COSTANERAS DE ENCARNACIÓN" CON ID: 418.468

Contrato N° 82/2022

Certificado N° 3

CONTRATISTA	Habitare S.R.L.
FECHA DE PRESENTACIÓN	17/03/2023
FECHA DE INICIO	16/01/2023
PLAZO INICIAL	60 días
PLAZO DE ADENDA	———
DIAS TRANSCURRIDOS	60 días
RECEPCIÓN PROVISORIA	———

LOTE Nº 1 - Mantenimiento de Luminarias Sector Playas

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
	SECTOR PLAYA MBOI KAE											
1	Provisión e instalación lampara led 70W e40 6500k 6500 lm multirango de tensión 200/240V para farola trail (incluye limpieza e cambio de porta lampara)	Unidad	140	240.000	33.600.000	140,0		140.0	33.600.000	-	33.600.000	100%
2	Readecuación de los registros de la Farola trail (incluye limpieza de acrilico transparente, extracción de arena y nuevo empalme de los conductores, sellado de tapa de registro con soldadula y relleno con hormigon)	Unidad	140	78.000	10.920.000	140,0		140.0	10.920.000	-	10.920.000	100%
3	Retiro de columna metalica de Farola Trial con relleno de Hormigon para racionalización de luminarias (Conforme EETT)	Unidad	70	93.000	6.510.000	70,0		70.0	6.510.000	-	6.510.000	100%
4	Provisión e instalación de Proyector led 50 W 6500k 220V IP67 (Farolas Gaviota) (Conforme EETT)	Unidad	70	196.000	13.720.000	70,0		70.0	13.720.000	-	13.720.000	100%
5	Readecuación de los registros de la farola Gaviota (incluye limpieza, extracción de arena y nuevo empalme de los conductores, sellado de tapa de registro con soldadula y relleno con hormigon) (EETT)	Unidad	70	84.000	5.880.000	70,0		70.0	5.880.000	-	5.880.000	100%
6	Readecuación de los tableros comando de encendido automatico de farolas (incluye cambio de componentes ya sea reloj horario, contactor, disyuntor térmico) (EETT)	Unidad	3	1.450.000	4.350.000	3,0		3.0	4.350.000	-	4.350.000	100%
7	Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor mercurio halogenado, con lampara tubular 400w HPIT en AP columna 12 metros (incluye uso de camión con grua) (Conforme EETT)	Unidad	30	725.000	21.750.000	30,0		30.0	21.750.000	-	21.750.000	100%
	SECTOR PLAYA SAN JOSÉ											
8	Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor mercurio halogenado, con lampara tubular 400w HPIT en AP columna 12 metros (incluye cableado multifilar nyy uso de camión con grua) (Conforme EETT)	Unidad	28	815.000	22.820.000	28,00		28.00	22.820.000	-	22.820.000	100%
9	Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor sodio, con lampara tubular 400w sodio en AP columna 12 metros (incluye cableado multifilar nyy, uso de camión con grua) (Conforme EETT)	Unidad	10	669.000	6.690.000	10,00		10.00	6.690.000	-	6.690.000	100%
	SECTOR PLAYA SAN ISIDRO											
10	Provisión e instalación lampara led 70W e40 6500k 6500 lm multirango de tensión 200/240V para farola fatrail (incluye limpieza e cambio de porta lampara) (Conforme EETT)	Unidad	150	225.000	33.750.000	150,0		150.0	33.750.000	-	33.750.000	100%
11	Readecuación de los registros de la Farola Fatrail (incluye limpieza de acrilico transparente, extracción de arena y nuevo empalme de los conductores, sellado de tapa de registro con soldadura y relleno con hormigon) (Conforme EETT)	Unidad	150	78.500	11.775.000	150,0		150.0	11.775.000	-	11.775.000	100%
12	Provisión e instalación de Proyector led 50 W 6500k 220V IP67 (Farolas Gaviota) (Conforme EETT)	Unidad	40	215.517	8.620.680	40,0		40.0	8.620.680	-	8.620.680	100%
13	Readecuación de los registros de la farola Gaviota (incluye limpieza, extracción de arena y nuevo empalme de los conductores, sellado de tapa de registro con soldadula y relleno con hormigon) (Conforme EETT)	Unidad	40	83.333	3.333.320	40,0		40.0	3.333.320	-	3.333.320	100%
14	Readecuación de los tableros comando de encendido automatico de farolas (incluye cambio de componentes ya sea reloj horario, contactor, disyuntor térmico) (Conforme EETT)	Unidad	3	1.650.000	4.950.000	3,0		3.0	4.950.000	-	4.950.000	100%

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 8[illegible]

Ing. René Miglio
Dpto. de Infraestructura
Obras y Servicios

Escaneado con CamScanner

15	Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor mercurio halogenado, con lampara tubular 400w HPIT en AP columna 12 metros (Incluye uso de camión con grua) (Conforme EETT)	Unidad	15	766.667	11.500.005	15,0		15,0	11.500.005	-	11.500.005	100%
16	Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor sodio, con lampara tubular 400w sodio en AP columna 12 metros (Incluye uso de camión con grua) (Conforme EETT)	Unidad	32	671.667	21.493.344	32,0		32,0	21.493.344	-	21.493.344	100%
17	Provisión e instalación de cable subterraneo NYY 4x10mm2 (incluye empalmes con conectores dentado anti humedad, y relleno con hormigon) (Conforme EETT)	Metros	900	80.500	72.450.000	900,0		900,0	72.450.000	-	72.450.000	100%
18	Provisión e instalación de cable subterraneo NYY 2x2mm2 (incluye empalmes con conectores dentado anti humedad, y relleno con hormigon) (Conforme EETT)	Metros	600	10.324	6.194.400	600,0		600,0	6.194.400	-	6.194.400	100%
				TOTAL	300.308.749							

Total certificado LOTE 1	300.308.749	-	300.308.749
Devolución de Anticipo 20%	60.061.350	-	60.061.350
Fondo de reparo 5%:	15.015.337	-	15.015.337
Neto a cobrar Gs.:	225.230.062	-	225.230.062

	LOTE Nº 2 - Mantenimiento de Bancos Sector Costaneras					CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	Reparación y Reconstrucción de Bancos de Madera Plástica Ambiental (Conforme EETT)	Unidad	100	953.000	95.300.000	90	10	100	85.770.000	9.530.000	95.300.000	100%
2	Provisión y Colocación de Madera Plástica Ambiental (Conforme EETT)	Unidad	36	860.000	30.960.000	36	0	36	30.960.000	-	30.960.000	100%
3	Reparación y Reconstrucción de Bancos de Madera Plástica Ambiental (Conforme EETT)	Unidad	193	1.031.000	198.983.000	100	93	193	103.100.000	95.883.000	198.983.000	100%
4	Reparación y Reconstrucción de Bancos de Madera Plástica Ambiental (Conforme EETT)	Unidad	53	1.031.000	54.643.000	0	53	53	-	54.643.000	54.643.000	100%
				TOTAL	379.886.000							

Total certificado LOTE 2	219.830.000	160.056.000	379.886.000
Devolución de Anticipo 20%	10.991.500	32.011.200	75.977.200
Fondo de reparo 5%:	549.575	8.002.800	18.994.300
Neto a cobrar Gs.:	208.838.500	120.042.000	284.914.500

Total Neto a cobrar LOTE 1 + LOTE 2 Gs.:	120.042.000

Son Guaraníes: CIENTO VEINTE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL.

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 -
Cel: 0983 514 8

Alejandro Paniagua
Representante Legal
Habitare S.R.L.

Ing. René Miglio
Fiscal de Obras Públicas
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner