MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Dirección General de Obras
Dirección de Vialidad
Unidad de Laboratorio

Asunción, 31 de Enero de 2025

INFORME TECNICO

El presente informe tiene por objeto presentar los resultados de ensayos laboratoriales realizados a las muestras de agregados pétreos tipos 6ta., correspondiente a la Orden de Servicio N° 21/25, enviado por la empresa **SOMAGEC S.A.** en referencia a la Adquisición de Piedra Triturada LPN SBE N° 06/2022, las muestras fueron extraídas de los acopios dentro de la Dirección de Vialidad (Planta Asfáltica).

1-1 Los ensayos realizados con la piedra triturada tipo 6ta. Son:

Granulometría, Peso Específico y Absorción, Equivalente de Arena, Limite Liquido, Limite Plástico e Índice de Plasticidad, por los métodos de la AASHTO T 88 – 70, AASHTO T 85 – 70, AASHTO T 176 – 70, AASHTO T 89 – 70 y AASHTO T 90 – 70.

1-1 ENSAYOS REALIZADOS CON LA PIEDRA TRITURADA TIPO 6TA.

ENSAYOS		METODOS	RESULTADOS
1.2-	Granulometría	AASHTO T 88 – 70	: Ver cuadro
2.2-	Peso específico aparente seco	AASHTO T 85 – 70	: 2,772 gr/cm3
3.2-	Peso específico aparente sat.y sup. Seca	AASHTO T 85 – 70	: 2,794 gr/cm3
4.2-	Peso específico real	AASHTO T 85 – 70	: 2,835 gr/cm3
5.2-	Absorción	AASHTO T 85 – 70	: 1,7 %
6.2-	Equivalente de arena	AASHTO T 176 – 70	: 99,6 %
7.2-	Limite Liquido	AASHTO T 89 – 70	: NL
8.2-	Limite Plástico	AASHTO T 90 – 70	: NL
9.2-	Índice de plasticidad		: NP

ANALISIS GRANULOMETRICO

Tamiz	Triturada Tipo 6ta. % que pasa
3/4"	100
1/2"	100
3/8"	100
N° 4	100
N° 8	55,4
N° 30	24,3
N° 50	12,5
N° 100	9,7
N° 200	5,4

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Ing. Civil Mg. Edgardo Gómez
Dirección de Vialidad

Nelson Ariel Chavez
Técnico Sup. Vial
Dirección de Vialidad

Escaneado con CamScanner