RENFE S.A.

0000032

CONTROLADO

PODER JUDICIAL
SERVICIOS
Lic. Gustavo R. Palmerola
Jefe Sección Servicios Generales

Señores

C.S.J – CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

Lic. Gustavo Palmerola – Jefe de Seccion Servicios Generales.-

Presente

Ref.: **Informe técnico de los Ascensores 87.778 y 87.779**

Nos dirigimos a Ud., a fin de comunicarle que hemos realizado la visita correspondiente al mes de FEBRERO/2019 para realizar las tareas correspondientes al servicio de mantenimiento preventivo de dichos ascensores.

Citamos más abajo las actividades realizadas:

ESPECIFICACIÓN
Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores.
Reajuste integral d tornillería en todos los elementos del sistema de ascensores
Control de la tornillería y del estado de las poleas de suspensión y de desvió.
Eliminación de grasa excedente.
Limpieza y secado del cubo.
Regulación de plaquetas electrónicas(arranque, parada y nivelación de cabina)
Verificación y reparación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles, incluyendo la provisión y el montaje de piezas desgastadas y/o dañadas
Verificación y/o reparación de switch protector del motor con sus disparadores térmicos, retiro de residuos carbonizados de los contactores principales y cuando haya baño de aceite controlar que este no esté sucio.
Verificación y control del juego axial entre la corona el sinfín, así como también las chumaceras y amortiguadores de la máquina.
Verificación y control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. Control del espesor del forro de las balatas. Verificación del estado del segmento dentado del piñón y su funcionamiento. Control del paquete de resortes y el contacto.
Limpieza de cuadro de comando
Limpieza integral de sala de maquina
Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalada en la cabina.
Control de funcionamiento de sistema de botoneras de cabina y de piso. Incluye la provisión y el cambio de las luces
Control de funcionamiento de iluminación interior de cabina
Control de funcionamiento silencioso de puertas de cabina, control de sistemas de apertura y cierre, cerraduras, contactos y rodillos de arrastre.

calle R I 6 Boquerón 1025 - Asunción - Tel (021) 505 359
www.renfesa.com - E-mail: renfe_sa@hotmail.com

0000031

Prueba, verificación ajustes y/o reparación del sistema de para caída, sistema de emergencia; sistemas de sobrecargas y sistemas de paragolpes.
Control de tesones, contratuercas, chavetas y seguros de lesión de las anclas o varillas del sistema de suspensión de cabinas y contrapeso.-
Control de funcionamiento de zapatas o rodillos guiadores. Control de juego de cabina y desgaste del forro.
Control de suspensión y funcionamiento de la cadena de compensación
Control de accionamiento del interruptor de fin de viaje.
Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina.
Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes.
Control de funcionamiento del sistema de paracaídas.

CONTROLADO

Una vez terminada la verificación correspondiente, dejamos constancia de que el equipo responde a los comandos con normalidad.

Es nuestro informe.

Atte.,

RENFE S.A.
RUC: 80050419-4

Lic. Gustavo R. Palmerola
Jefe Sección Servicios Generales