Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

FISCALIZACION DE OBRA

Acta de Medición y Certificación

OBRA: ***CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE LOS ESTUDIANTES Y CALLE TRES REYES – LA RIVERA.***

Resolución N° 314/2020: "Por la cual se adjudicó el llamado a licitación por CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2020 para *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE LOS ESTUDIANTES*, ID N° 385.197, a la empresa SAN BENITO CONSTRUCCIONES representado por el SR. BENIGNO OROSMAN BAEZ CON RUC 2.262.011-7".

En la Ciudad de Naranjal, Dpto. de Alto Paraná, a **2 días del mes de noviembre del año 2020** a las 10:00 horas, previa medición de la superficie construida a la fecha, se deja constancia de la ejecución del 90,00% de la obra. ----------

Forma de Pago:

Pago por el avance del 90%

Pago del 90% con el avance del 90 % de la Obra	**Gs. 7.700.000-**

Son guaraníes: Siete millones setecientos mil.

.....

Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra

SAN BENITO CONSTRUCCIONES

De **Benigno Orosman Baez Martinez**
SERVICIOS DE EXCAVACION Y RELLENO
VENTA Y TRASNPORTE DE MATERIALES DE COSNTRUCCION – EMPASTADO
CONSRUCCION DE EMPEDRADO
Acda. San Isidro 100 Mts. Al Sur de Arcor Casa 263 – Cel. (0983) 611 842
Ciudad del EstE Alto Parana Paraguay

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE LOS ESTUDIANTES Y CALLE TRES REYES - LA RIVERA.-

fecha: 23/11/2020

UBICACION: CALLE LOS ESTUDIANTES .

DISTRITO: NARANJAL.-

CERTIFICACION N° 2

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	CARTEL DE OBRA	UN	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	-	1,00	1.000.000	0	1.000.000	100,00
2	PREPARACION DE TERRENO	M2	783,30	3.000	2.349.900	530,00	180,00	710,00	1.590.000	540.000	2.130.000	90,64
3	PREPARACION DE COLCHON DE ASENTAMIENTO	M2	783,30	2.000	1.566.600	530,00	180,00	710,00	1.060.000	360.000	1.420.000	90,64
4	PROVISION DE PIEDRA BASALTICA	ML	783,30	14.000	10.966.200	530,00	180,00	710,00	7.420.000	2.520.000	9.940.000	90,64
5	COLOCACION Y COMPACTACION DE PIEDRA	M2	783,30	16.000	12.532.800	530,00	180,00	710,00	8.480.000	2.880.000	11.360.000	90,64
6	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDÓN	M2	187,00	28.000	5.236.000	110,00	50,00	160,00	3.080.000	1.400.000	4.480.000	85,56
	TOTAL				**33.651.500**	**0**	**0**	**0**	**22.630.000**	**7.700.000**	**30.330.000**	90,13

Total de Certificación Nº 1	**22.630.000**	**7.700.000**
Fondo de Repara	**1.131.500**	**385.000**
Total a Pagar	**21.498.500**	**7.315.000**

Son guaraníes: siete millones trescientos quince mil

Obs: se retiene 5% por fondo de reparo

San Benito Construcciones
RUC.: 2262011-7
Cel.: 0983 611 842

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL ★ INTENDENCIA MUNICIPAL ★

Edgard Schaffrath
Intendente Municipal

Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra
Municipalidad de Naranjal