CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE 25 DE MAYO, GRAL. DIAZ, SIN NOMBRE, URUNDEY Y GRAL. DIAZ, COMPAÑÍA 17 YATAITY, BARRIO CERRITO

CONTRATO: Nº 39/2020

Fecha: 16/05/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 27/04/2.020	al: 16/05/2.020
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE 25 DE MAYO, GRAL. DIAZ, SIN NOMBRE, URUNDEY Y GRAL. DIAZ, COMPAÑÍA 17 YATAITY, BARRIO CERRITO

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.832,00	1.050	1.923.600	0	1.832,00	1.832,00	0	1.923.600	1.923.600	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	645.680	645.680	0	1,00	1,00	0	645.680	645.680	100%
3	72131701-002	DESMONTE DE SUELO NATURAL	M3	EVENTO	368,00	59.000	21.712.000	0	368,00	368,00	0	21.712.000	21.712.000	100%
4	72131701-002	REMOCIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE	M2	EVENTO	1.304,00	4.990	6.506.960	0	1.304,00	1.304,00	0	6.506.960	6.506.960	100%
5	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	658,00	30.200	19.871.600	0	658,00	658,00	0	19.871.600	19.871.600	100%
6	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO LA PIEDRA TENDR UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0,15 X 0,15 + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA CON RECUPERACIÓN DE 60% S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1832,00	44.990	82.421.680	0	1.832,00	1.832,00	0	82.421.680	82.421.680	100%
7	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.832,00	2.490	4.561.680	0	1.832,00	1.832,00	0	4.561.680	4.561.680	100%
8	72131701-002	CORDÓN CUNETA e= 10 cm CON DOSIFICACIÓN 1:3:4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO	M2	EVENTO	15,00	179.990	2.699.850	0	15,00	15,00	0	2.699.850	2.699.850	100%
9	72131701-002	HORMIGONADO ENTRE PIEDRAS	M2	EVENTO	150,00	29.990	4.498.500	0	150,00	150,00	0	4.498.500	4.498.500	100%
10	72131701-002	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURALLA	GL	EVENTO	1,00	2.999.000	2.999.000	0	1,00	1,00	0	2.999.000	2.999.000	100%
11	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	165,00	7.490	1.235.850	0	165,00	165,00	0	1.235.850	1.235.850	100%
12	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1832	1.050	1.923.600	0	1.832,00	1.832,00	0	1.923.600	1.923.600	100%
		TOTAL					**151.000.000**						**151.000.000**	

Carlos R Bareiro
Ingeniero Civil

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 641
Calle sin nombre - Luque

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**151.000.000**
5% Retención	**7.550.000**
Neto a cobrar	**143.450.000**