MEMORANDUM N° 50 /2020

A: **Lic. NELSON DAVALOS, Encargado**
Administración de Contratos

DE: **Lic. JANIZ L CENTURION A, Encargada**
Secc. Servicios Generales

REF: Informe

FECHA: 27/08/2020

PODER JUDICIAL SERVICIOS GENERALES Circunscripción Judicial de Caazapá
Lic. Janiz L. Centurión A.
Enc. Interina - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

Por el presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de presentar el informe correspondiente de los servicios realizados por la firma **ITESA INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A.** según contrato firmado con la Circunscripción Judicial de Caazapá, para los ""**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA,**"

Por lo cual se manifiesta la conformidad con el servicio realizado detallado a continuación:

DESCRIPCION	OBS
• **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DEL GRUPO GENERADOR DE EMERGENCIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA**	• **AGOSTO /2020**

Se adjunta documentaciones de trabajos realizados por la empresa.

Sin otro particular, aprovecha para saludarle atentamente.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAZAPÁ
ADMIN. DE CONTRATOS
RECIBÍ CONFORME
Fecha: 27/08/2020 Hs:.....
.....Econ. Tania Dávalos Larroza.....
Asistente Administrativo
Firma
Circunscripción Judicial Caazapá

Escaneado con CamScanner

Ingeniería Técnica Especializada S.A.
Herminio Gimenez 1687 C/ Rca. Francesa
Telefax: +595 21 232594
e-mail: info@itesa.com.py
Web site: www.itesa.com.py
Asunción - Paraguay

Planilla de Mantenimiento Preventivo
Sistema de Grupo Generador
Contrato N°043/2019.

Orden de servicio N°:						
Fecha de ejecución del servicio: 25/08/2020		Propietario: Palacio de Justicia				
Horario de trabajo:		Ubicación del Equipo: Caazapá				
Técnico Responsable Cristhian José Lorcano Rivas		Firma del Técnico Cristhian J. Lorcano R.				
Información de Generador		**Información del Tablero de T. A**				
Modelo:		Modelo:				
N° de serie GE 86638		N° de serie: CE 4304				
(X) corresponde a el mantenimiento a ejecutar	Cada 1 mes	Ok realizado	Cada 6 meses	Ok realizado	Cada 12 meses	Ok realizado
SISTEMA DE COMBUSTIBLE						
Verificar nivel de Combustible	X	✓				
Drenar trampa de agua	X	✓				
Verificar sistema de combustible			X			
Reemplazar el filtro de combustible					X	
SISTEMA DE LUBRICACION						
Controlar nivel de Aceite	X	✓				
Cambiar el aceite y reemplazar el filtro de aceite					X	
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO						
Verificar el nivel de líquido refrigerante	X	✓				
Limpiar el sistema de enfriamiento			X			
Cambio de la solución de líquido refrigerante					X	
Verificar perdida del sistema de enfriamiento	X	✓				
SISTEMA DE ADMISION DE AIRE						
Verificar filtro de aire	X	✓				
Verificar mangueras de admisión de aire			X			
Cambio de filtro de aire					X	
TUBERIA DE ESCAPE						
Trampa de agua de condensación			X			
Drenaje de escape	X	✓				
SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR						
Verificar nivel de líquidos de batería	X	✓				
Verificar carga de batería	X	✓				
Terminales de batería	X	✓				
Remover sulfatación, limpiar secar batería y soporte, limpiar y ajustar	X	✓				
Verificar cargador ecualizado de batería			X			
SISTEMA DEL MOROR						
Realizar una inspección visual (verificar fugas de combustible o refrigerante)	X	✓				
Operar el motor al 50-70% por un mínimo de 30min	X	✓				
Limpiar tubo respiradero del cárter			X			
Verificar tensión y desgate de correa			X			
Ajustar caída de velocidad en el motor del generador			X			
CONTROLADOR DE GENERADOR						
Verificación y ajuste de conexiones			X			
Test de lámparas del controlador			X			
ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR						
Inspección general	X	✓				
Verificar tensión del generador con y sin carga			X			
Verificar frecuencia del generador con y sin carga			X			
TABLERO DE TRANSFERENCI AUTOMATICA						
Verificar y reajustar conexiones			X			
Verificar llave de transferencia automática			X			
CONDICION GENERAL DEL EQUIPO						
Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperaturas, deterioros, etc.	X	✓				
Asegurar que el sistema esté en operación automática	X	✓				
Sala interior del equipo	X	✓				
INFORME FINAL						
Nivel de Combustible	Porcentaje:	60%		Litros:	525 l	
Voltaje de Batería	Carga:		26.2V			
Voltaje del Generador	L1:	231 V	L2:	232V	L3:	232V
	L1-L2:	401 V	L2-L3:	402V	L3-L1:	402V

Declaración del área responsable
Confirmo la ejecución de los mantenimientos realizados en esta planilla

Fecha: 25/08/20

Firma:

Nombre: Vicente Diosnel Aguirre

V. Diosnel Aguirre Pereira
Sala de Control - Operador
Circunscripción Judicial Caazapá

Escaneado con CamScanner