MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 2025

VISION: ***"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".***

Caacupé, 01 de Setiembre del 2022

Señor
Lic. Diego Armando Riveros Gonzáles
Intendente Municipal
PRESENTE

Me dirijo a Usted, con relación al Expediente N°6619, perteneciente a la empresa representada por el ***Arq. Jorge Adalberto Vergara Arenas***. Adjudicado con el Contrato N° 09/2022 **"RECONSTRUCCION DE TECHO DE AULA EN LA ESC. BAS. N°2223 FELICIANO MORALES DE LA CÑIA. YTU"**; donde solicita el pago correspondiente al Certificado N°1; de conformidad a la cláusula 7 del contrato.

El importe del Certificado N°1, es de G. 173.143.138(guaraníes, ciento setenta y tres millones, ciento cuarenta y tres mil, ciento treinta y ocho), correspondiente al 94% de obra aprobada por la Dirección de obras de la Municipalidad de Caacupé.

Asi el monto a ser facturado, descontando el 5% de retención en concepto de fondo de reparo es de Gs. 164.485.981 (guaraníes, ciento sesenta y cuatro millones, cuatrocientos ochenta y cinco mil, novecientos ochenta y uno)

El detalle de los trabajos realizados y aprobados se encuentra en la planilla adjuntada.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

Ing. Miguel Gómez
Fiscal de obra
Director de obras y Servicios

Ing. Miguel Gómez
Director
de Obras y Servicios

MISION: ***"Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio".***

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

CONTRATO N°09/2022

Certificado N°1

Reparaciones de Techo de bloque de aulas en el Esc. Bas. N°2223 Feliciano Morales ID: 416.476

		CONTRACTUAL				CERTIFICADO ACTUAL		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad CERTIFICADO ACTUAL	Precio total	%
1	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	Unidad	1	1,268,667	1,268,667	1	1,268,667	100%
2	Demoliciones: - Desmonte de techo existente, incluidos tirantes y vigas de madera c/ recuperación de tejuelones	Metros cuadrados	151.7	33,750	5,119,875	151.7	5,119,875	100%
3	Desmonte de tejas de aula con tirantes de hormigón	Metros cuadrados	76.4	15,888	1,213,843	76.4	1,213,843	100%
4	De piso de layota	Metros cuadrados	121.35	14,767	1,791,975	121.35	1,791,975	100%
5	De mampostería de elevación de 0,30 m.	Metros cuadrados	17.2	17,617	303,012	17.2	303,012	100%
6	De mampostería de elevación de 0,15 m.	Metros cuadrados	14.3	13,033	186,372	14.3	186,372	100%
7	De pilares de ladrillos de 0,40x0,40 m.	Metro lineal	1	363,277	363,277	1	363,277	100%
8	Artefactos eléctricos y ventiladores de techo	Unidad Medida Global	1	273,333	273,333	1	273,333	100%
9	Excavaciones:Excavaciones para zapatas (0,80x0,80x0,80 m.)	Metros cúbicos	1.54	49,150	75,691	1.54	75,691	100%
10	Excavación para C.P.B.C. de pilares de galería (0,90x0,90x0,80 m.)	Metros cúbicos	3.24	49,483	160,325	3.24	160,325	100%
11	Estructuras de Hormigón Armado Zapatas (0,80x0,80x0,30 m.)	Metros cúbicos	0.6	2,367,783	1,420,670	0.6	1,420,670	100%
12	Pilares (0,27x0,27 m.)	Metros cúbicos	1	2,823,200	2,823,200	1	2,823,200	100%
13	Núcleo de pilares galería (0,15x0,15 m.)	Metros cúbicos	0.35	2,823,200	988,120	0.35	988,120	100%
14	Viga cadena superior (0,27x0,27 m.)	Metros cúbicos	1.35	2,736,908	3,694,826	1.35	3,694,826	100%
15	Viga cadena superior (0,13x0,27 m.)	Metros cúbicos	1.05	2,736,908	2,873,753	1.05	2,873,753	100%
16	Dado, apoyo de cumbrera (0,20x0,60 m.)	Metros cúbicos	0.15	2,736,908	410,536	0.15	410,536	100%
17	Viga cumbrera (0,20x0,45 m.)	Metros cúbicos	1.35	2,822,455	3,810,314	1.35	3,810,314	100%
18	Viga galería (0,20x0,25 m.)	Metros cúbicos	0.75	2,822,455	2,116,841	0.75	2,116,841	100%

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCIÓN DE OBRAS

Escaneado con CamScanner

19	Cimiento de Piedra Bruta ColocadaCimiento de PBC para pilares	Metros cúbicos	3.24	424,559	1,375,571	3.24	1,375,571	100%
20	Mamposterías De Nivelación de 0,60 m.para pilares	Metros cuadrados	3	412,050	1,236,150	3	1,236,150	100%
21	De elevación de ladrillos comunes de 0,30 m.	Metros cuadrados	10.9	200,137	2,181,493	10.9	2,181,493	100%
22	De elevación de ladrillos comunes de 0,15 m.	Metros cuadrados	7.15	116,097	830,094	7.15	830,094	100%
23	Pilares de 0,40x0,40 m, de ladrillos comunes	Metro lineal	11	168,620	1,854,820	11	1,854,820	100%
24	Aislación asfáltica Aislación asfáltica horizonal de pilares	Metro lineal	6	26,023	156,138	6	156,138	100%
25	Revoques:Revoque interior a una capa	Metros cuadrados	18.05	38,317	691,622	18.05	691,622	100%
26	Revoque exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	34.45	39,367	1,356,193	34.45	1,356,193	100%
27	De vigas cumbrera y galería	Metros cuadrados	33	53,438	1,763,454	33	1,763,454	100%
28	Pisos y zócalosPisos de baldosas calcáreas 20x20 cm, color rojo	Metros cuadrados	129.9	90,558	11,763,484	129.9	11,763,484	100%
29	Zócalos calcáreos de 10x30 cm, color rojo	Metro lineal	72	39,068	2,812,896	72	2,812,896	100%
30	Techo :De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de H° A° de 2"x6" con listón de boca, reutilizando tejuelones existentes y reponiendo los faltantes, tejas nuevas. Aislación hidrófuga con cartón asfáltico	Metros cuadrados	151.7	398,250	60,414,525	151.7	60,414,525	100%
31	Reparación de goteras, colocación de cartón asfáltico y reposición de tejas de aula con tirantes de hormigón	Metros cuadrados	76.4	113,500	8,671,400	76.4	8,671,400	100%
32	Pinturas:De paredes interiores revocadas al látex	Metros cuadrados	284	25,100	7,128,400	284	7,128,400	100%
33	De paredes exteriores revocadas al látex	Metros cuadrados	189	24,075	4,550,175	189	4,550,175	100%
34	De paredes y pilares en galería con pintura sintética (h: 1,00 m.)	Metros cuadrados	63.2	29,825	1,884,940	63.2	1,884,940	100%
35	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	228.1	22,350	5,098,035	228.1	5,098,035	100%
36	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	Metros cuadrados	165	25,058	4,134,570	165	4,134,570	100%
37	De viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	33	39,650	1,308,450	33	1,308,450	100%

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCIÓN DE OBRAS

Escaneado con CamScanner

38	De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	16.2	42,067	681,485	16.2	681,485	100%
39	De puertas con pintura sintética	Metros cuadrados	12.6	40,623	511,850	12.6	511,850	100%
40	Instalación eléctrica Adecuación de tableros existentes	Unidad Medida Global	1	621,833	621,833	1	621,833	100%
41	Instalación de tableros comando de ventiladores TCV	Unidad	3	115,625	346,875	3	346,875	100%
42	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	24	126,867	3,044,808	24	3,044,808	100%
43	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	12	140,200	1,682,400	12	1,682,400	100%
44	Artefactos eléctricos Artefactos flourescentes de 3 x 40 W.	Unidad	6	317,983	1,907,898	6	1,907,898	100%
45	Artefactos flourescentes de 2 x 40 W.	Unidad	12	243,700	2,924,400	12	2,924,400	100%
46	Artefactos flourescentes de 1 x 40 W. c/ fotocélula en galería	Unidad	6	146,050	876,300	6	876,300	100%
47	Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	593,333	593,333	1	593,333	100%
48	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	3	186,683	560,049	3	560,049	100%
49	Ventilador de techo de 56" de 7 vel. caja metálica	Unidad	12	603,775	7,245,300	12	7,245,300	100%
50	Varios Envarillado de paredes c/ 50 cm con varilla de 8 mm y mortero 1.3 (cemento-arena lavada de rio)	Metro lineal	24	40,667	976,008	24	976,008	100%
51	Relleno y compactación	Metros cúbicos	7	102,000	714,000	7	714,000	100%
52	Imprevistos, mermas y roturas	Unidad Medida Global	1	1,506,331	1,506,331	1	1,506,331	100%
53	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	2,053,596	2,053,596		843,226	41%
				Precio Total	**174,353,508**		**173,143,138**	99%

5% De Fondo de Reparo	**8,657,157**
Monto a Facturar	**164,485,981**

Ing. Miguel Gomez
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Caacupé

Ing. Miguel Gómez
Director
de Obras y Servicios

Escaneado con CamScanner