Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

Naranjal, 23 de noviembre de 2020

Señor
Ing. Edoard Schaffrath; Intendente
Municipalidad de Naranjal.
Presente:

INFORME TÉCNICO

Me dirijo a Usted y por su digno intermedio donde corresponda, para informarle sobre el estado actual de la Construcción de la Obra: ***CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE LOS ESTUDIANTES.***

Siendo el Contratista la empresa **SAN BENITO CONSTRUCCIONES, RUC**: 2.262.011-7. SEGÚN el CONTRATO 15/2020 de fecha 1 de octubre de 2020 y documentos del Pliego del Llamado a según modalidad CONTRATACION DIRECTA N° 17/2020, adjudicado por Resolución Nº 314/2020 del 22 de septiembre de 2020.-

Precio total hasta la suma de treinta y tres millones seiscientos cincuenta y un mil quinientos guaraníes (Gs. 33.651.500-) y con un plazo de construcción de 60 días a partir de la fecha del acta de inicio. -

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO

1) La obra se desarrolla conforme a las especificaciones técnicas.

2) La obra se ha ejecutado en un 90 % de los rubros estipulados en el contrato. -

Sin otro particular. -

Es mi Informe

.....

Ing. Alder Rios
Fiscal de obra
Municipalidad de Naranjal