MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY MISIONES

CERTIFICADO DE OBRA N 03- final

**Obra:** CONTRATO N° 162 /2025 - **Licitación 467260 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HºAº - CALLE DEFENSORES DEL CHACO**

**Ubicación: YABEBYRY MISIONES**

**Empresa: CMG CONSTRUCCIONES CIVILES - RUC 1017663-2**

**FECHA:** 24/09/25

| AVANCE DE OBRA | |
|---|---|
| Ejecutado actual: | 23,86 |
| Ejecutado Anterior: | 76,14 |
| Ejecutado Acumulado: | 100,00 |

**PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HºAº - CALLE DEFENSORES DEL CHACO**

| Planilla de Computo Métrico y Presupuesto | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DESCRIPCION DE RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | SALDO | % DE AVANCE | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | SALDO | % DE AVANCE |
| 1 | Limpieza general del terreno de obras.- | M2 | 3.475,00 | 835 | 2.901.625 | 3.475,00 | 0,00 | 3.475,00 | 0,00 | 100,00 | 2.901.625 | 0 | 2.901.625 | 0 | 100,00 |
| 2 | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.- | M2 | 3.475,00 | 2.680 | 9.313.000 | 3.475,00 | 0,00 | 3.475,00 | 0,00 | 100,00 | 9.313.000 | 0 | 9.313.000 | 0 | 100,00 |
| 3 | Cartel de obra.- | UN | 1,00 | 1.388.503 | 1.388.503 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 1.388.503 | 0 | 1.388.503 | 0 | 100,00 |
| 4 | Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).- | UN | 2,00 | 470.681 | 941.362 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 941.362 | 0 | 941.362 | 0 | 100,00 |
| 5 | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.- | M2 | 3.360,00 | 5.504 | 18.493.440 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 | 100,00 | 18.493.440 | 0 | 18.493.440 | 0 | 100,00 |
| 6 | Colchón de arena para asiento de piedra (esp. 0.20 m).- | M2 | 3.360,00 | 6.986 | 23.472.960 | 2.850,00 | 510,00 | 3.360,00 | 0,00 | 100,00 | 19.910.100 | 3.562.860 | 23.472.960 | 0 | 100,00 |
| 7 | CORDON de Hº, desarrollo 0,30m, espesor de cordón 0.10 m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos.- cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m, asentados sobre piedra triturada. | ML | 911,00 | 108.778 | 99.096.758 | 911,00 | 0,00 | 911,00 | 0,00 | 100,00 | 99.096.758 | 0 | 99.096.758 | 0 | 100,00 |
| 8 | CORDÓN ESCONDIDO de Hº en boca calle, desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in-situ (1:3:3).- | ML | 48,00 | 102.167 | 4.904.016 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 4.904.016 | 4.904.016 | 0 | 100,00 |
| 9 | Pavimento tipo EMPEDRADO.- | M2 | 3.360,00 | 67.394 | 226.443.840 | 2.700,00 | 660,00 | 3.360,00 | 0,00 | 100,00 | 181.963.800 | 44.480.040 | 226.443.840 | 0 | 100,00 |
| 10 | Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado | M2 | 3.360,00 | 5.452 | 18.318.720 | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 18.318.720 | 18.318.720 | 0 | 100,00 |
| 11 | Compactación, inicial, diaria y final.- | M2 | 3.360,00 | 5.292 | 17.781.120 | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 17.781.120 | 17.781.120 | 0 | 100,00 |
| 12 | Relleno y compactación para soporte de cordón de H°.- | M3 | 25,00 | 101.058 | 2.526.450 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 2.526.450 | 2.526.450 | 0 | 100,00 |
| 13 | Baden de H°A°.- | M3 | 12,30 | 2.925.064 | 35.978.287 | 8,00 | 4,30 | 12,30 | 0,00 | 100,00 | 23.400.512 | 12.577.775 | 35.978.287 | 0 | 100,00 |
| 14 | Limpieza de canalización a cielo abierto.- | ml | 150,00 | 42.963 | 6.444.450 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 6.444.450 | 6.444.450 | 0 | 100,00 |
| 15 | Limpieza final.- | GL | 1,00 | 1.380.889 | 1.380.889 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 1.380.889 | 1.380.889 | 0 | 100,00 |
| | | | | | 469.385.420 | | | | | | 357.409.100 | 111.976.320 | 469.385.420 | 0 | 100,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO | MONTO TOTAL DEL AVANCE | 111.976.320 |
| | FONDO DE REPARO | 5.598.815 |
| SON GUARANIES: Ciento seis millones trescientos setenta y siete mil quinientos cinco.---------- | IMPORTE NETO A COBRAR | 106.377.505 |

Fiscal de Obras

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Representante Legal

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Strena
Tel: 0981.333.311 - Ayolas Mnes. Py.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY
INTENDENCIA
MISIONES