Ing. Ignacio Javier Edwards
Construcciones Civiles - Fiscalización de Obras
Tasaciones

Mcal. Estigarribia Nº 770 c/ Iturbe
Ypacaraí - Paraguay
Cel.: 0981 212069 - Tel.: 0513 432033
email.: ignacio.edwardspy@gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 1672, 1671, 2207 Y AREA NO CENSADA, CÑIA. 10° LAURELTY, BARRIO NIÑO SALVADOR
CONTRATO: Nº 91/2020

Fecha: 25/11/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 09/11/2.020	al: 25/11/2.020
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 1672, 1671, 2207 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 10° LAURELTY BARRIO NIÑO SALVADOR- ID: 385.418

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.675	990	1.658.250	0	1.675	1.675	0	1.658.250	1.658.250	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) M CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25) M BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICA TRIANGULAR DE 15CM., ALTURA 3,20M. (SIN EXCEPCION)	UN	EVENTO	1	594.000	594.000	0	1	1	0	594.000	594.000	100%
1.3	72131701-002	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	350	19.800	6.930.000	0	350	350	0	6.930.000	6.930.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA DE ATURA 30 CM, LARGO 50 CM, ANCHO 10 CM. DOSAJE 1:3:6	ML	EVENTO	635	29.700	18.859.500	0	635	635	0	18.859.500	18.859.500	100%
1.5	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOSDE FORMA RECTA DE ALTURA 30 CM, LARGO 50 CM, ANCHO 10 CM, DOSAJE 1:3:6 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	35	29.700	1.039.500	0	35	35	0	1.039.500	1.039.500	100%
1.6	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1.675	46.530	77.937.750	0	1.675	1.675	0	77.937.750	77.937.750	100%
1.7	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1675	2.475	4.145.625	0	1675	1675	0	4.145.625	4.145.625	100%
1.8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	EVENTO	158,75	7.425	1.178.719	0	158,75	158,75	0	1.178.719	1.178.719	100%
1.9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1.675	990	1.658.250	0	1.675	1.675	0	1.658.250	1.658.250	100%
		TOTAL					**112.822.875**						**114.001.594**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**114.001.594**
5% Retención	**5.700.080**
Neto a cobrar	**108.301.514**

Ing. Ignacio J. Edwards
ING. CIVIL
Representante Legal