Municipalidad de Ñacunday
Departamento de Obras

Puerto Paranambu - RUC N.º 80013971-2

Alto Paraná - Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS N.º 01

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CAMINO A ITAIPYTE Y COLONIA SAN ROQUE – CONTRATO N.º 04/2022 – ID N.º 404.885

FECHA: 10 DE MAYO DE 2022

						CERTIFICADO DE OBRAS N.º 1					
						CERTIFICADOS ANTERIORES			CERTIFICADO ACTUAL		
Ítem	Descripción del Bien	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	CANTIDAD A CERTIFICAR	% EN CANTIDADES	ACUMULADO
1	Camino a Itaipyte										
	Trabajos Preliminares										
1.1	Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	m2	2,00	456.300	912.600	-	0%	-	-	0%	-
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.702,00	2.400	6.484.800	-	0%	-	-	0%	-
1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.702,00	3.000	8.106.000	-	0%	-	-	0%	-
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada										
1.4	Colchón: Tierra Colorada	m3	540,00	2.000	1.080.000	-	0%	-	-	0%	-
1.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	2.702,00	28.000	75.656.000	-	0%	-	-	0%	-
1.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	2.702,00	2.000	5.404.000	-	0%	-	-	0%	-
	Cordón Ho.										
1.7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	772,00	26.900	20.766.800	-	0%	-	-	0%	-
	Compactación										
1.8	Compactación preliminar	m2	2.702,00	2.000	5.404.000	-	0%	-	-	0%	-
1.9	Compactación Final	m2	2.702,00	2.000	5.404.000	-	0%	-	-	0%	-
	Limpieza										
1.10	Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	m2	2.702,00	1.900	5.133.800	-	0%	-	-	0%	-
2	Colonia San Roque										
	Trabajos Preliminares										
2.1	Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	m2	2,00	456.300	912.600	-	0%	-	2,00	100%	912.600
2.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.702,00	2.400	6.484.800	-	0%	-	2.702,00	100%	6.484.800
2.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.702,00	2.900	7.835.800	-	0%	-	2.702,00	100%	7.835.800
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada										
2.4	Colchón: Tierra Colorada	m3	540,00	2.000	1.080.000	-	0%	-	243,00	45%	486.000
2.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	2.702,00	28.000	75.656.000	-	0%	-	1.200,00	44%	33.600.000
2.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	2.702,00	2.000	5.404.000	-	0%	-	-	0%	-
	Cordón Ho.										
2.7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	772,00	26.000	20.072.000	-	0%	-	380,00	49%	9.880.000
	Compactación										
2.8	Compactación preliminar	m2	2.702,00	2.000	5.404.000	-	0%	-		0%	-

Líder Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

Constructora Flores
SERGIO FLORES
RUC 1376451-9
Tel. 0983-514804
Km 17 Bo. P. Guido Coronel - Minga Guazú

Escaneado con CamScanner

2.9	Compactación Final	m2	2.702,00	2.000	5.404.000	-	0%	-	-	0%	-
	Limpieza										
2.10	Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	m2	2.702,00	1.800	4.863.600	-	0%	-	-	0%	-
TOTAL SEGÚN CONTRATO					**267.468.800**	**TOTAL CERTIFICACIONES ANTERIORES**		**-**	**TOTAL CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**59.199.200**
						% DE CERTIFICACIONES ANTERIORES		**0%**	**% DE CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**22%**

Monto de Certificado	59.199.200
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	2.959.960
Total a pagar por Certificado	**56.239.240**

Lider Jiménez
Ingeniero Civil
Fiscal de Obras
Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

SERGIO FLORES
CONSTRUCTORA FLORES
Contratista

Constructora Flores
SERGIO FLORES
RUC 1376451-9
Tel. 0983-514804
Km 17 Bo. P. Guido Coronel - Minga Guazú

Escaneado con CamScanner