Arq. Roddy Brian Duette Petterson
Reg. Prof. N° 3.278
Dirección: Const. Nacional 330–Encarnación
email: de.construccionyarquitectura@gmail.com

ACTA DE MEDICION N° 02

CERTIFICADO BASICO N° 02

Contrato de Infraestructura LCD N°05/2021

Obra: "Mejoramiento Del Paseo Central De La Avenida Tte. Rojas Silva – Tramos 1,4 y 5" - ID 396908"

CONTRATISTA: RBR Construcciones

En la ciudad de Caraguatay, República del Paraguay, a los (16) dieciséis días del mes de agosto del año dos mil veintiún, reunidos el Arquitecto Roddy B. Duette P., por la municipalidad de Caraguatay, por una parte y por la otra y el Sr. Reinaldo Benítez Rodríguez, representante legal de la Empresa RBR Construcciones, para el **CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA N° 05/2021 "MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL DE LA AVENIDA TTE. ROJAS SILVA – TRAMOS 1,4 Y 5" - ID 396908"** que suscriben el presente Acta, han procedido a la Verificación y Medición de los trabajos realizados durante el mes de julio del año dos mil veintiún.

La medición ejecutada de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones en correspondencia con los distintos ítems, acusan los resultados que se indican en las planillas de certificado que se anexan al presente documento.

De plana conformidad de las partes, se suscribe la presente acta en cuatro (4) ejemplares y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba, con destino a cada una de ellas.

Anexan:

- Planilla de certificado especificado con avances de obra, avances en monto y el porcentaje de los rubros ya ejecutados.

Arq. Roddy B. Duette
Reg. Prof. N° 3.278
Fiscalización

Arq. Roddy B. Duette
Fiscalización – Mun. Caraguatay

Sr. Reinaldo Benítez Rodríguez
Rep. Legal de RBR Construcciones

RBR CONSTRUCCIONES
de Reinaldo Benítez Rodríguez
RUC: 1077182 - 4
Cel: 0981 - 176 547
Tuyucua Kokue - Pirayú

Arq. Roddy Brian Duette Petterson
Reg. Prof. N° 3.278
Dirección: Const. Nacional 330–Encarnación
email: de.construccionyarquitectura@gmail.com

INFORME DE FISCALIZACIÓN

A: SR. JUAN BLÁS AÑAZCO MEDINA. INTENDENTE MUNICIPAL

DE: ARQ. RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON

REF: PRESENTAR INFORME

FECHA: 16/08/2021

Me dirijo a usted en relación al contrato LCD N° 05/2021 – ID N° 396908 **"MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL DE LA AVENIDA TTE. ROJAS SILVA – TRAMOS 1,4 Y 5",** atendiendo a que se han verificados los rubros ejecutados a fecha de presentación de este documento, y que estos cumplen con lo establecido en las especificaciones técnicas. Esta fiscalización otorga su **CONFORMIDAD A LA PLANILLA DE CERTIFICADO N°2.**

Arq. Roddy B. Duette
Reg. Prof. N° 3.278
Fiscalización

Certificacion N°2

Fecha: 16/08/2021.-

Mejoramiento del Paseo Central de la Avenida Tte. Rojas Silva - Tramos 1, 4 y 5 con ID: 396908

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Avance de Obra en Cantidad			Avance en Monto			Avance de Obra en Porcentaje		
						Anterior	Actual	Total	Anterior	Actual	Total	Anterior	Actual	Total
1	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	594.000	594.000	1,00	0,00	1,00	594.000	-	594.000	100%	0%	100%
2	Mamposteria 0,15 sobre cordon	Metros cuadrados	227	83.000	18.841.000	181,60	45,40	227,00	15.072.800	3.768.200	18.841.000	80%	20%	100%
3	Revoque de mamposteria	Metros cuadrados	170	24.000	4.080.000	136,00	0,00	136,00	3.264.000	-	3.264.000	80%	0%	80%
4	Pintura latex para cordon	Metros cuadrados	170	23.000	3.910.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%	0%	0%
5	Colocación de pasto y jardinería	Metros cuadrados	441,75	14.000	6.184.500	66,25	220,87	287,12	927.500	3.092.180	4.019.680	15%	50%	65%
6	Piso baldoson de canto rodado	Metros cuadrados	527	95.000	50.065.000	105,40	263,50	368,90	10.013.000	25.032.500	35.045.500	20%	0%	20%
7	Destronque y desraizamiento de arboles	Unidad	12	164.040	1.968.480	12,00	0,00	12,00	1.968.480	-	1.968.480	100%	0%	100%
8	Provisión y colocación de Bancos de madera con base de hierro	Unidad	12	1.115.000	13.380.000	0,00	6,00	6,00	-	6.690.000	6.690.000	0%	50%	50%
9	Provisión y colocación de Proyector indirecto tipo gaviota con reflectores led de 30 w	Unidad	32	590.000	18.880.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%	0%	0%
10	Conductor alimentacion de artefactos de iluminación 3x1mm2	Metro lineal	420	7.832	3.289.440	0,00	210,00	210,00	-	1.644.720	1.644.720	0%	50%	50%
11	Provisión y colocación de Jabalina puesta a tierra	Unidad	3	93.580	280.740	0,00	3,00	3,00	-	280.740	280.740	0%	100%	100%
12	Ducteado subterraneo de PVC de 3/4	Metro lineal	370	9.280	3.433.600	0,00	210,00	210,00	-	1.948.800	1.948.800	0%	50%	50%
13	Provisión y colocacion de base y fotocelula	Unidad	3	80.000	240.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%	0%	0%
14	Placa conmemorativa de bronce con base de marmol	Unidad	1	5.200.000	5.200.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%	0%	0%
15	Limpieza de obra	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%	0%	0%
			Precio Total		131.546.760	Monto del Certificado			31.839.780	42.457.140	74.296.920			
						Devolucion de Anticipo 20%			0	-	-			
						ORDEN DE PAGO			0	**42.457.140**	74.296.920			
						Retencion Caucional del fondo de reparo (5%)			1.591.989	2.122.857	3.714.846			
						Monto Neto a Cobrar			0	40.334.283				

RBR Construcciones de Reinaldo Benitez Rodriguez
Oferente - Propietario

CONSTRUCCIONES
Benitez Rodriguez
Ruc: 1077182 - 4
Cel: 0981 - 176 547
Tuyucua Kokue - Pirayú

Fiscalización Municipal
Municipalidad de Caraguatay

Arq. Roddy B. Duette
Reg. Prof. N° 3.278
Fiscalización