MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Licitación: 469189 - Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Barrio América

Contrato Nº 15/2025

Certificado N° 2

CONTRATISTA	Arq. Fabio A. López Curti
FECHA DE PRESENTACIÓN	19/8/2025
FECHA DE INICIO	30/6/2025
PLAZO INICIAL	90
PLAZO DE ADENDA	
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO PRORROGADO	50
DIAS TRANSCURRIDOS	
RECEPCIÓN PROVISORIA	

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Barrio América

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Cantidades: Cantidad Anterior	Cantidades: Cantidad Actual	Cantidades: Cantidad Acumulado	Monto (Guaranies): Certificado Anterior	Monto (Guaranies): Certificado Actual	Monto (Guaranies): Certificado Acumulado	% de Avance
1	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1,00	1.115.000	1.115.000	1,00	-	1,00	1.115.000	-	1.115.000	100,00%
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.508,20	1.850	2.790.170	1.508,20	-	1.508,20	2.790.170	-	2.790.170	100,00%
3	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1.508,20	4.330	6.530.506	1.508,20	-	1.508,20	6.530.506	-	6.530.506	100,00%
4	Preparacion de obra	Metros cúbicos	224,44	72.300	16.227.012	22,44	202,00	224,44	1.622.701	14.604.311	16.227.012	100,00%
5	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.508,20	4.560	6.877.392	1.508,20	-	1.508,20	6.877.392	-	6.877.392	100,00%
6	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1.316,91	49.800	65.582.118	131,69	1.120,22	1.251,91	6.558.212	55.786.906	62.345.118	95,06%
7	Construcción de empedrado	Metros cúbicos	17,56	298.250	5.237.270	0,00	-	-	-	-	-	0,00%
8	Construcción de empedrado	Metros cúbicos	4,68	2.200.000	10.296.000	4,68	-	4,68	10.296.000	-	10.296.000	100,00%
9	Construcción de empedrado	Metros cúbicos	27,25	1.450.000	39.512.500	27,25	-	27,25	39.512.500	-	39.512.500	100,00%
10	Construcción de empedrado.	Metro lineal	7,00	79.780	558.460	0,00	7,00	7,00	-	558.460	558.460	100,00%
11	Cartel metalico con soporte	Unidad	6,00	882.477	5.294.862	0,00	-	-	-	-	-	0,00%
12	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.508,20	1.600	2.413.120	0,00	-	-	-	-	-	0,00%
				Total	162.434.410							

Total certificado	75.302.481	70.949.677	146.252.158
Fondo de reparo 5%:		-	-
Devolucion Anticipo 20 %			
Neto a cobrar Gs.:	75.302.481	70.949.677	146.252.158

Son Guaraníes: SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE

Arq. Fabio López
Contratista.
Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ Dpto. de Obras y Proyectos DIRECCIÓN Itapúa - Paraguay

Escaneado con CamScanner